

Activity ID	Activiteitsnaam	Duur	Start	Eind	Log Records 01	2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				:034																																																																																										
						Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2																																																																																															
Zuidas Overall openbare ruimte planning						829																																																																11-Jul-22	A	26-May-38																																																																
A. Gebiedsontwikkeling Zuidas (in deelgebieden)						821																																																																01-Sep-22	A	26-May-38																																																																
Verdi						800																																																																24-Jan-23	A	26-May-38																																																																
Deelplan 1						526																																																																24-Jan-23	A	18-Feb-33																																																																
Openbare ruimte gebouw 100 (on hold)						172																																																																24-Jan-23	A	12-May-26																																																																
Noordzone IJbaanpad						426																																																																25-Dec-24		18-Feb-33																																																																
Kavel 1						200																																																																25-Dec-24		20-Oct-28																																																																
A3419 ZOF gereed						0																																																																25-Dec-24																																																																		
A3420 NZIJ Kavel voorl. ontwerp / VO						8																																																																25-Dec-24*		18-Feb-25																																																																
A3421 VO gereed						0																																																																19-Feb-25																																																																		
A3440 NZIJ Kavel 1 Definitief ontwerp (DO)						2																																																																05-Mar-25*		18-Mar-25																																																																
A3441 DO gereed						0																																																																19-Mar-25																																																																		
A3450 NZIJ Kavel 1 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming						6																																																																19-Mar-25		29-Apr-25																																																																
A3489 Start publicatie aanbesteding						0																																																																30-Apr-25																																																																		
A3510 NZIJ Kavel 1 Uitvoering openbare ruimte IJbaanpad						26																																																																25-Jun-25*		24-Dec-25																																																																
A3540 Evaluatie						0																																																																24-Dec-25																																																																		
Vastgoedontwikkeling						144																																																																19-Jan-26		20-Oct-28																																																																
A3511 Realisatie: sloop en bouwrijp maken						13																																																																19-Jan-26*		17-Apr-26																																																																UIP
A3521 Realisatie t/m oplevering						131																																																																20-Apr-26*		20-Oct-28																																																																UIP
Kavel 2						176																																																																29-Oct-25		09-Mar-29																																																																
A3529 ZOF gereed						0																																																																29-Oct-25																																																																		
A3530 NZIJ Kavel 2 voorl. ontwerp / VO						8																																																																29-Oct-25*		23-Dec-25																																																																
A3531 VO gereed						0																																																																24-Dec-25																																																																		
A3550 NZIJ Kavel 2 Definitief ontwerp (DO)						2																																																																07-Jan-26*		20-Jan-26																																																																
A3551 DO gereed						0																																																																21-Jan-26																																																																		
A3560 NZIJ Kavel 2 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming						6																																																																21-Jan-26		03-Mar-26																																																																
A3599 Start publicatie aanbesteding						0																																																																04-Mar-26																																																																		
A3620 NZIJ Kavel 2 Uitvoering openbare ruimte IJbaanpad						13																																																																29-Apr-26*		28-Jul-26																																																																
A3650 Evaluatie						0																																																																28-Jul-26																																																																		
Vastgoedontwikkeling						133																																																																24-Aug-26		09-Mar-29																																																																
A3630 Realisatie: sloop en bouwrijp maken						13																																																																24-Aug-26*		20-Nov-26																																																																UIP
A3631 Realisatie t/m oplevering incl woonrijpmaken						120																																																																23-Nov-26		09-Mar-29																																																																UIP
Kavel 3						197																																																																14-May-29		18-Feb-33																																																																
A3639 ZOF gereed						0																																																																14-May-29																																																																		
A3640 NZIJ Kavel 3 voorl. ontwerp / VO						8																																																																14-May-29*		06-Jul-29																																																																
A3641 VO gereed						0																																																																09-Jul-29																																																																		
A3660 NZIJ Kavel 3 Definitief ontwerp (DO)						2																																																																23-Jul-29*		03-Aug-29																																																																
A3662 DO gereed						0																																																																06-Aug-29																																																																		
A3670 NZIJ Kavel 3 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming						6																																																																06-Aug-29		14-Sep-29																																																																
A3709 Start publicatie aanbesteding						0																																																																17-Sep-29																																																																		
A3730 NZIJ Kavel 3 Uitvoering openbare ruimte IJbaanpad						26																																																																12-Nov-29*		10-May-30																																																																
A3760 Evaluatie						0																																																																10-May-30																																																																		
Vastgoedontwikkeling						141																																																																10-Jun-30		18-Feb-33																																																																
A3740 Realisatie: sloop en bouwrijp maken						13																																																																10-Jun-30*		06-Sep-30																																																																UIP
A3741 Realisatie t/m oplevering incl woonrijpmaken						128																																																																09-Sep-30		18-Feb-33																																																																UIP
Kavel 4						140																																																																21-Sep-26		25-May-29																																																																
A3749 ZOF gereed						0																																																																21-Sep-26																																																																		
A3750 NZIJ Kavel 4 voorl. ontwerp / VO						8																																																																21-Sep-26*		13-Nov-26																																																																
A3751 VO gereed						0																																																																16-Nov-26																																																																		
A3770 NZIJ Kavel 4 Definitief ontwerp						2																																																																30-Nov-26*		11-Dec-26																																																																
A3771 DO gereed						0																																																																14-Dec-26																																																																		
A3780 NZIJ Kavel 4 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming						6																																																																14-Dec-26		22-Jan-27																																																																
A3800 Start publicatie aanbesteding						0																																																																25-Jan-27																																																																		
A3840 NZIJ Kavel 4 uitvoering openbare ruimte IJbaanpad						26																																																																22-Mar-27*		17-Sep-27																																																																
A3850 Evaluatie						0																																																																17-Sep-27																																																																		
Vastgoedontwikkeling						84																																																																18-Oct-27		25-May-29																																																																
A3841 Realisatie: bouwrijp maken						4																																																																18-Oct-27*		12-Nov-27																																																																UIP
A3842 Realisatie school + soc won: nieuwbouw tot oplevering						80																																																																15-Nov-27		25-May-29																																																																UIP
Aida, Infinity						118																																																																14-May-26		16-Aug-28																																																																
A3869 ZOF gereed						0																																																																22-Oct-26																																																																		
A3870 Aida Maaiveldontwerp VO + DO						52																																																																22-Oct-26*		20-Oct-27																																																																
A3871 VO + DO gereed						0																																																																21-Oct-27																																																																		
A3880 Aida Bestek maaiveld						13																																																																21-Oct-27		19-Jan-28																																																																
A3881 Start publicatie aanbesteding						0																																																																20-Jan-28																																																																		
A3920 Uitvoering woonrijp maken Aida						13																																																																18-May-28*		16-Aug-28																																																																

Activity ID	Activiteitnaam	Duur	Start	Eind	Log Records 01	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034					
						Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
A3930	Evaluatie	0		16-Aug-28																	
Vastgoedontwikkeling																					
A3921	Aida: uitbreiden kantoor: bouw incl. maaiveldinrichting, indicatief	118	14-May-26*	16-Aug-28	UIP																
Deelplan 2																					
Van Dethschool (Kavel 7) (Marcel vult dit aan)																					
A3330	SHZ kavel 6 Maaiveldinrichting	8	01-Apr-38*	26-May-38																	
A3690	Bouw incl. maaiveld	104	02-Jun-34*	29-May-36	UIP																
Deelplan 3																					
Deelplan 4																					
Meerparc (aanname planning - Marcel vult dit aan)																					
A3258	Aanname, VO maaiveld t/m vaststelling	12	25-Nov-24*	14-Feb-25																	
A3259	VO gereed	0	14-Apr-25																		
A3270	Aanname DO maaiveld t/m vaststelling	12	14-Apr-25*	04-Jul-25																	
A3271	DO gereed	0	07-Jul-25																		
A3290	Aanname start publicatie aanbesteding	0	06-Oct-25																		
A3300	Aanname uitvoering OR	36	05-Jan-26*	14-Sep-26																	
A3431	Evaluatie	0		14-Sep-26																	
Vastgoedontwikkeling																					
A3430	Realisatie meerparc tot woningbouw t/m oplevering	128	12-Jan-26*	23-Jun-28	UIP																
Fred. Roeskestraat																					
Duet - Kavel III (vm. Britsch School)																					
A2530	VO maaiveld t/m akkoord Directieoverleg Zuidas	13	24-Jun-24 A	20-Sep-24																	
A2531	VO gereed	0	23-Sep-24																		
A2540	DO maaiveld t/m akkoord Directieoverleg Zuidas	26	23-Sep-24	21-Mar-25																	
A2950	DO gereed	0	24-Mar-25*																		
A3260	Start publicatie aanbesteding	0	03-May-27*																		
A3720	Uitvoering woonrijp maken kavel	26	02-Aug-27	28-Jan-28	(aanleg huisaansluiting + inrichten maaiveld)																
A3721	Evaluatie	0		28-Jan-28																	
Vastgoedontwikkeling																					
A3700	Realisatie: bouwrijp maken	8	26-May-25*	18-Jul-25	UIP																
A3719	Realisatie: bouw sociale woningen tot steigervrij	120	21-Jul-25*	05-Nov-27	UIP																
Pamas																					
Monumentale Rechtbank (C1)																					
A2370	Kavel C1 Maaiveldontwerp VO	13	12-Aug-24*	08-Nov-24																	
A2371	VO gereed	0		08-Nov-24																	
A2375	Kavel C1 Maaiveldontwerp DO	13	09-May-25*	07-Aug-25																	
A2376	DO gereed	0	08-Aug-25																		
A2389	Start publicatie aanbesteding	0	21-Aug-26*																		
A2410	Kavel C1 uitvoering woonrijp maken	20	05-Feb-27*	24-Jun-27	NTB afhankelijk uitvoeringsplanning HAF																
A2411	Evaluatie	0		24-Jun-27																	
Vastgoedontwikkeling																					
A2412	Realisatie	179	02-Sep-24*	04-Feb-28	UIP																
Kavel C2 en C3																					
A2429	ZOF gereed	0	05-Nov-25																		
A2430	Kavel C2 & C3 Maaiveldontwerp VO	13	05-Nov-25*	03-Feb-26																	
A2431	VO gereed	0	04-Feb-26																		
A2440	Kavel C2 & C3 Maaiveldontwerp DO	13	04-Feb-26	05-May-26																	
A2441	DO gereed	0	06-May-26																		
A2459	Start publicatie aanbesteding	0	31-May-28*																		
A2480	Kavel C2 & C3 uitvoering woonrijp maken	13	27-Sep-28*	26-Dec-28																	
A2492	Evaluatie	0		26-Dec-28																	
Vastgoedontwikkeling																					
A2482	Realisatie: bouwrijp maken	7	06-Nov-26*	25-Dec-26	UIP																
A2491	Realisatie bouw / uitvoering woonrijp maken	104	31-Dec-26*	26-Dec-28	UIP																
Kavel F (tijdelijk)																					
A2490	Kavel F Ontwerp maaiveld	52	02-Oct-23 A	27-Sep-24																	
A2500	Kavel F Bestek maaiveld	13	30-Sep-24	27-Dec-24																	
A2501	Start publicatie aanbesteding	0	30-Dec-24																		
A2520	Kavel F uitvoering woonrijp maken	8	28-Apr-25*	20-Jun-25																	
A4020	Realisatie tijdelijke hal	13	03-Mar-25*	30-May-25																	
A4021	Evaluatie	0		20-Jun-25																	
Vastgoedontwikkeling																					
A3940	Realisatie: bouwrijp maken	13	16-Dec-24*	14-Mar-25	UIP																
Openbare ruimte																					
A25630	ZOF gereed	0	01-Jul-24																		
A25640	OR Pamas maaiveldontwerp VO	13	30-Sep-24*	27-Dec-24																	
A25650	VO gereed	0	30-Dec-24																		
A25660	OR Pamas maaiveldontwerp DO	13	31-Mar-27*	29-Jun-27																	
A25670	DO gereed	0	30-Jun-27																		
A25680	Start publicatie aanbesteding	0	05-Jul-28*																		
A25690	OR Pamas uitvoering openbare ruimte	20	27-Dec-28*	15-May-29	(NTB afhankelijk uitvoeringsplanning HAF/Cz																

