

Activiteitnaam	Duur	Start	Eind	Log Records 01	2023		2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1			
Meerparc (aanname planning - Marcel vult dit aan)	173	02-Oct-23	22-Jan-27																																								
PIF gereed	0	02-Oct-23																																									
Aanname, VO maaiveld t/m vaststelling	21	02-Oct-23*	23-Feb-24																																								
VO gereed	0	26-Feb-24																																									
Aanname DO maaiveld t/m vaststelling	9	26-Feb-24*	26-Apr-24																																								
DO gereed	0	29-Apr-24																																									
Aanname start publicatie aanbesteding	0	29-Jul-24																																									
Aanname uitvoering OR	36	09-Aug-24*	18-Apr-25																																								
Realisatie meerparc tot woningbouw t/m oplevering	128	12-Aug-24*	22-Jan-27	UIP																																							
Evaluatie	0	22-Jan-27																																									
Fred. Roeskestraat	177	22-Jan-24	11-Jun-27																																								
Kavel III (vm. Britisch School)	177	22-Jan-24	11-Jun-27																																								
VO maaiveld t/m akkoord Directieoverleg Zuidas	26	22-Jan-24*	19-Jul-24																																								
VO gereed	0	22-Jul-24																																									
DO maaiveld t/m akkoord Directieoverleg Zuidas	26	01-Dec-25*	29-May-26																																								
DO gereed	0	01-Jun-26*																																									
Start publicatie aanbesteding	0	31-Aug-26																																									
Bouwrijp maken	8	24-Feb-25*	18-Apr-25	UIP																																							
Bouw sociale woningen tot steigervrij	78	12-May-25*	06-Nov-26	UIP																																							
Woonrijp maken kavel	26	14-Dec-26*	11-Jun-27	(aanleg huisaansluiting + inrichten maaiveld)																																							
Evaluatie	0	11-Jun-27																																									
Pamas	322	01-Nov-22 A	29-Dec-28																																								
Monumentale Rechtbank (C1)	264	11-Dec-23	29-Dec-28																																								
PIF gereed	0	11-Dec-23																																									
Kavel C1 Maaiveldontwerp VO	30	11-Dec-23*	05-Jul-24																																								
VO gereed	0	05-Jul-24																																									
Kavel C1 Maaiveldontwerp DO	0	15-Feb-27*	15-Feb-27																																								
DO gereed	0	15-Feb-27																																									
Start publicatie aanbesteding	0	17-May-27																																									
Kavel C1 Woonrijp maken maaiveld (indicatief)	20	14-Aug-28*	29-Dec-28	NTB afhankelijk uitvoeringsplanning HAF																																							
Evaluatie	0	29-Dec-28																																									
Realisatie	222	12-Feb-24*	12-May-28	UIP																																							
Kavel C2 en C3	164	19-Aug-25	09-Oct-28																																								
PIF gereed	0	19-Aug-25																																									
Kavel C2 & C3 Maaiveldontwerp VO	20	19-Aug-25*	05-Jan-26																																								
VO gereed	0	06-Jan-26																																									
Kavel C2 & C3 Maaiveldontwerp DO	20	06-Jan-26*	25-May-26																																								
DO gereed	0	26-May-26																																									
Start publicatie aanbesteding	0	25-Aug-26																																									
Kavel C2 & C3 Woonrijp maken maaiveld	13	11-Jul-28*	09-Oct-28																																								
Bouwrijp maken	8	13-Jul-26*	04-Sep-26	UIP																																							
Realisatie	103	16-Oct-26*	09-Oct-28	UIP																																							
Evaluatie	0	09-Oct-28																																									
Kavel F (tijdelijk)	138	01-Nov-22 A	20-Jun-25																																								
Kavel F Ontwerp maaiveld	100	01-Nov-22 A	27-Sep-24																																								
Kavel F Bestek maaiveld	13	30-Sep-24	27-Dec-24																																								
Start publicatie aanbesteding	0	30-Dec-24																																									
Kavel F Woonrijp maken maaiveld	8	28-Apr-25*	20-Jun-25																																								
Evaluatie	0	20-Jun-25																																									
Bouwrijp maken	13	02-Sep-24*	29-Nov-24	UIP																																							
Realisatie tijdelijke hal	13	02-Dec-24	28-Feb-25																																								
Strawinsky	350	16-Dec-19 A	28-Aug-26																																								

