

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2018				2019				2020			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Zuidas Overall															
Thema's															
Bereikbaarheid & Verkeer, Actieplan Weginfra															
De Boelelaan Oost, herprofilering: uitvoering z-rijbaan	30	29-5-2017 A	21-12-2017 A												
Zuidas Deelgebieden															
Kenniskwartier															
Kenniskwartier, herprofilering infrastructuur															
De Boelelaan, 5b, Boelelaan Zuidzijde, onderheid transp.riool	16	30-4-2018*	17-8-2018												
De Boelelaan, 5b, Boelelaan Zuidzijde, werkzaamheden west	8	14-5-2018	6-7-2018												
De Boelelaan, 5b, Boelelaan Zuidzijde, maaiveld	16	9-7-2018	26-10-2018												
De Boelelaan, 13b, Boechorststr+tussenstraat: uitvoering	4	27-8-2018*	21-9-2018												
De Boelelaan, 13c, aanleg NUON-Warmte en inr. Boechors	16	13-5-2019*	30-8-2019												
Kenniskwartier, 21, einde Amstelveenboog	0	1-3-2019*													
Parnassusweg/Buitenveldertse, 21, tramsporen lijn 5 rect	8	3-6-2019*	26-7-2019												
Parnassusweg/Buitenveldertse, 21, tramsporen lijn 5 rect	8	1-6-2020*	24-7-2020												
Herprofilering Parnassusw-N./Buitenveld.laan, 21 + kruising	26	29-7-2019	24-1-2020												
Doortrekken tramspoor naar halte/keerpunt, 22	0	31-12-2025*													
De Boelelaan, 23, omleggen tramlus (indicatief)	0	1-5-2025													
De Boelelaan 7D, herprofilering Boelelaan Noordzijde	16	1-5-2025*	20-8-2025												
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa House & Hourglass															
Kenniskwartier, kavel 3B Zuid, NoMa: bouw bovenbouw	52	8-8-2016 A	27-10-2017 A												
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: bouw tot inbouw	117	2-10-2017 A	27-12-2019												
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: inbouw t/m oplevering	27	30-12-2019	1-7-2020												
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2I															
Noordstrook, periode tijdelijke sporthal (5 jr na sep 2014)	0	31-7-2019*													
Noordstrook, kavel 2A: bouwrijp maken	4	8-6-2020*	3-7-2020												
Noordstrook, kavel 2A: uitvoering	182	4-1-2021	28-6-2024												
Noordstrook, kavel 2I: bouwrijp maken	4	28-9-2020*	23-10-2020												
Noordstrook, kavel 2I: bouw woningen	156	5-7-2021	28-6-2024												
Noordstrook, kavel 2D: bouwrijp maken	4	6-4-2020*	1-5-2020												
Noordstrook, kavel 2D: uitvoering	156	4-1-2021	29-12-2023												
Noordstrook, kavel 2B: uitvoering	130	1-7-2024	25-12-2026												
Noordstrook, kavel 2C: uitvoering	78	1-7-2024	26-12-2025												
Noordstrook, kavel 2G: uitvoering	182	15-1-2024*	9-7-2027												
Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, VU-gebied, Middenstrook															
VU, SWT, LAB-gebouw: uitvoering t/m inhuizing	162	1-1-2019	4-2-2022												
Huidig SC Buitenveldert: bouwrijp maken excl voorbereiding	26	17-11-2025	15-5-2026												
BP-tankstation: bouwrijp maken (vroegste moment)	52	7-7-2025*	3-7-2026												
Gasredeceerstation: sloop en bouwrijp maken	26	30-6-2025*	26-12-2025												
Vml terrein SC Buitenveldert + BP: vroegst mogelijke bouw	1	6-7-2026	10-7-2026												
Kenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebied															
VU, plot A1, parkeergarage 3-laags: bouw	52	11-8-2014 A	30-6-2017 A												
VU, plot A1, Nieuwe Universiteitsgebouw: laagbouw	126	4-8-2014 A	1-12-2017 A												
VU, plot A1, Nieuwe Universiteitsgebouw: hoogbouw	72	3-1-2017 A	27-4-2018												
VU, plot A1, Toren gebouw: bouw (incl inhuizing)	114	7-10-2019*	10-12-2021												
Huidig W&N-gebouw + tijdelijk gebouw: slopen excl asbests	100	7-2-2022	5-1-2024												
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken VU-grond	15	8-1-2024	19-4-2024												
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp mk gemeentegrond+ AJ Ern	15	8-1-2024	19-4-2024												
Aanleg nieuw sportpark SC Buitenveldert, 4 velden+maaiveld	78	22-4-2024	17-10-2025												
VUmc-gebied															
VUmc, Imaging: bouw (t/m inhuizing, incl maaiveld)	154	7-3-2016 A	22-3-2019												
VUmc, Gassendepot, tijdelijke huisvesting	259	7-4-2014 A	22-3-2019												
VUmc, Diagnostisch Centrum en Atrium: bouw t/m inhuizing	143	30-4-2018*	22-1-2021												
VUmc, tijdelijke CCA: slopen	16	1-3-2021*	18-6-2021												
VUmc, Hortus, verplaatsen (publieksgedeelte)	16	14-10-2024	31-1-2025												
VUmc, Zuidzijde: bouw	150	3-2-2025*	17-12-2027												
Roeskestraat															
Roeskestraat, gebiedsontwikkeling															
Roeskestraat, 150 kV schakelstation: bundeling K&L	52	30-5-2016 A	27-10-2017 A												
Roeskestraat, Boutique Offices: uitvoering	57	24-10-2016	15-12-2017 A												
Roeskestraat, Rietveldacademie: uitvoering uitbreiding	65	2-5-2016 A	23-3-2018												
Roeskestraat, British School: sloop	8	1-9-2020*	26-10-2020												
Roeskestraat, British School: bouwrijp maken	8	27-10-2020	21-12-2020												
Roeskestraat, British School-kavel: bouw woningen	65	29-3-2021	24-6-2022												
Roeskestraat, terrein B-school: 2e Openluchtschool: uitbreid.	24	20-3-2017 A	15-9-2017 A												
Roeskestraat, groene oever, uitvoering (maaiveld)	26	10-6-2019	6-12-2019												
Roeskestraat, openbare ruimte															
Roeskestraat, herprofilering: uitvoering, fase 2B, N + K&L	26	3-4-2017 A	24-11-2017 A												
Roeskestraat, herprofilering: uitvoering, fase 3, west	19	20-11-2017	30-3-2018												
Parnas (Rechtbank)															
Parnas, gebiedsontwikkeling															
Parnas, rechtbank: nieuwbouw t/m steigervrij	161	2-10-2017 A	29-10-2020												
Parnas, openbare ruimte en hellingbaan: uitvoering	35	28-2-2020	29-10-2020												
Parnas: inrichting t/m ingebruikname	28	30-10-2020	13-5-2021												
Parnas, tijdelijke rechtbank: verwijderen	65	14-5-2021	11-8-2022												
Parnas, openbare ruimte															
Parnassusweg, brug: uitvoering	35	28-2-2020	29-10-2020												
Verdi															
Verdi, gebiedsontwikkeling															
NO-kwadrant: bouwrijpmaken	26	26-4-2021	22-10-2021												
NO-kwadrant: bouwperiode woningen + kantoor Infinity, indi	104	25-10-2021	20-10-2023												
NW, ZW, ZO-kwadrant: bouwrijpmaken	26	30-5-2022	25-11-2022												
NW, ZW, ZO-kwadrant: bouwperiode, indicatief	208	28-11-2022	20-11-2026												
Strawinsky															
Atrium, gebiedsontwikkeling															
Atrium, 3e fase maaiveld parkeergarage: uitvoering	12	14-8-2017 A	22-12-2017 A												
Atrium, fase 4 maaiveld: uitvoering	5	18-9-2017 A	22-12-2017 A												

Grijs: vroegste balk
Blauw: voortgangsbalk
Geel: targetplanning 4e kwartaal 2017

Disclaimer: aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Uitvoeringsplanning Zuidas,
1e kwartaal 2018
peildatum: 1 januari 2018

Gemeente Amsterdam is partner in



Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2018				2019				2020			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
2Amsterdam, gebiedsontwikkeling															
2Amsterdam, bouwrijp maken (schoorpalen en K&L)	63	19-6-2017 A	28-6-2019	verleggen dw-leiding, stempels, ankers verwijderen, K&L verleggen, tij...											
2Amsterdam, sloop bestaande garage (deels eigen terrein)	11	26-3-2018*	8-6-2018												
2Amsterdam, garage: bouw	95	1-7-2019	23-4-2021												
2Amsterdam, sloop bestaande torens	26	2-10-2017 A	30-3-2018												
2Amsterdam, hotel: verbouw	143	1-7-2019	25-3-2022												
2Amsterdam, kantoor: verbouw	143	21-1-2019*	15-10-2021												
WTC-uitbreiding															
WTC-uitbreiding: werkzaamheden Beethovenstraat	11	17-7-2017 A	2-10-2017 A												
WTC-uitbreiding: bouwrijp maken	27	28-8-2017 A	15-6-2018	werkzaamheden Waterriet (riool), Nijon (warmte), 10kv, telecom, herstel Strawinskylaan											
WTC-uitbreiding: uitvoering revitalisatie + uitbreiding P1 en I	47	18-6-2018	10-5-2019												
WTC-uitbreiding: sloopwerkzaamheden bestaande toren D	14	14-5-2018	17-8-2018												
WTC-uitbreiding: uitbreiding en revitalisatie toren D	113	3-9-2018	30-10-2020	incl ma											
Goede Doelenloterij															
Goede Doelenloterij: uitvoering verbouw	72	14-11-2016	29-6-2018												
Goede Doelenloterij, voorplein: maaiveldinrichting	13	2-7-2018	28-9-2018												
Talud Strawinskylaan															
Talud Strawinskylaan: uitvoering	6	5-11-2018*	14-12-2018												
Fietspad Strawinskylaan + deel talud: uitvoering (na CRI+K&L)	17	18-10-2021	11-2-2022												
Herinrichting Prinses Irenestraat															
Pr Irenestraat oostzijde, drainage+ groen: uitvoering	23	18-6-2018*	23-11-2018	hiervoor bomenkap											
Pr Irenestraat westzijde, drainage en groen: uitvoering	28	29-8-2022*	10-3-2023												
Strawinskyhuis, gebiedsontwikkeling															
Strawinskyhuis: bouwrijp maken	17	1-3-2021	25-6-2021												
Strawinskyhuis: verbouw incl maaiveld	75	28-6-2021	2-12-2022	indicatief, uitvoering start na ingeb											
Breevast, gebiedsontwikkeling															
Breevast: bouwrijp maken	17	9-11-2020	5-3-2021												
Breevast: sloop en nieuwbouw incl maaiveldinrichting	102	29-3-2021	10-3-2023	start na einde huurcontract AICS op 31 c											
Strawinsky, Fietsparkeergarage															
Strawinsky, Fietsparkeergarage: uitvoering	52	3-4-2017 A	11-5-2018	opening 2e week van mei 2018											
Strawinsky, Fietsparkeergarage, maaiveld & K&L: uitvoering	8	5-3-2018	30-4-2018												
Strawinsky, Fietsparkeergarage, maaiveld: uitvoering	12	20-8-2018	9-11-2018												
Strawinsky, viaduct Zuidplein-Fietsparkeergarage: uitvoering	15	28-5-2018	7-9-2018												
Gershwin															
Cluster I, Zuidschans															
Gershwin, cluster I, kavel 2B: bouw parkeergarage	52	4-12-2017 A	30-11-2018	2B, The Gustav											
Gershwin, cluster I, kavel 1B: bouw parkeergarage	54	4-12-2017 A	30-11-2018	1B, The George											
Gershwin, cluster I, kavel 2B: bouw woningen, Gustav	93	3-12-2018	11-9-2020	2B, The Gus											
Gershwin, cluster I, kavel 1B: bouw woningen, George	93	3-12-2018	11-9-2020	1B, The Geo											
Gershwin, cluster I, kavel 1B: verbreden Boelegracht	13	14-9-2020	11-12-2020												
Gershwin, cluster I, kavel 4: bouw parkeergarage	47	6-6-2016 A	7-7-2017 A												
Gershwin, cluster I, kavel 4: bouw woningen, Xavier	68	14-8-2017 A	25-1-2019	4, Xavier, incl maaiveld											
Cluster III, Royaal Zuid															
Gershwin, cluster III: maaiveld kavels 9, 11	11	19-6-2017 A	13-10-2017 A												
Cluster IV															
Gershwin, cluster IV: kavels 13, 15 bouw woningen	51	30-12-2016	24-11-2017 A	15											
Gershwin, cluster IV: trapconstructie kavel 15 + Kop Boelegracht	13	1-1-2018*	30-3-2018	9, 11, 13, 15											
Gershwin, kademuuren en gracht bij kavels 9, 11, 13, 15	13	2-4-2018	29-6-2018												
Gershwin, De Boelelaan Midden															
PM De Boelelaan Midden, herprofilering: vroegste start	0	14-12-2020													
Beethoven															
Beethoven, Convict & Kapel															
Convict + Kapel: ontwikkeling: start	0	9-12-2019*													
Beethoven, kavels 2, 6, 7															
Beethoven, kavel 2: bouwrijp maken	17	4-11-2019	28-2-2020												
Beethoven, kavel 2: bouw incl maaiveld	104	20-4-2020	15-4-2022												
Beethoven, kavels 6, 7 bouwrijp maken + dempen water	17	4-11-2019	28-2-2020												
Beethoven, kavels, 6, 7: bouw woningen incl maaiveld	104	20-4-2020	15-4-2022												
RAI															
RAI, ontwikkeling															
RAI, Hotel: bouw incl inbouw en maaiveld	156	16-9-2016 A	16-9-2019	show hotel RAI											
RAI, droogloop van station RAI naar Hotel/RAI: uitvoering	17	21-5-2019	16-9-2019												
RAI, Havenkom Zuidzijde: uitvoering	18	30-10-2017	30-3-2018												
Ravel															
Renovatie nieuw sportpark AFC															
Parkeerbak onder AFC incl entree+kademuur: bouw	52	2-1-2017 A	29-12-2017 A												
AFC, veld 3: aanleggen in kunstgras op parkeerbak	13	26-3-2018*	22-6-2018												
AFC, clubhuis + fundering tribune: bouw tot inhuizing	48	26-3-2018*	22-2-2019	tribune en dijkes; aug - okt 2018, inhuizing apr 2019											
AFC, talud noordzijde + water noordzijde 1e fase	12	30-4-2018	20-7-2018												
AFC, hoofdveld, veld 1: aanleggen	7	12-11-2018	28-12-2018	start na ruwbouw clubhuis											
AFC, sportpark bomenkap 3e fase	4	8-1-2018*	2-2-2018	hierna verwijderen oud hoofdveld C											
AFC, sportpark westzijde: dempen sloot	5	2-7-2018*	3-8-2018	hierna 26 weken zetting											
AFC, aanleg talud noordzijde + grondverbetering	6	7-1-2019*	15-2-2019												
AFC, velden 2, 4 en 5: aanleggen	16	18-2-2019	7-6-2019												
AFC, talud zuidzijde: aanleg (gefaseerd)	4	10-6-2019	5-7-2019												
AFC, sportpark: maaiveld afronden en plaatsen tijd. hekken	6	10-6-2019	19-7-2019												
AFC, sportpark oplevering	0		19-7-2019												
AFC, sloop oud clubhuis + verwijderen oude velden	39	15-4-2019	10-1-2020	verwijderen velden A, B en hoofdveld C: 2e h											
AFC, sportpark, watergang/muur zuidzijde, 2e fase: uitvoering	12	25-1-2021	16-4-2021												
AFC, sportpark, watergang/muur westzijde, 3e fase: uitvoering	12	18-1-2021	9-4-2021												
AFC, aanleg tijdelijke watergang ts Ravelgracht-Boelegracht	12	12-4-2021	2-7-2021												
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley															
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley, bouw parkeergarage	67	4-9-2017 A	14-12-2018	P15, The Valley											
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley, bouw basisvolume	70	17-12-2018	17-4-2020												
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley, bouw torens	79	15-7-2019*	15-1-2021												
Ravel, Valley: maaiveld plaza +water westzijde sportpark	26	10-8-2020	5-2-2021												
Ravel, infrastructuur en openbare ruimte															
Ravel, Menz-ring 1e fase, Liandon 20KV-netwerk: uitvoering	30	11-9-2017 A	30-3-2018												
Ravellaan, tijdelijke ontsluiting AFC: uitvoering	12	29-7-2019	18-10-2019												
Ravellaan- sportpark AFC, brug: bouw	26	29-7-2019	24-1-2020												
Ravellaan, bundelling: gefaseerde aanleg	52	29-7-2019	24-7-2020	oostdeel tot bundeling											
Ravellaan/Beethovenstraat: aanleg koppelveld	52	29-7-2019	24-7-2020	start na verwijderen tijdelijk veld F AFC											
Ravellaan, met bundeling Mahlerlaan: uitvoering	78	29-7-2019	22-1-2021	start na einde gebruik zuidelijke velden AFC											
Ravel, tijdelijke functies															
Studentenhuisvesting: einde gebruik, na 12 jaar+10 mnd	0	1-4-2027*													
Ravel, ontwikkelveld 2 (INDICATIEF)															
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1: bouwrijp maken	26	27-7-2020*	22-1-2021												
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, woningen, voorzien.: bouw	78	6-9-2021	3-3-2023												

