



| Activiteit | Duur in wk | Start | Gereed | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | |
|---|------------|--------------|--------------|--|----|------|----|------|----|------|----|------|----|----|--|
| | | | | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| WTC-uitbreiding kantoorruimte: maaiveldinrichting | 13 | 22-8-2022 | 18-11-2022 | | | | | | | | | | | | |
| WTC-uitbreiding, Oostplein: uitvoering | 13 | 16-4-2021 | 14-7-2021 | indicatief | | | | | | | | | | | |
| Strawinskylaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strawinskylaan talud oostzijde incl fietsroute: uitvoering (na WTC-uitbreiding) | 45 | 21-11-2022 | 29-9-2023 | na WTC-uitbreiding | | | | | | | | | | | |
| Strawinsky, Strawinskyhuis | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strawinskyhuis: verbouw incl maaiveld rondom | 65 | 30-9-2021 | 28-12-2022 | | | | | | | | | | | | |
| Strawinskyhuis: maaiveld bij Pr Irenestraat t/m Freshfields | 13 | 4-8-2022 | 3-11-2022 | | | | | | | | | | | | |
| Strawinsky, AICS-kavel | | | | | | | | | | | | | | | |
| AICS-kavel, schoolgebouw: sloop | 17 | 3-1-2022 | 29-4-2022 | | | | | | | | | | | | |
| AICS-kavel: verbouwing | 65 | 2-5-2022 | 1-8-2023 | | | | | | | | | | | | |
| Prinses Irenestraat, maaiveld : uitvoering | 13 | 3-5-2023 | 1-8-2023 | | | | | | | | | | | | |
| Prinses Irenestraat: aanleg kabels en leidingen | 26 | 3-5-2023 | 31-10-2023 | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, fase 2, bouwrijp maken | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, kavels 2, 6 & 7: dempen water | 8 | 28-9-2020 A | 20-11-2020 A | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, kavels 2, 6 & 7: bomenkap, aanleg bouwweg, V | 38 | 12-11-2020 C | 13-8-2021 | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, kavels 2, 6 & 7: aanpassen kruispunt Beethove | 1 | 10-6-2021* | 16-6-2021 | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkeling | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, kavels 6 & 7: bouw parkeergarage | 52 | 1-6-2022 | 30-5-2023 | indicatief | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, kavels 6 & 7: ruwbouw, afbouw t/m oplevering | 78 | 31-5-2023 | 26-11-2024 | indicatief | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, kavels 6 & 7: maaiveldinrichting | 13 | 28-8-2024 | 26-11-2024 | indicatief | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, kavel 2, gebiedsontwikkeling | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, kavel 2: ruwbouw, afbouw t/m oplevering incl m | 104 | 13-11-2023 | 10-11-2025 | indicatief | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, herinrichting Beatrixpark | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, Beatrixpark, herinrichting rest incl bruggen, fiets | 52 | 11-11-2025 | 9-11-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, Convict & Kapel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, Convict + Kapel, renovatie: bouwrijp maken | 2 | 15-2-2021 A | 26-2-2021 A | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, Convict + Kapel, renovatie: uitvoering incl maai | 52 | 16-7-2021 | 14-7-2022 | inrichting gereed ca.3 mnd na oplevering | | | | | | | | | | | |
| RAI | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAI, ontwikkeling | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herinrichting Wielingenstraat, vernieuwen wekdek door V&t | 31 | 29-8-2022* | 31-3-2023 | | | | | | | | | | | | |
| RAI, omgeving | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herinrichting Boerenwetering: K&L-werk en maaiveld, uitvo | 13 | 1-11-2021 | 31-1-2022 | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, kavel C2, Terrace Tower, Suitsupply | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: nieuwbouw | 91 | 19-3-2018 A | 7-10-2020 A | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: afbouw t/r | 12 | 8-10-2020 A | 1-1-2021 A | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, kavel C2, Suitsupply, maaiveld deel 2/3, Gelre- | 15 | 22-10-2020 C | 21-5-2021 | deel 1 in dec. gereed | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, nabij kavel C2, extra linksafer: uitvoering | 14 | 12-9-2022* | 16-12-2022 | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, Hogelandplein, fase 1: voorbelasten en zetten t | 26 | 5-4-2021 | 1-10-2021 | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, Hogelandplein, fase 2: maaiveldinrichting | 20 | 4-10-2021 | 18-2-2022 | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, Rozenpad, verlagen fietspad: bouwrijp maken | 28 | 15-5-2023* | 24-11-2023 | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, kavel J, A10-strook fase 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, J, CrossOver, A10-strook, 1e fase: bouw incl r | 124 | 22-2-2021 A | 1-8-2023 | J. CrossOver | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, kavel J, voorplein: aanleg | 13 | 3-5-2023 | 1-8-2023 | | | | | | | | | | | | |
| Tijdelijke initiatieven | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oldschool: sloop tbv bouwrijp maken kavels K en L2 | 20 | 22-11-2021 | 8-4-2022 | start is afhankelijk van procedure aanwijzing monument | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, kavel K, A10-strook, fase 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, kavel K: bouwrijp maken | 8 | 24-11-2023 | 19-1-2024 | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, kavel K, kantoren: bouw +maaiveld, indicatief | 104 | 22-1-2024 | 16-1-2026 | indicatief | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, rondom kavel K, oeverpark, aanleg | 13 | 20-10-2025 | 16-1-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, kavel L1, woongebouw (COD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, kavel L1, woningen: bouw incl maaiveld | 105 | 30-8-2021 | 31-8-2023 | L1. COD | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, rondom kavel L1, oeverpark, aanleg | 13 | 2-6-2023 | 31-8-2023 | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, kavel L2, woningbouw driehoek (overig) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, kavel L2: bouwrijp maken | 8 | 5-2-2024 | 29-3-2024 | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, kavel L2, woningen: bouw incl maaiveld | 104 | 19-1-2026 | 14-1-2028 | indicatief | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, rondom kavel L2, oeverpark, aanleg | 13 | 18-10-2027 | 14-1-2028 | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, oeverpark: bomenkap en aanleg dieprijool | 5 | 25-1-2021 A | 26-2-2021 A | | | | | | | | | | | | |
| Kop Zuidas, Kleine Weteringpark, aanleg | 26 | 17-1-2028 | 14-7-2028 | | | | | | | | | | | | |
| Kenniskwartier | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenniskwartier, herprofilering infrastructuur | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parnassusweg/Buitenveldertsel, 21, transporen lijn 5 rect | 8 | 1-6-2022* | 26-7-2022 | | | | | | | | | | | | |
| Parnassusweg/Buitenveldertsel, 21, inrichten kruising e | 26 | 7-7-2025* | 2-1-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Mahlerlaan-Amstelveenseweg, fietsverbinding: aanleg, indic | 26 | 1-10-2021 | 31-3-2022 | | | | | | | | | | | | |
| Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2A, de Puls | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noordstrook, blaashal, periode tijdelijke sporthal Blaashal | 0 | 1-1-2021 A | | | | | | | | | | | | | |
| Noordstrook, kavels oostelijk ontwikkelveld: bouwrijp maken | 21 | 1-1-2021 A | 28-5-2021 | oostelijk ontwikkelveld | | | | | | | | | | | |
| Noordstrook, kavel 2A incl garage, de Puls, woningen/kantc | 170 | 16-8-2021 | 15-11-2024 | 2A, de Puls | | | | | | | | | | | |
| Noordstrook, kavel 2A: aanleg binnentuin en maaiveld | 13 | 20-5-2024 | 16-8-2024 | 2A | | | | | | | | | | | |
| Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2D, de Key | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noordstrook, kavel 2D: bouwrijp maken | 13 | 4-10-2021 | 31-12-2021 | 2D | | | | | | | | | | | |
| Noordstrook, kavel 2D: bouw sociale woningen, indicatief | 96 | 4-4-2022 | 2-2-2024 | 2D | | | | | | | | | | | |
| Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2I, OBA Next | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noordstrook, kavel 2I: bouwrijp maken | 4 | 1-11-2022* | 28-11-2022 | indicatief | | | | | | | | | | | |
| Noordstrook, kavel 2I, OBA Next: bouw tot inhuizing | 161 | 2-1-2024 | 29-1-2027 | indicatief | | | | | | | | | | | |
| Noordstrook, kavel 2I, OBA Next: inbouw, inhuizing t/m ople | 16 | 1-2-2027 | 21-5-2027 | | | | | | | | | | | | |
| Noordstrook, kavel 2I: realisatie diagonaal | 17 | 26-10-2026 | 19-2-2027 | | | | | | | | | | | | |
| Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2B, C, E, INDICATIEF | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noordstrook, kavel 2E: bouw woningen, indicatief | 78 | 5-5-2025 | 30-10-2026 | indicatief | | | | | | | | | | | |
| Noordstrook, kavels 2D+E: aanleg binnentuin en maaiveld | 13 | 2-11-2026 | 29-1-2027 | indicatief | | | | | | | | | | | |
| Noordstrook, kavel 2B: bouw sociale woningen, indicatief | 78 | 1-1-2025 | 30-6-2026 | indicatief | | | | | | | | | | | |
| Noordstrook, kavel 2C: bouw, indicatief | 78 | 28-1-2027 | 26-7-2028 | indicatief | | | | | | | | | | | |
| Noordstrook, kavels 2B+C: aanleg binnentuin/maaiveld | 13 | 20-1-2028 | 20-4-2028 | indicatief | | | | | | | | | | | |
| Kenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, INDICATIEF | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noordstrook, west. ontwikkelveld: 1e bouw woningen en ka | 157 | 4-11-2024 | 5-11-2027 | indicatief | | | | | | | | | | | |
| Kenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebied | | | | | | | | | | | | | | | |
| VU, plot A1, Nieuwe Universiteitsgebouw: inbouw t/m gefas | 72 | 3-1-2017 A | 1-2-2021 A | | | | | | | | | | | | |
| Huidig W&N-gebouw: sloop bovenbouw | 144 | 1-11-2023 | 31-7-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Huidig W&N-gebouw: functievrijmaken en sloop kelder | 22 | 3-8-2026 | 31-12-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken VU-grond | 17 | 1-1-2027 | 29-4-2027 | | | | | | | | | | | | |
| Huidig W&N-gebouw: bouwrijp mk gemeentegrond, aanleg | 30 | 1-1-2027 | 29-7-2027 | | | | | | | | | | | | |
| SC Buitenveldert, aanleg nieuw sportpark, 4 velden + maaiv | 78 | 2-8-2027 | 26-1-2029 | | | | | | | | | | | | |
| Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, Middenstrook | | | | | | | | | | | | | | | |
| VU, Schoolwerktuinen, tijdelijk fietsparkeren | 174 | 4-9-2017 A | 1-1-2021 A | | | | | | | | | | | | |
| VU, Schoolwerktuinenkavel, kavel 4.1, LAB-gebouw: uitvoer | 126 | 1-5-2020 A | 30-6-2023 | inhuizing in Q4 2023 | | | | | | | | | | | |

