


Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2023				2024				2025				2026				2027	
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Zuidas Programma's																					
Bereikbaarheid, Infrastructuur & Verkeer																					
Zuidas Hoofdinfrastructuur																					
Quick wins Fiets: Europaplein: uitvoering	4	9-10-2023	3-11-2023																		
Quick wins Fiets: Amstelveenseweg/Boelelaan: uitvoering	4	9-10-2023	3-11-2023																		
Quick wins Fiets: 3 fietsoversteken Olympiaplein, Stadionweg, Parnassusweg: uitvoering	4	9-10-2023	3-11-2023																		
Quick wins Fiets: Boelelaan/Buitenveldertselaan: uitvoering	4	9-10-2023	3-11-2023																		
Zuidas Deelgebieden																					
Verdi																					
Verdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkeling																					
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, 200, 300, transformatie sloop/bouw kantoren + afbouw t/m	128	1-4-2020 A	30-1-2023 A																		
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, gebouw 100/2a, wijziging monument, bouw	52	10-4-2023	5-4-2024																		
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, gebouw 100/2b, transformatie woningen: bouw + maaiveld	78	16-8-2023	11-2-2025																		
Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, P. Kranenbergpad en kavels 1 en 2																					
Piet Kranenbergpad (kavel 1) : tijdelijke inrichting	26	15-1-2024	12-7-2024																		
IJbaanpad noordzone, kavel 1: sloop en bouwrijp maken	13	25-7-2024	23-10-2024																		
IJbaanpad noordzone, kavel 1, kantoor: nieuwbouw t/m oplevering	130	24-10-2024	21-4-2027																		
IJbaanpad noordzone, kavel 2: sloop en bouwrijp maken	13	25-11-2024*	21-2-2025																		
IJbaanpad noordzone, kavel 2: nieuwbouw t/m oplevering incl maaiveld	120	24-2-2025	11-6-2027																		
Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJbaanpad Noordzijde, kavels 3 en 4																					
IJbaanpad noordzone, kavel 3: sloop en bouwrijp maken	13	10-6-2030*	6-9-2030																		
IJbaanpad noordzone, kavel 3: nieuwbouw t/m oplevering incl maaiveld, op eigen grond	128	9-9-2030	18-2-2033																		
IJbaanpad noordzone, kavel 4: bouwrijp maken	4	18-5-2026	12-6-2026																		
IJbaanpad noordzone, kavel 4 school+ soc won: nieuwbouw tot oplevering, op te verve	80	15-6-2026	24-12-2027																		
IJbaanpad noordzone, kavel 4. school: ingebruikname t/m oplevering	24	27-12-2027	9-6-2028																		
Verdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkeling																					
Infinity: uitbreiden kantoor, bestaande erfacht: bouw	104	4-5-2026	28-4-2028																		
Verdi, deelplan 2, lokatie Sporthallen Zuid, gebiedsontwikkeling, indicatief																					
Verdi, Jachthavengebied, gebiedsontwikkeling, indicatief																					
Jachthavengebied, kantoor, voorzieningen: bouw, indicatief	130	15-3-2027	7-9-2029																		
Verdi, ZO-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatief																					
Pompstation Amstelveenseweg: sloop en bouwrijp maken, indicatief	33	4-6-2029	18-1-2030																		
Pompstation Amstelveenseweg: wijziging erfacht, woningen+kantoor: bouw incl maaiveld	104	21-1-2030	16-1-2032																		
Meerparc-terrein, sloop en transformatie tot woningbouw t/m oplevering	128	25-3-2024	4-9-2026																		
Fred Roeskestraat																					
Fred Roeskestraat, gebiedsontwikkeling																					
Roeskestraat, kavel III, British School: bouwrijp maken	9	4-11-2024*	3-1-2025																		
Roeskestraat, kavel III: bouw sociale woningen tot steigervrij	78	6-1-2025	3-7-2026																		
Roeskestraat, kavel III: inrichting en inhuizing	13	6-7-2026	2-10-2026																		
Omgeving Roeskestraat, Forum-gebouw, Edge Stadium: verbouw	52	16-11-2020	30-6-2023																		
Parnas (Rechtbank)																					
Parnas, Rechtbank-kavel C1, monumentale gebouw, MCA																					
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: voorbereiding sloop en verbouw	34	2-1-2023 A	13-10-2023																		
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: sloopwerkzaamheden	52	16-10-2023	11-10-2024																		
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: verbouw	222	1-1-2024*	31-3-2028																		
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: maaiveld	78	4-1-2027	30-6-2028																		
Parnas, kavels C2 en C3, gebiedsontwikkeling																					
Parnas, kavels C2/C3, lokatie tijdelijke rechtbank: bouwrijp maken	8	11-5-2026	3-7-2026																		
Parnas, kavels C2/C3: nieuwbouw incl maaiveld, indicatief	104	7-7-2026	30-6-2028																		
Parnas, kavels C2/C3: maaiveld, indicatief	13	3-4-2028	30-6-2028																		
Parnas, kavel F, tijdelijke sporthal																					
Parnas, kavel F, tijdelijke voorziening: bouwrijp maken, indicatief	13	2-9-2024	29-11-2024																		
Parnas, kavel F, tijdelijke voorziening bouw t/m inhuizing, in gebruik tot 17 jan 2031	16	2-12-2024	21-3-2025																		
Parnas, kavel F, tijdelijke skatelane: uitvoering indicatief	13	1-4-2024	28-6-2024																		
Strawinsky																					
Strawinsky, WTC-uitbreiding, Tower Ten																					
Tower Ten, WTC-uitbreiding kantooruimte, fase 2: maaiveld Tower Ten	12	8-8-2022 A	5-5-2023																		
Strawinsky, Prinses Irenestraat, herinrichting																					
Prinses Irenestraat, herinrichting: uitvoering	48	30-9-2024	29-8-2025																		
Strawinsky, Strawinskyhuis																					
Strawinskyhuis: interne verbouw t/m inhuizing	75	9-8-2021 A	29-12-2023																		
Strawinskyhuis: inrichten maaiveld Thomaskerk	13	28-8-2023	27-11-2023																		
Strawinskyhuis: inrichten maaiveld rondom	13	1-1-2024	29-3-2024																		
Strawinskylaan																					
Strawinskylaan talud oostzijde: aanpassen	26	1-1-2024	28-6-2024																		
Strawinskylaan talud Strawinskyhuis: herstelwerkzaamheden	26	1-1-2024	28-6-2024																		
Strawinsky, PI59 (vml AICS-kavel)																					
PI59: verbouwing	65	19-12-2022	29-3-2024																		
PI59-maaiveld: aanleg sportveld	26	1-4-2024	27-9-2024																		
PI59-maaiveld: (tijdelijke) inrichting rondom incl pocketpark	13	1-7-2024	27-9-2024																		
Beethoven																					
Beethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkeling																					
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: bouwrijp maken	2	3-4-2023*	14-4-2023																		
Beethoven, kavels 6 & 7, parkeergarage: bouw	52	28-8-2023*	23-8-2024																		
Beethoven, kavels 6 & 7, woningen: ruwbouw, afbouw t/m oplevering	97	26-8-2024	1-7-2026																		
Beethoven, kavels 6 & 7: maaiveldinrichting	13	2-4-2026	1-7-2026																		
Beethoven, kavel 2, Habitat Royale, gebiedsontwikkeling																					
Beethoven, kavel 2, woningen, voorzieningen: bouw	104	17-10-2024	15-10-2026																		
Beethoven, herinrichting Beatrixpark																					
Beethoven, Beatrixpark, herinrichting rest incl bruggen, fietsroute, indicatief	52	16-10-2026	14-10-2027																		
Beethoven, Kapel & Convict, tijdelijke ontwikkeling																					
Beethoven, Kapel & Convict: saneren	8	5-6-2023*	28-7-2023																		
Beethoven, Kapel & Convict, opvang Oekraïense vluchtelingen: uitvoering, in gebruik t/m	17	31-7-2023	24-11-2023																		
RAI																					
RAI, ontwikkeling																					
Herinrichting Wielingenstraat, vernieuwen wekdek door V&OR: uitvoering	31	24-10-2022	15-9-2023																		



Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2023		2024				2025				2026				2027			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
RAI, omgeving																					
Herinrichting Boerenwetering: K&L-werk en maaiveld, uitvoering	15	3-10-2022 A	3-4-2023																		
Kop Zuidas																					
Kop Zuidas, Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2																					
Kop Zuidas, Hogelandplein, fase 1: voorbelasten en zetten terrein	26	19-4-2021 A	20-1-2023 A																		
Kop Zuidas, Hogelandplein, fase 2: maaiveldinrichting	22	23-1-2023 A	14-7-2023																		
Kop Zuidas, kavel J, CrossOver																					
Kop Zuidas, kavel J, CrossOver: bouw	124	22-2-2021 A	31-5-2023																		
Kop Zuidas, kavel J, maaiveld rondom en voorplein: aanleg	18	26-1-2023 A	31-5-2023																		
Tijdelijke initiatieven																					
Oldschool: sloop tbv bouwrijp maken kavels K en L2	21	28-11-2022	28-4-2023 A																		
Kop Zuidas, kavel L1, woongebouw The Newton																					
Kop Zuidas, kavel L1, woningen: bouw	132	1-11-2021 A	31-10-2023																		
Kop Zuidas, kavel L1, afbouw en maaiveld	13	30-8-2023	28-11-2023																		
Kop Zuidas, kavel K																					
Kop Zuidas, kavel K: bouwrijp maken	8	27-5-2026*	17-7-2026																		
Kop Zuidas, kavel K, kantoren: bouw, indicatief	130	20-7-2026	12-1-2029																		
Kop Zuidas, kavel K: afbouw en maaiveld	13	16-10-2028	12-1-2029																		
Kop Zuidas, kavel L2, woningbouw driehoek (overig)																					
Kop Zuidas, kavel L2: bouwrijp maken	13	16-10-2028*	12-1-2029																		
Kop Zuidas, kavel L2, woningen: bouw incl maaiveld	130	15-1-2029	11-7-2031																		
Kop Zuidas, Kleine Weteringpark, aanleg	26	14-7-2031	9-1-2032																		
Kenniskwartier																					
Kenniskwartier, herprofilering infrastructuur																					
Parnassusweg/Buitenveldertselaan, 21, inrichten kruising en herprofilering	26	7-7-2025*	2-1-2026																		
Gustav Mahlerlaan, verkeersregime naar 30 km aanpassen	4	4-12-2023*	29-12-2023																		
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2A, the Pulse																					
Noordstrook, kavel 2A incl garage, the Pulse, woningen/kantoor: bouw	170	16-8-2021 A	14-6-2024																		
Noordstrook, kavel 2A, openbare ruimte binnenhof, tijdelijke OR + ontsluitingsweg: uitvoering	15	12-2-2024	27-5-2024																		
Noordstrook, kavel 2A, brug, fase 1 en 2: uitvoering	19	4-3-2024*	12-7-2024																		
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2D, Stepstone																					
Noordstrook, kavel 2D: bouw sociale woningen incl tijdelijke openbare ruimte	96	1-4-2022 A	29-12-2023																		
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2B, DUWO																					
Noordstrook, kavel 2B, woningen, voorzieningen: bouwrijp maken	6	9-12-2024	17-1-2025																		
Noordstrook, kavel 2B: bouw studentenwoningen incl ruimte binnenhof en tijdelijke OR	78	20-1-2025	17-7-2026																		
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2i																					
Noordstrook, kavel 2i: onderzoek naar invulling	114	30-5-2022 A	29-12-2023																		
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2C, 2E																					
Noordstrook, kavel 2E: bouw woningen incl ruimte binnenhof, indicatief	78	1-12-2025	28-5-2027																		
Noordstrook, kavel 2C: bouw, indicatief	78	2-6-2027	28-11-2028																		
Noordstrook, kavels 2C+D: aanleg binnenhof en OR	13	30-8-2028	28-11-2028																		
Noordstrook, aanleg gracht en kademuur	13	29-11-2028	27-2-2029																		
Kenniskwartier, westelijk ontwikkelveld																					
Noordstrook, west. ontwikkelveld: 1e bouw woningen en kantoor, indicatief	156	2-7-2026	27-6-2029																		
Kenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebied																					
VU, Milieustraat (achter ACTA): uitvoering	12	4-9-2023	24-11-2023																		
VU, Campusplein, herinrichting: uitvoering fase 4	52	19-6-2023	14-6-2024																		
VU, Campusplein, herinrichting: uitvoering fase 6	26	1-7-2024	27-12-2024																		
VU, Hoofdgebouw VU, voorplein, herinrichting: uitvoering	34	24-6-2024	14-2-2025																		
Huidig W&N-gebouw: slopen 1e gedeelte	98	3-6-2024*	17-4-2026																		
Huidig W&N-gebouw: slopen 2e gedeelte incl kelder	83	20-4-2026	19-11-2027																		
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken VU-grond	26	22-11-2027	19-5-2028																		
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp mk gemeentegrond, aanleg kademuur, waterberging	26	22-11-2027	19-5-2028																		
SC Buitenveldert, aanleg nieuw sportpark, 4 velden + maaiveld	78	22-5-2028	16-11-2029																		
SC Buitenveldert, inbouw clubhuis en verhuizing	14	19-11-2029	22-2-2030																		
Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, Middenstrook																					
VU, Schoolwerktuinenkavel, kavel 4.1, Onderzoeksgebouw: realisatie incl tijdelijke OR	126	1-5-2020 A	26-1-2024																		
VU, Schoolwerktuinenkavel, kavel 4.1, Gassendepot: realisatie	39	1-5-2023	26-1-2024																		
VU, Schoolwerktuinenkavel, kavel 4.2, Innovation Centre: bouw t/m ingebruikname + ope	92	8-7-2024*	10-4-2026																		
B P-tankstation: bouwrijp maken, indicatief	52	27-8-2029*	27-8-2030																		
Gasredeceerstation: sloop en bouwrijp maken	26	26-6-2028*	22-12-2028																		
Huidig SC Buitenveldert: sloop clubgebouw en bouwrijp maken	26	25-2-2030	26-8-2030																		
Vml terrein SC Buitenveldert + B P: bouw in fasen, indicatief	157	28-8-2030	26-8-2033																		
Kenniskwartier, Amsterdam UMC-gebied																					
AUMC, Gebruik werkterrein tbv renovatie bruggebouw en polikliniek	117	4-1-2021 A	31-3-2023 A																		
AUMC, RDC, Research en Diagnostiek Centrum en Atrium: bouw incl maaiveld	109	1-9-2022 A	1-10-2024																		
AUMC, RDC, Research en Diagnostiek Centrum en Atrium: inhuizing incl CCA en Pathok	30	2-10-2024	29-4-2025																		
AUMC, Pathologiegebouw: sloop na inhuizing in RDC	35	30-4-2025	31-12-2025																		
AUMC, tijdelijke CCA Zuidas: slopen na inhuizing, indicatief	35	30-4-2025	31-12-2025																		
Zuidas, naast ACTA en O2: vergroenen	13	1-7-2025*	29-9-2025																		
Mahler4																					
De Boog, ontwikkeling kantoor																					
De Boog: bouwrijp maken, K&L, aanpassingen Parnassusweg en Brittenpassage	30	6-3-2023 A	29-9-2023																		
De Boog: nieuwbouw kantoor t/m turnkey oplevering, incl maaiveld	118	2-10-2023	31-12-2025																		
De Boog: inhuizing	13	1-1-2026	31-3-2026																		
Gershwin																					
Gershwin, cluster I, Zuidschans																					
Gershwin, cluster I, nabij kavel 1B, de Kunstbrug, uitvoering t/m landhoofd (V&OR)	13	1-5-2023 A	28-7-2023																		
Gershwin, cluster I, nabij kavel 1B, de Kunstbrug, plaatsen brug t/m oplevering (V&OR)	13	31-7-2023	27-10-2023																		
Ravel																					
Ravel, tijdelijke functies																					
Studentenhuisvesting: einde gebruik	0	31-3-2027*																			
Tijdelijke school IKC: einde gebruik	0	27-6-2025*																			
Ravel, infrastructuur en openbare ruimte																					
Ravellaan, maaiveldinrichting en aanleg gracht	78	12-6-2023*	6-12-2024																		
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley																					
Ravel, Valley: aanleg maaiveld noordzijde en oeverafwerking	8	2-5-2022 A	28-4-2023																		
Ravel, ontwikkelveld 2, bouwrijp maken																					
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1: bouwrijp maken	18	3-10-2022 A	3-2-2023 A																		
Ravel, ontwikkelveld 2, westelijk deel: bouwrijp maken	12	3-10-2022 A	28-4-2023																		
Ravel, ontwikkelveld 2, koppelveld D: uitvoering	30	2-9-2024*	28-3-2025																		
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel A, Tic Tac Toe, woningen																					
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel A, woningen: bouw incl maaiveld	74	17-1-2024	16-6-2025																		
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B1, school																					
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B1, school & gymzaal: bouw tot inhuizing	72	13-11-2023	28-3-2025																		

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2023				2024				2025				2026				2027	
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B2, Ravelly, woningen																					
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B2, soc woningen, KDV: bouw	106	28-11-2023	10-12-2025																		
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B2, soc woningen, KDV: ingebruikname t/m oplever	13	11-12-2025	11-3-2026																		
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavels C, D, woningen																					
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel C, woningen: bouw incl maaiveld	104	2-2-2026	28-1-2028																		
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel D, woningen: bouw incl maaiveld	104	2-2-2026	28-1-2028																		
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavels E, F (INDICATIEF)																					
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavel E: bouw woningen, indicatief	124	31-3-2027	14-8-2029																		
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavel F: bouw, indicatief	124	31-3-2027	14-8-2029																		
Ravell, ontwikkelveld 2, fase 2, kavel F: ingebruikname	6	15-8-2029	25-9-2029																		
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H (INDICATIEF)																					
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H: bouw, indicatief	124	23-9-2030*	4-2-2033																		
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J (INDICATIEF)																					
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, tijdelijke studentenhuysvesting:sloop	26	31-3-2027	28-9-2027																		
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J: bouwrijp maken	26	19-9-2033	17-3-2034																		
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavel I: bouw, indicatief	78	24-3-2034	19-9-2035																		
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavel J: bouw, indicatief	78	24-3-2034	19-9-2035																		
Vivaldi																					
Vivaldi, Breevast-kavel, bouwrijp maken																					
Breevast-kavel: verleggen tracé Vivaldistraat Zuid en bouwrijp mk	40	31-3-2025	31-12-2025																		
Breevast-kavel: Vivaldistraat en Strozziilaan: omleggen K&L	4	1-1-2026	28-1-2026																		
Vivaldi, Breevast-kavel, gebiedsontwikkeling																					
Breevast-kavel, woningen: bouw t/m oplevering	124	29-1-2026	14-6-2028																		
Breevast-kavel: definitieve inrichting openbare ruimte	13	16-3-2028	14-6-2028																		
Breevast-kavel, Boeigracht: aanleg, indicatief	20	15-6-2028	1-11-2028																		
Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, kavel 12, EMA																					
A10-zone, kavel 12, EMA, draaiplateau: bouw	10	17-4-2023*	23-6-2023																		
Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, kavel 13																					
A10-zone, kavel 13, bouwrijp maken en K&L verwijderen	13	19-3-2026	17-6-2026																		
A10-zone, kavel 13: nieuwbouw kantoor incl maaiveld + parkeren EMA indicatief	130	18-6-2026	12-12-2028																		
Vivaldi, infrastructuur en openbare ruimte																					
Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting Strozziilaan, start na Breevast-woontoren	14	15-6-2028	20-9-2028																		
Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting Scarlattilaan, tegelijk met kavel 13 gereed	13	21-9-2028	20-12-2028																		
Entreegebied Station RAI, vergroenen v.d. Valksteeg en plaatsen plantenpotten	13	3-1-2022 A	31-3-2023 A																		
Vivaldi, Strozziilaan, plaatsen plantenbakken	21	24-2-2025*	18-7-2025																		
Zuidasdok																					
Zuidasdok, uitvoering																					
Zuidasdok, uitvoering																					
Zuidasdok, start uitvoering 1e deelproject	0	9-9-2022 A																			
Zuidasdok, Brittenpassage gereed	0	31-12-2027*																			
Zuidasdok, Busstation E. van Beinumstraat gereed	0	31-12-2031*																			
Zuidasdok, Minervapassage gereed	0	31-12-2031*																			
Zuidasdok, Knooppunt De Nieuwe Meer: uitvoering	0	31-12-2031*																			
Zuidasdok, Tramstation A. Schonberglaan gereed	0	31-12-2031*																			
Zuidasdok, Knooppunt Amstel: uitvoering	0	30-12-2033*																			
Zuidasdok, zuidelijke A10-tunnel gereed	0	29-12-2034*																			
Zuidasdok, noordelijke A10-tunnel gereed	0	31-12-2035*																			
Zuidasdok, afbouw station Amsterdam Zuid gereed	0	31-12-2036*																			
Zuidasdok, Vivaldipassage gereed	0	31-12-2036*																			
Zuidasdok, laatste deelproject gereed	261	5-1-2032*	31-12-2036																		
Zuidas Omgeving																					
Projecten																					
Projecten Hoofdnet Zuidas, vzw niet in deelgebieden																					
Wielingenstraat, groot onderhoud aan wegdek (V&OR)	31	24-10-2022	26-5-2023																		
De Boelelaan Midden: uitvoering (olv V&OR)	78	15-1-2024	11-7-2025																		

