

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2018				2019				2020			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Zuidas Overall															
Thema's															
Bereikbaarheid & Verkeer & Infrastructuur															
De Boelelaan Midden, herprofilering: vroegste start	0	26-4-2021													
Gustav Mahlerlaan Midden, Fietscarré: functievrijmaken	6	18-3-2019	26-4-2019												
Gustav Mahlerlaan Midden, Fietscarré: uitvoering	13	29-4-2019	26-7-2019												
Zuidas Deelgebieden															
Verdi															
Verdi, gebiedsontwikkeling															
NO-kwadrant, lokatie Tripolis (Flow): bouwrijp maken	15	5-7-2021	15-10-2021												
NO-kwadrant, lokatie Tripolis (Flow): bouwen	104	18-10-2021	13-10-2023												
NO-kwadrant, overige lokaties + Infinity: bouwrijp maken	26	19-4-2021	15-10-2021												
NO-kwadrant: bouw + uitbreiden kantoor Infinity	104	18-10-2021	13-10-2023												
NW, ZW, ZO-kwadrant: bouwrijp maken	26	13-6-2022	9-12-2022												
NW, ZW, ZO-kwadrant: bouwperiode	208	12-12-2022	4-12-2026												
Kenniskwartier															
Kenniskwartier, herprofilering infrastructuur															
De Boelelaan, 5b, Boelelaan Zuidzijde, onderheid transp.riool	16	30-4-2018*	17-8-2018												
De Boelelaan, 5b, Boelelaan Zuidzijde, werkzaamheden west	8	14-5-2018	6-7-2018												
De Boelelaan, 5b, Boelelaan Zuidzijde, maaiveld	21	9-7-2018	30-11-2018												
De Boelelaan, 13b, Boechorststr+tussenstraat: uitvoering	4	27-8-2018*	21-9-2018												
De Boelelaan, 13c, aanleg NUON-Warmte en inr. Boechors	16	27-5-2019*	13-9-2019												
Kenniskwartier, 21, einde Amstelveenboog	0	1-3-2019*													
Parnassusweg/Buitenveldertsel, 21, tramspooren lijn 5 rect	8	3-6-2019*	26-7-2019												
Parnassusweg, herprofilering incl kruising, 21	26	29-7-2019	24-1-2020												
Doortrekken tramspoor naar halte/keerpunt, 22	0	31-12-2025*													
De Boelelaan, 23, omleggen tramlijn (indicatief)	0	1-5-2025													
De Boelelaan 7D, herprofilering Boelelaan Noordzijde + kruis	16	1-5-2025*	20-8-2025												
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa House & Hourglass															
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: bouw tot inbouw	117	2-10-2017 A	27-12-2019												
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: inbouw t/m oplevering	27	30-12-2019	1-7-2020												
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2I															
Noordstrook, kavel 2A: bouwrijp maken	4	8-6-2020*	3-7-2020												
Noordstrook, kavel 2A incl garage: uitvoering	182	1-2-2021	26-7-2024												
Noordstrook, kavel 2I: bouwrijp maken	4	28-9-2020*	23-10-2020												
Noordstrook, kavel 2I: bouw woningen	156	12-7-2021	5-7-2024												
Noordstrook, kavel 2D: bouwrijp maken	4	6-1-2020	31-1-2020												
Noordstrook, periode tijdelijke sporthal (5 jr na sep 2014)	0	31-7-2019*													
Noordstrook, kavel 2D: uitvoering incl binnentuin & maaiveld	157	4-1-2021	5-1-2024												
Noordstrook, kavel 2B: uitvoering	78	8-7-2024	2-1-2026												
Noordstrook, kavel 2C: uitvoering	78	8-7-2024	2-1-2026												
Noordstrook, kavel 2G, westelijk ontwikkelveld: uitvoering	182	15-1-2024*	9-7-2027												
Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, VU-gebied, Middenstrook															
VU, SWT, kavel 4.1, LAB-gebouw: uitvoering t/m inhuizing	162	1-1-2019	4-2-2022												
Huidig SC Buitenveldert: bouwrijp maken excl voorbereiding	26	17-11-2025	15-5-2026												
BP-tankstation: bouwrijp maken (vroegste moment)	52	7-7-2025*	3-7-2026												
Gasreducerstation: sloop en bouwrijp maken	26	30-6-2025*	26-12-2025												
Vml terrein SC Buitenveldert + BP: vroegst mogelijke bouw	1	6-7-2026	10-7-2026												
Kenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebied															
VU, plot A1, Nieuwe Universiteitsgebouw: hoogbouw	72	3-1-2017 A	27-4-2018												
VU, plot A1, Toren gebouw: bouw (incl inhuizing), INDICATIE	114	7-10-2019*	10-12-2021												
Huidig W&N-gebouw + tijdelijk gebouw: slopen excl asbests	99	7-2-2022	29-12-2023												
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken VU-grond	15	8-1-2024	19-4-2024												
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp mk gemeentegrond+ A.J. Ei	15	8-1-2024	19-4-2024												
Aanleg nieuw sportpark SC Buitenveldert, 4 velden+maaiveld	78	22-4-2024	17-10-2025												
VUmc-gebied															
VUmc, Imaging: bouw (t/m inhuizing, incl maaiveld)	154	7-3-2016 A	29-3-2019												
VUmc, Gassendepot, tijdelijke huisvesting	259	7-4-2014 A	22-3-2019												
VUmc, Diagnostisch Centrum en Atrium: bouw t/m inhuizing	143	30-4-2018*	22-1-2021												
VUmc, tijdelijke CCA: slopen	16	1-3-2021*	18-6-2021												
VUmc, Hortus, verplaatsen (publieksgedeelte)	16	14-10-2024	31-1-2025												
VUmc, Zuidzijde: bouw	150	3-2-2025*	17-12-2027												
Roeskestraat															
Roeskestraat, gebiedsontwikkeling															
Roeskestraat, Rietveldacademie: uitvoering uitbreiding	65	2-5-2016 A	23-3-2018 A												
Roeskestraat, British School: sloop	8	1-9-2020*	26-10-2020												
Roeskestraat, British School: bouwrijp maken	8	27-10-2020	21-12-2020												
Roeskestraat, British School-kavel: bouw woningen	65	4-1-2021	1-4-2022												
Roeskestraat, groene oever, uitvoering (maaiveld)	26	17-6-2019	13-12-2019												
Roeskestraat, openbare ruimte															
Roeskestraat, herprofilering: uitvoering, fase 3, west	19	20-11-2017	30-3-2018												
Parnas (Rechtbank)															
Parnas, gebiedsontwikkeling															
Parnas, rechtbank: nieuwbouw kantoor t/m steigervrij	161	2-10-2017 A	16-10-2020												
Parnas, rechtbank: inrichting t/m in gebruikname	31	19-10-2020	21-5-2021												
Parnas, tijdelijke rechtbank C2: sloop	65	24-5-2021	19-8-2022												
Parnas, openbare ruimte															
Parnas, openbare ruimte: uitvoering	35	17-2-2020	16-10-2020												
Parnassusweg, hellingbaan: uitvoering	31	16-3-2020	16-10-2020												
Parnas, Rechtbank-kavel															
Parnas, Rechtbank-kavel C1 monument: bouwrijp maken	13	5-7-2021	1-10-2021												
Parnas, Rechtbank-kavel C1 monument: verbouw	104	4-10-2021	29-9-2023												
Parnas, Rechtbank-kavel C2: bouwrijp maken	8	22-8-2022	14-10-2022												
Parnas, Rechtbank-kavel C2/C3: nieuwbouw	78	17-10-2022	12-4-2024												
Strawinsky															
2Amsterdam, gebiedsontwikkeling															
2Amsterdam, bouwrijp maken (schoorpalen en K&L)	63	19-6-2017 A	15-8-2018												

Grijs: vroegste balk
Blauw: voortgangsbalk
Geel: targetplanning 1e kwartaal 2018

Disclaimer: aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen





