

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2019				2020				2021				2022			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Zuidas Overall</b>																			
<b>Thema's</b>																			
<b>Zuidas Hoofdinfrastructuur</b>																			
Kruising Mahlerlaan-Parnassusweg: functievrijmaken	2	9-9-2019	20-9-2019																
Kruising Mahlerlaan-Parnassusweg: uitvoering (na aanleg f	4	23-9-2019	18-10-2019																
Kruising Ravellaan-Beethovenstraat: uitvoering	16	14-12-2020*	1-4-2021																
De Boelelaan Midden: uitvoering	84	7-12-2020	15-7-2022																
<b>Zuidas Deelgebieden</b>																			
<b>Verdi</b>																			
<b>Verdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkeling</b>																			
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, transformatie sloop/bouw tot	128	27-7-2020	6-1-2023																
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, transformatie gebouw 100, w	104	9-1-2023*	3-1-2025																
<b>Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad noordzijde, geb</b>																			
NO-kwadrant, lokatie Burgerweeshuis, woningen, fase 1: w	128	25-1-2021	7-7-2023																
NO-kwadrant, tpv Burgerweeshuis, fase 2A & 2B: woningbc	128	4-3-2024	14-8-2026																
NO-kwadrant, lokatie Burgerweeshuis, woningen, fase 3: w	128	12-4-2027	21-9-2029																
<b>Verdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkeling</b>																			
NO-kwadrant, Infinity: uitbreiden kantoor, bestaande erfpacl	78	4-1-2021	1-7-2022																
<b>Verdi, NO-kwadrant, lokatie Sporthallen Zuid, gebiedsontwikkeling, indicatief</b>																			
<b>Verdi, ZO-kwadrant, Waternet-terrein, gebiedsontwikkeling, indicatief</b>																			
<b>Verdi, ZW-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatief</b>																			
<b>Lopende gebiedsontwikkeling</b>																			
IJsbaanpad-A.veenweg, ter plaatse van fietsroute: groot	78	17-8-2020	11-2-2022																
<b>Roeskestraat</b>																			
<b>Roeskestraat, gebiedsontwikkeling</b>																			
Roeskestraat, kavel III: sloop	12	15-9-2020*	7-12-2020																
Roeskestraat, kavel III: bouwrijp maken	12	8-12-2020	1-3-2021																
Roeskestraat, kavel III: bouw sociale woningen	65	12-4-2021	8-7-2022																
Roeskestraat, 2e Openluchtschool: inrichten schoolplein, di	13	3-6-2019*	30-8-2019																
<b>Parnas (Rechtbank)</b>																			
<b>Parnas, nieuwbouw rechtbank en openbare ruimte</b>																			
Parnas, nieuwbouw rechtbank (NACH): nieuwbouw kantoor	161	2-10-2017 A	16-10-2020																
Parnassusweg, fietsroute bij nieuwbouw Rechtbank: aanpa	78	2-7-2018 A	27-12-2019																
Parnas, nieuwbouw rechtbank openbare ruimte: uitvoering	31	16-3-2020	16-10-2020																
Parnassusweg, hellingbaan/brug: uitvoering	31	16-3-2020	16-10-2020																
Parnas, nieuwbouw rechtbank: inrichting t/m ingebruikname	24	19-10-2020	2-4-2021																
<b>Parnas, gebiedsontwikkeling</b>																			
Parnas, kavels C2/C3, tijdelijke rechtbank: demonteren & v	78	5-4-2021	30-9-2022																
Parnas, kavels C2/C3, lokatie tijdelijke rechtbank: bouwrijp	8	3-7-2023	25-8-2023																
<b>Strawinsky</b>																			
<b>Strawinsky, 2Amsterdam</b>																			
2Amsterdam, parkeergarage: bouw tot 0-vloer	82	1-10-2018 A	24-4-2020																
E. van Beijnumstraat, openstelling	0	26-10-2020																	
2Amsterdam, zuidelijke toren: verbouw tot hotel	95	1-10-2018 A	31-7-2020																
2Amsterdam, noordelijke toren: herontwikkeling tot kantoor	77	7-9-2020	25-2-2022																
<b>Strawinsky, Tower Ten, WTC-uitbreiding</b>																			
WTC-uitbreiding: uitvoering revitalisatie + uitbreiding P1 en I	47	1-10-2018 A	23-8-2019																
WTC-uitbreiding: uitbreiding en revitalisatie toren D	113	7-1-2019 A	7-5-2021																
Beethovenstraat, westzijde, werkzaamheden fietspad: uitvo	113	4-12-2017 A	15-7-2021																
Strawinskylaan, verleggen K&L en aanleg fietspad thv WTC	19	1-6-2020*	9-10-2020																
<b>Herinrichting Prinses Irenestraat</b>																			
Prinses Irenestraat oostzijde, maaiveld GDL, drainage+ gro	31	20-8-2018 A	22-3-2019 A																
Prinses Irenestraat afsluiten voor verkeer	11	7-1-2019 A	22-3-2019 A																
Prinses Irenestraat westzijde, drainage en groen: uitvoering	30	12-12-2022*	7-7-2023																
<b>Talud Strawinskylaan</b>																			
Talud Strawinskylaan: uitvoering, on hold	1	1-4-2019	5-4-2019																
Fietspad Strawinskylaan + laatste deel talud: uitvoering (na	17	28-2-2022	24-6-2022																
Fietspad Strawinskylaan + talud: uitvoering (igv 2 fasen: laa	17	4-5-2023	30-8-2023																
<b>Strawinskyhuis, gebiedsontwikkeling</b>																			
Strawinskyhuis, bouwrijp maken	13	5-4-2021	30-6-2021																
Strawinskyhuis, verbouw incl maaiveld	90	1-7-2021	22-3-2023																
<b>Strawinsky, Fietsparkeergarage</b>																			
Strawinsky, Fietsparkeergarage, maaiveld: uitvoering t/m op	20	20-8-2018 A	1-3-2019 A																
<b>Beethoven</b>																			
<b>Beethoven, fase 2</b>																			
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: dempen water 6,7 + bouwrijp m	40	20-1-2020*	23-10-2020																
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: verleggen kabels en leidingen	4	17-8-2020	11-9-2020																
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: aanpassing fietsroutes	16	4-11-2019*	21-2-2020																
<b>Beethoven, kavels 6 &amp; 7, gebiedsontwikkeling</b>																			
Beethoven, kavels 6 & 7: bouw parkeergarage	52	7-12-2020	3-12-2021																
Beethoven, kavels 6 & 7: ruwbouw, afbouw t/m oplevering	102	6-12-2021	17-11-2023																
<b>Beethoven, kavel 2, gebiedsontwikkeling</b>																			
Beethoven, kavel 2: ruwbouw, afbouw en oplevering, incl m	88	14-3-2022	17-11-2023																
<b>Beethoven, herinrichting Beatrixpark</b>																			
Beethoven, Beatrixpark, herinrichting rest incl bruggen, fiets	52	20-11-2023	15-11-2024																
<b>Beethoven, Convict &amp; Kapel</b>																			
Convict + Kapel: ontwikkeling: start voorbereiding & uitvoeri	1	24-1-2022*	28-1-2022																
<b>RAI</b>																			
<b>RAI, ontwikkeling</b>																			
RAI, Hotel: bouw incl inbouw	156	16-9-2016 A	27-9-2019																
RAI, Hotel: opleveren	18	10-6-2019	11-10-2019																
Boerenwetering, Wielingenstraat, RAI Hal 5: (ver) bouw incl	41	6-5-2019	14-2-2020																
Boerenwetering, Wielingenstraat: inrichting openbare ruimte	20	6-7-2020*	20-11-2020																
<b>RAI, omgeving</b>																			
Plein - Europaboulevard Oost, K&L-werk	6	23-11-2020*	1-1-2021																
Plein - Europaboulevard Oost, herinrichting groene verblijfs	19	21-12-2020	30-4-2021																

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2019				2020				2021				2022			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Kop Zuidas</b>																			
<b>Kavel H, woningen</b>																			
Kop Zuidas, maaiveld H1/H2 met kade, waterpartij, noodbr.	16	10-4-2017 A	15-3-2019 A																
<b>Kop Zuidas, kavel G, woningen</b>																			
Kop Zuidas, kavel G2, zorgwoningen: bouw incl maaiveld	69	26-3-2018 A	1-11-2019	G2, Zuidoever, zorgwoningen, ruwbouw gereed aug 2019															
Kop Zuidas, kavel G1, woningen markt: bouw incl maaiveld	92	16-5-2018 A	14-2-2020	G1, Sud, woningen markt, ruwbouw gereed nov 2019															
<b>Kop Zuidas, kavel C2, Suitsupply</b>																			
Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: nieuwbouw	91	19-3-2018 A	11-9-2020	C2, Suitsupply, 1e oplevering en maaiveld gereed Q2 2020															
<b>Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2</b>																			
Kop Zuidas, Hogelandplein: ophogen en zetting	26	27-7-2020	22-1-2021	start na oplevering werkterrein C2															
Kop Zuidas, Hogelandplein: aanleg plein	19	25-1-2021	4-6-2021																
<b>Kop Zuidas, kavel J, A10-strook fase 1</b>																			
Kop Zuidas, J, A10-strook, 1e fase: bouw, maaiveld, plein	104	1-11-2019	28-10-2021	J, CrossOver															
<b>Kop Zuidas, kavel K, A10-strook, fase 2</b>																			
Kop Zuidas, K, A10-strook, 2e fase, kantoren: bouw +maaiv	104	3-1-2022	29-12-2023	indicatief															
Kop Zuidas, rondom kavel K, oeverpark, aanleg	13	2-10-2023	29-12-2023																
<b>Kop Zuidas, kavel L1, woongebouw (COD)</b>																			
Kop Zuidas, kavel L1, woningen: bouw incl maaiveld	78	1-1-2021	30-6-2022	indicatief															
<b>Kop Zuidas, kavel L2, woningbouw driehoek (overig)</b>																			
<b>Kenniskwartier</b>																			
<b>Kenniskwartier, herprofilering infrastructuur</b>																			
De Boelelaan, 13c, aanleg NUON-Warmte en inr. Boechors	16	27-5-2019*	13-9-2019	zomerwerk 2019, na afronden bouw Imaging in afstemming met bouw DCA															
Kenniskwartier, 21, einde Amstelveenboog	0	1-3-2019 A																	
Parnassusweg/Buitenveldertseln, 21, tramsporen lijn 5 rect	8	3-6-2019*	26-7-2019	indicatief, 2e mogelijkheid is zomer 2020															
Parnassusweg/Buitenveldertselaan, 21, inrichten kruising e	26	29-7-2019	24-1-2020	indicatief, Parnassusweg Noord westdeel incl kruising Mahlerlaan															
<b>Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa House &amp; Hourglass</b>																			
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: nieuwbouw tot inbo	117	2-10-2017 A	27-12-2019	Hourglass, aansluitend 4 mnd aanleg Clara Shumanstraat 2e fase en maaiveld															
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: inbouw t/m oplevering	27	30-12-2019	1-7-2020	Werkterrein beschikbaar: 15 juli 2020															
<b>Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2I</b>																			
Noordstrook, kavel 2A: bouwrijp maken	4	19-10-2020*	13-11-2020																
Noordstrook, kavel 2A incl garage: bouw incl binnentuin	182	29-3-2021	20-9-2024	indicatief															
Noordstrook, kavel 2I: bouwrijp maken	4	25-12-2020	21-1-2021																
Noordstrook, kavel 2I: uitvoering	130	2-5-2022	25-10-2024	maaiveld (diagonaal) ca 3 wk later gereed															
Noordstrook, kavel 2D: bouwrijp maken	14	1-10-2020*	6-1-2021																
Noordstrook, blaashal, periode tijdelijke sporthal (5 jr na se	0	31-7-2020*																	
Noordstrook, kavel 2D: bouw sociale woningen	156	17-5-2021	10-5-2024	start na opleveren werkterrein Hourglass															
<b>Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, VU-gebied, Middenstrook</b>																			
VU, SWT, kavel 4.1, LAB-gebouw: uitvoering LAB-gebouw t	135	16-9-2019	15-4-2022																
<b>Gershwin</b>																			
<b>Gershwin, cluster I, Zuidschans</b>																			
Gershwin, cluster I, kavel 4, Xavier: bouw woningen incl tijc	68	14-8-2017 A	31-5-2019	4, Xavier															
Gershwin, cluster I, kavel 2B, The Gustav: bouw woningen	79	27-8-2018 A	29-11-2019	2B, The Gustav															
Gershwin, cluster I, kavel 1B, The George: bouw woningen	71	22-10-2018	31-1-2020	1B, The George															
Gershwin, cluster I, kavel 1B: aanpassing OR+ kademuur, v	13	3-2-2020	1-5-2020	1B, jussen 1B en 3, kademuur, Boelegracht															
Gershwin, cluster I, kavel 1B, Boelegracht, brug: uitvoering	26	4-5-2020	30-10-2020	1B, brug															
<b>Gershwin, infrastructuur en openbare ruimte</b>																			
Mahlerplein Zuid: herinrichting t/m beplanting	25	9-9-2019*	28-2-2020																
<b>Ravel</b>																			
<b>Ravel, ontwikkelveld 1, Valley</b>																			
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw parkeergarage	67	4-9-2017 A	29-3-2019 A	Valley															
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw plints	26	1-4-2019 A	27-9-2019																
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw woningen en kantoren	79	30-9-2019	1-4-2021																
Ravel, Valley: maaiveld plaza + gracht + kademuur	26	2-10-2020	1-4-2021																
Ravel, Beethovenstraat, oostzijde: werkzaamheden fietspad	157	1-1-2018 A	31-12-2020	werkzaamheden fietsroute als gevolg van bouw Valley															
<b>Ravel, sportpark AFC</b>																			
AFC, clubhuis: bouw t/m oplevering en maaiveld	60	20-5-2019	10-7-2020	inhuizing ca 2 maanden later															
AFC, velden: aanleggen incl afwerking taluds	30	3-6-2019	27-12-2019																
AFC, oude velden: sloop en verwijderen	22	30-12-2019	29-5-2020																
AFC, sloop oud clubhuis	20	5-10-2020	19-2-2021																
<b>Ravel, infrastructuur en openbare ruimte</b>																			
Ravellaan: voorbelasting	26	16-3-2020	11-9-2020																
Ravellaan, ondergrondse infrastructuur: uitvoering	52	14-9-2020	10-9-2021																
Ravellaan, bovengronds: uitvoering	26	13-9-2021	11-3-2022																
Ravellaan, parkeerbakken: bouwrijp maken	52	4-9-2023	30-8-2024																
Ravellaan, parkeerbakken: uitvoering	52	2-9-2024	29-8-2025																
<b>Ravel, tijdelijke functies</b>																			
Studentenhuisvesting: einde gebruik, na 12 jaar+10 mnd	0	1-4-2027*																	
Tijdelijke school IKC: einde gebruik	0	2-9-2024																	
<b>Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1 (INDICATIEF)</b>																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1: bouwrijp maken	26	28-2-2022	26-8-2022																
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, woningen, voorzien.: bouw	104	26-9-2022	20-9-2024																
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, IKC-school: bouw t/m inhuizi	96	31-10-2022	30-8-2024																
<b>Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2 (INDICATIEF)</b>																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2: bouw, indicatief	104	1-9-2025	27-8-2027																
<b>Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3 (INDICATIEF)</b>																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3: bouw, indicatief	104	30-8-2027	24-8-2029																
<b>Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4 (INDICATIEF)</b>																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: sloop studentenhuisvesting	26	1-4-2027	29-9-2027																
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: bouwrijp maken	26	27-3-2028	22-9-2028																
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: bouw, indicatief	104	25-9-2028	20-9-2030																
<b>Ravel, water (INDICATIEF, planning wijzigt)</b>																			
AFC, sportpark, Boelegracht: uitvoering, indicatief	12	30-3-2020	19-6-2020																
AFC, aanleg tijdelijke watergang ts Ravelgracht-Boelegracht	12	22-6-2020	11-9-2020																
Ravel, maaiveld en Boelegracht: uitvoering, indicatief	26	2-9-2024	28-2-2025	ten westen van Studentenhuisvesting															
Vivaldistraat, definitieve watergang: aanleg	12	1-4-2027	23-6-2027																
Ravel, tijdelijke watergang: dempen	12	24-6-2027	15-9-2027																
Ravel, maaiveld en Boelegracht: uitvoering, indicatief	26	27-8-2029	22-2-2030																
Ravel, maaiveld en Boelegracht: uitvoering, indicatief	26	23-9-2030	21-3-2031																
<b>Vivaldi</b>																			
<b>Vivaldi, Breevast-kavel</b>																			
Vivaldi, Vivaldistraat: bouw nieuw gemaal (werk Waternet)	18	1-4-2019*	2-8-2019																
Vivaldi, Vivaldistraat: sloop oud gemaal	16	5-8-2019	22-11-2019																
Vivaldi, Vivaldistraat en Strozilaan: verwijderen parkeerplel	12	20-1-2020*	10-4-2020																
Vivaldi, Vivaldistraat en Strozilaan: omleggen K&L	30	13-4-2020	6-11-2020																
Breevast-kavel, woningen: bouw	130	19-7-2021	12-1-2024	roet verkeersomleiding															
Breevast-kavel: definitieve inrichting openbare ruimte	20	28-8-2023	12-1-2024	irt Ravellaan															
Breevast-kavel, Boelegracht: aanleg, indicatief	20	15-1-2024	31-5-2024																

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2019				2020				2021				2022			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Vivaldi, nabij Breevast-kavel: onttrekken 73 parkeerplekken	4	7-11-2022*	2-12-2022																
<b>Vivaldi, Hotel van der Valk, kavel 14</b>																			
A10-zone, kavel 14, Hotel vd Valk: bouw	89	6-11-2017 A	19-7-2019	Hotel Van der Valk															
A10-zone, kavel 14, Hotel vd Valk: inbouw t/m in gebruik en	34	22-7-2019	13-3-2020	Hotel Van der Valk															
<b>Vivaldi, EMA, kavel 12</b>																			
A10-zone, kavel 12, EMA, kantoor: nieuwbouw	77	18-6-2018 A	1-11-2019	EMA															
A10-zone, kavel 12, EMA, maaiveld	13	5-8-2019	1-11-2019																
A10-zone, kavel 12, EMA, draaiplateau: bouw	13	5-8-2019	1-11-2019																
<b>Vivaldi, gebiedsontwikkeling, kavel 13</b>																			
A10-zone, kavel 13, K&L: verwijderen	12	8-6-2020*	28-8-2020																
A10-zone, kavel 13: nieuwbouw kantoor incl maaiveld, indic	104	2-1-2023	27-12-2024	indicatief, programma onbekend															
<b>Vivaldi, infrastructuur en openbare ruimte</b>																			
Vivaldi, D. Scarlattilaan 1e fase, bij EMA, tijdelijk: uitvoering	16	15-7-2019	1-11-2019																
Vivaldi, D. Scarlattilaan, 2e fase, bij Hotel Van der Valk, tijde	13	16-12-2019	13-3-2020																
Vivaldi, D. Scarlattilaan bij EMA, onttrekken 8 parkeerplaats	8	4-11-2019	27-12-2019																
Vivaldi, A. Vivaldistraat, 2e fase, middendeel: uitvoering	12	23-10-2023	12-1-2024																
<b>Vivaldi, 150 kV-station, Zorgviid station (Lindon)</b>																			
150 KV-station: bouw, trafo's t/m oplevering	215	18-8-2014 A	12-4-2019																
Lindonterrein: aanleg maaiveld, plaatsen (kunst)hek t/m op	36	15-4-2019	20-12-2019																
<b>Zuidasdok</b>																			
<b>Zuidasdok, voorbereidende werkzaamheden Zuidplus</b>																			
<b>Uitvoering</b>																			
HUB West, inrichten bouwplaats	9	1-1-2019 A	31-5-2019																
Knooppunt Nieuwe Meer, inrichten bouwplaats	8	6-1-2020*	27-2-2020	indicatief															
Schinkel Zuid, inrichten bouwplaats	13	6-1-2020*	3-4-2020	indicatief															
Verplaatsen brugbediening naar sluisgebouw	39	2-12-2019*	28-8-2020	tijdelijk personeelsverblijf gereed sinds dec, vergunning is verleend															
Metrostation Amstelveenseweg, nw personeelsverblijf, bouw	13	29-10-2019	31-5-2019																
Brittenpassage noord, voorbouwen treindek 4, metrodek 5,	26	1-4-2019*	27-9-2019																
Brittenpassage zuid, voorbouwen treindek 2-3	9	11-2-2019 A	31-5-2019																
Brittenpassage zuid, voorbouwen treindek 1, 5-6	26	2-12-2019*	29-5-2020																
Vivalditunnel, voorbouwen treindek 1-4	9	18-3-2019 A	31-5-2019																
Grondaanvoer voor ophoging, start	0	13-1-2020*																	
<b>Zuidasdok, bouw Zuidplus 2019 - 2028</b>																			
<b>Zuidasdok, bandbreedtes van mijlpalen</b>																			
Start bouw tunnels, verbreding A10-Z, uitbreid. station Ams-	39	1-4-2019	27-12-2019	incl herinrichting knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer															
Ingebruikname nieuwe stationspassage (Brittenpassage)	104	1-1-2021*	29-12-2022																
Ingebruikname verbrede stationspassage (Minervapassage)	157	1-1-2024*	31-12-2026																
Tunnels en verbreding A10 Zuid gereed	157	1-1-2024*	31-12-2026																
Herinrichting knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer gere	157	1-1-2024*	31-12-2026																
Uitbreiding station Amsterdam Zuid gereed	157	1-1-2025*	31-12-2027																
Oplevering Zuidasdok	52	3-1-2028*	29-12-2028																
<b>Zuidas: omgeving</b>																			
<b>Thema's</b>																			
<b>Projecten Hoofdnet Zuidas 2017-2020, vzw niet in deelgebieden</b>																			
Europaboulevard, vervanging sporen + eindlus tram 4 (ME1)	11	4-2-2019 A	19-4-2019	bij Vivaldi															
Europaboulevard-P. Kennedyln, vervanging sporen en tram	12	1-10-2018 A	21-12-2018 A																
Parnassusweg, herinrichting en aanleg tramspoor (GVB)	8	1-7-2019*	23-8-2019	tussen Roeskestraat en Strawinsky															
Amstelveenseweg ts Zeilstraat en Stadionweg, herinrichting	13	1-4-2019	28-6-2019	ten noorden van Zuidas-gebied															
Amstelveenlijn, uitvoering (Amstelveen)	82	1-4-2019*	23-10-2020	na conditionerende werkzaamheden															
Stadionplein, bogen Amstelveenseweg, spoorvervanging (V	18	1-4-2019	1-8-2019	ten noorden van Zuidas-gebied															
Zijligging Amstelveenseweg nabij A10, spoorvervanging (Ml	18	1-4-2019	1-8-2019	bij Fred Roeskestraat															
Amstelveenseweg - De Boelelaan, spoorvervanging (MET)	18	1-4-2019	1-8-2019	bij Kenniskwartier															
<b>Omgeving</b>																			
<b>Werken derden</b>																			
Strawinsky, Beethovenstr, Pr Irenestraat w-zijde, W. Kesstr	52	6-5-2019*	1-5-2020	werk Waternet, stadsdeel Zuid															
Fietsenstalling Zuidplein, verbouw: periode uitvoering (V&O)	39	1-7-2019*	27-3-2020	indicatief															
Buitenveldertsehn, ten Z v De Boeleln, groot onderhoud (V8	51	6-1-2020*	25-12-2020	olV V & OR, gaat tijdelijk dicht op 1 juli 2019															
<b>Uitbreiding Noord.uitbreiding station RAI, openbare ruimte</b>																			
Uitbreiding metrohal en bouw fietsenstalling: bouw incl tijdel	35	1-10-2018 A	11-10-2019	bouw olV MET															
Metrohal: bouw	11	14-10-2019	27-12-2019	definitief maaiveld gereed jan 2020															