

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2021		2022				2023				2024				2025				2026
				Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Zuidas Programma's																						
Bereikbaarheid, Infrastructuur & Verkeer																						
Zuidas Hoofdinfrastructuur																						
Quick wins Fiets: Amstelveenseweg/Boelelaan: uitvoering	4	5-7-2021*	30-7-2021																			
Quick wins Fiets: 3 fietsoversteken Olympiaplein, Stadionw	4	5-7-2021*	30-7-2021																			
Quick wins Fiets: Europaplein/Rooseveltlaan, fietsoversteek	3	2-8-2021*	20-8-2021																			
Quick wins Fiets: Europaplein/Kennedylaan, fietsoversteek	3	2-8-2021*	20-8-2021																			
Kruising Mahlerlaan-Parnassusweg: uitvoering tijdelijke kru	6	2-8-2021	10-9-2021																			
Kruising Ravellaan-Beethovenstraat: uitvoering	8	8-11-2021*	31-12-2021																			
De Boelelaan Midden: uitvoering	84	24-7-2023	28-2-2025																			
Programma's																						
Groen, omgeving Gershwin																						
Mahlerplein Zuid: herinrichting t/m beplanting	27	25-1-2021 A	2-8-2021																			
Groen, omgeving RAI																						
Europaplein Oost, herinrichting groene verblijfsplek: verleg	6	18-10-2021	26-11-2021																			
Europaplein Oost, herinrichting groene verblijfsplek: uitvoer	19	29-11-2021	8-4-2022																			
Zuidas Deelgebieden																						
Verdi																						
Verdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkeling																						
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, 200, 300, transformatie sloop	128	1-4-2020 A	16-9-2022																			
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, transformatie gebouw 100, br	78	1-2-2023	30-7-2024																			
Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad noordzijde, geb																						
Piet Kranenbergpad (kavel 1) : tijdelijke inrichting	26	14-11-2022	12-5-2023																			
IJsbaanpad noordzone, kavel 1: sloop en bouwrijp maken	13	18-5-2023	16-8-2023																			
IJsbaanpad noordzone, kavel 1, kantoor: nieuwbouw t/m op	130	17-8-2023	11-2-2026																			
IJsbaanpad, nabij 2A: tijdelijke inrichting	30	13-5-2024	6-12-2024																			
IJsbaanpad noordzone, kavel 2A: sloop en bouwrijp maken	13	9-12-2024	7-3-2025																			
IJsbaanpad noordzone, kavel 2A school+ soc won: nieuwb	128	10-3-2025	20-8-2027																			
IJsbaanpad noordzone, kavel 2A. school: ingebruikname t/r	13	24-5-2027	20-8-2027																			
IJsbaanpad, nabij 2B: tijdelijke inrichting	30	14-7-2025	6-2-2026																			
IJsbaanpad noordzone, kavel 2B: sloop en bouwrijp maken	13	9-2-2026	8-5-2026																			
IJsbaanpad noordzone, kavel 2B: nieuwbouw t/m oplevering	128	11-5-2026	20-10-2028																			
IJsbaanpad noordzone, kavel 3: sloop en bouwrijp maken, i	13	28-1-2030	26-4-2030																			
IJsbaanpad noordzone, kavel 3: nieuwbouw t/m oplevering	115	29-4-2030	9-7-2032																			
Verdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkeling																						
Infinity: uitbreiden kantoor, bestaande erfpacht: bouw	78	19-6-2023	13-12-2024																			
Verdi, deelplan 2, lokatie Sporthallen Zuid, gebiedsontwikkeling, indicatief																						
NO, Sporthallen Zuid, gedeeltelijke sloop	26	29-12-2023*	27-6-2024																			
NO, Sporthallen Zuid, verplaatsing/stapeling: vroegste uitvo	104	28-6-2024	25-6-2026																			
NO, Sporthallen Zuid, tijdelijke hallen: demonteren, sloop	13	26-6-2026	24-9-2026																			
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavels 1-5: functievrij/t	13	9-11-2026	5-2-2027																			
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavels 1-5: bouw incl n	104	8-2-2027	2-2-2029																			
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavel 6: functievrij/bou	13	6-8-2030	4-11-2030																			
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavel 6: bouw incl maa	104	3-2-2031	28-1-2033																			
NO, tpv Sporthallen Zuid, school, kavel 7: functievrij/bouwri	13	7-8-2028	3-11-2028																			
NO, tpv Sporthallen Zuid, school, kavel 7: bouw incl maaive	104	5-2-2029	31-1-2031																			
Verdi, Jachthavengebied, gebiedsontwikkeling, indicatief																						
Bedrijventerrein: uitvoering, indicatief	130	1-12-2027	28-5-2030																			
Jachthavengebied: uitvoering, indicatief	130	14-1-2026	11-7-2028																			
Verdi, ZO-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatief																						
Pompstation Amstelveenseweg: sloop en bouwrijp maken, i	33	13-8-2027	30-3-2028																			
Pompstation Amstelveenseweg: wijziging erfpacht, woningb	104	31-3-2028	28-3-2030																			
Meerparc-terrein, transformatie-sloop en woningbouw, indic	128	24-2-2027	7-8-2029																			
Lopende gebiedsontwikkeling																						
Amstelveenseweg, fietsbrug: uitvoering	52	31-5-2021 A	27-5-2022																			
Fred Roeskestraat																						
Fred Roeskestraat, gebiedsontwikkeling																						
Roeskestraat, kavel III, British School: sloop	12	22-11-2021*	11-2-2022																			
Roeskestraat, kavel III, British School: bouwrijp maken	8	5-12-2022	27-1-2023																			
Roeskestraat, kavel III: bouw sociale woningen tot inhuizing	78	30-1-2023	26-7-2024																			
Roeskestraat, groene oever, uitvoering maaiveld fase 1	20	8-5-2023	22-9-2023																			
Roeskestraat, groene oever, uitvoering maaiveld fase 2	13	29-7-2024	25-10-2024																			
Omgeving Roeskestraat, Forum-gebouw, Edge Stadium: ve	52	16-11-2020	25-11-2022																			
Parnas (Rechtbank)																						
Parnas, nieuwbouw rechtbank en openbare ruimte																						
Parnas, nieuwbouw rechtbank: inrichting t/m ingebruikname	14	16-11-2020	3-5-2021 A																			
Parnassusweg, oversteek voetgangers: uitvoering (olv PG	13	8-3-2021 A	4-6-2021 A																			
Parnas, tijdelijke parkeergarage: sloop/demonteren en inric	16	22-3-2021 A	9-7-2021																			
Parnas, Rechtbank-kavel, monument C1																						
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, monumentale gebouw: sloop	12	27-7-2022	18-10-2022																			
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, monumentale gebouw: verb	88	19-10-2022	25-6-2024																			
Parnas, kavels C2 en C3, gebiedsontwikkeling																						
Parnas, kavels C2/C3 lokatie tijdelijke rechtbank : demonte	36	2-7-2021*	10-3-2022																			
Parnas, kavels C2/C3, lokatie tijdelijke rechtbank: bouwrijp	8	12-2-2024	5-4-2024																			
Parnas, kavels C2/C3: nieuwbouw incl maaiveld, indicatief	104	8-4-2024	3-4-2026																			
Parnas, kavel F, lokatie tijdelijke garage																						
Parnas, kavel F, tijdelijke parkeergarage: sloop en bouwrijp	8	6-1-2026	2-3-2026																			
Parnas, kavel F, locatie tijd. parkeergarage, indicatief, vroet	104	3-3-2026	28-2-2028																			
Parnas, Westflank, lokatie Levvel, gebiedsontwikkeling																						
Parnas, woningbouwlokatie: sloop en bouwrijp maken, indic	26	21-6-2027	17-12-2027																			
Strawinsky																						
Strawinsky, 2Amsterdam																						
2Amsterdam, noordelijke toren: verbouw tot kantoor incl me	83	28-10-2019	24-9-2021																			
E. van Beijnumstraat, fase 2: uitvoering definitief maaiveld	36	21-9-2020 A	30-9-2021																			
Strawinsky, WTC-uitbreiding																						
WTC-uitbreiding kantooruimte: sloop toren D en bouw Tow	113	7-1-2019 A	1-7-2022																			
WTC-uitbreiding kantooruimte: maaiveldinrichting	13	22-8-2022	18-11-2022																			

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2021		2022				2023				2024				2025				2026
				Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Strawinskylaan																						
Strawinskylaan talud Strawinskyhuis: herstelwerkzaamheden	45	20-2-2023	29-12-2023																			
Strawinsky, Strawinskyhuis																						
Strawinskyhuis: interne verbouw	75	15-9-2021	17-2-2023																			
Strawinskyhuis: maaiveld rondom en nabij Thomaskerk	13	21-11-2022	17-2-2023																			
Strawinsky, AICS-kavel																						
AICS-kavel, schoolgebouw: sloop	18	1-2-2022	3-6-2022																			
AICS-kavel: verbouwing	65	6-6-2022	5-9-2023																			
Prinses Irenestraat, maaiveld : uitvoering	13	7-6-2023	5-9-2023																			
Beethoven																						
Beethoven, fase 2, bouwrijp maken																						
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: aanleg bouwweg, WKO, aanleg	14	13-9-2021*	17-12-2021																			
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: aanpassen kruispunt Beethove	1	1-2-2022*	7-2-2022																			
Beethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkeling																						
Beethoven, kavels 6 & 7: bouw parkeergarage	52	1-6-2022	30-5-2023																			
Beethoven, kavels 6 & 7: ruwbouw, afbouw t/m oplevering	78	31-5-2023	26-11-2024																			
Beethoven, kavels 6 & 7: maaiveldinrichting	13	28-8-2024	26-11-2024																			
Beethoven, kavel 2, gebiedsontwikkeling																						
Beethoven, kavel 2: ruwbouw, afbouw t/m oplevering incl m:	104	1-11-2023	29-10-2025																			
Beethoven, herinrichting Beatrixpark																						
Beethoven, Beatrixpark, herinrichting rest incl bruggen, fiets	52	30-10-2025	28-10-2026																			
Beethoven, Convict & Kapel																						
Beethoven, Convict + Kapel, renovatie: bouwrijp maken	18	12-7-2021*	15-11-2021																			
Beethoven, Convict + Kapel, renovatie: uitvoering incl maaiveld	46	4-1-2022	18-11-2022																			
RAI																						
RAI, ontwikkeling																						
Wielingenstraat, groenstrook: aanleggen	14	4-10-2021*	7-1-2022																			
RAI-terrein, logistieke tunnel: bouwrijp maken en bouw, indicatief	20	25-10-2021	11-3-2022																			
Herinrichting Wielingenstraat, vernieuwen wekdek door V&L	31	29-8-2022*	31-3-2023																			
RAI, omgeving																						
Herinrichting Boerenwetering: K&L-werk en maaiveld, uitvoering	13	29-11-2021	28-2-2022																			
Kop Zuidas																						
Kop Zuidas, Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2																						
Kop Zuidas, G1, planten bomen en heraanleggen groene b	4	27-12-2021*	21-1-2022																			
Kop Zuidas, kavel C2, Suitsupply, maaiveld deel 2/3, Gelre-	15	22-10-2021	21-5-2021 A																			
Kop Zuidas, C2, daktuinen: uitvoering	14	26-4-2021 A	23-7-2021																			
Kop Zuidas, nabij kavel C2, extra linksaffer: uitvoering	14	12-9-2022*	16-12-2022																			
Kop Zuidas, Hogelandplein, fase 1: voorbelasten en zetten t	26	19-4-2021 A	28-1-2022																			
Kop Zuidas, Hogelandplein, fase 2: maaiveldinrichting	20	31-1-2022	17-6-2022																			
Kop Zuidas, Rozenpad, verlagen fietspad: bouwrijp maken	28	28-8-2023*	8-3-2024																			
Kop Zuidas, kavel J, A10-strook fase 1																						
Kop Zuidas, J, CrossOver, A10-strook, 1e fase: bouw	124	22-2-2021 A	31-5-2023																			
Kop Zuidas, kavel J, maaiveld rondom en voorplein: aanleg	13	29-12-2022	30-3-2023																			
Tijdelijke initiatieven																						
Oldschool: sloop tbv bouwrijp maken kavels K en L2	20	28-3-2022*	12-8-2022																			
Kop Zuidas, kavel K, A10-strook, fase 2																						
Kop Zuidas, kavel K: bouwrijp maken	8	6-12-2023	31-1-2024																			
Kop Zuidas, kavel K, kantoren: bouw + maaiveld, indicatief	104	1-2-2024	28-1-2026																			
Kop Zuidas, kavel L1, woongebouw (COD)																						
Kop Zuidas, kavel L1, woningen: bouw incl maaiveld	104	1-9-2021	25-8-2023																			
Kop Zuidas, kavel L2, woningbouw driehoek (overig)																						
Kop Zuidas, kavel L2: bouwrijp maken	8	8-12-2025*	29-1-2026																			
Kop Zuidas, kavel L2, woningen: bouw incl maaiveld	104	30-1-2026	27-1-2028																			
Kop Zuidas, Kleine Weteringpark, aanleg	26	28-1-2028	27-7-2028																			
Kenniskwartier																						
Kenniskwartier, herprofilering infrastructuur																						
Parnassusweg/Buitenveldertselaan, 21, tramsporen lijn 5 re	8	1-6-2022*	26-7-2022																			
Parnassusweg/Buitenveldertselaan, 21, inrichten kruising e	26	7-7-2025*	2-1-2026																			
Mahlerlaan-Amstelveenseweg, fietsverbinding: aanleg, indic	26	1-10-2021	31-3-2022																			
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2A, de Puls																						
Noordstrook, blaashal, periode tijdelijke sporthal Blaashal	0	1-1-2021 A																				
Noordstrook, kavels oostelijk ontwikkelveld: bouwrijp maken	21	1-1-2021 A	28-5-2021 A																			
Noordstrook, kavel 2A incl garage, de Puls, woningen/kant	170	16-8-2021	15-11-2024																			
Noordstrook, kavel 2A: aanleg binnentuin en maaiveld	13	20-5-2024	16-8-2024																			
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2D, de Key																						
Noordstrook, kavel 2D: bouwrijp maken	13	1-11-2021	28-1-2022																			
Noordstrook, kavel 2D: bouw sociale woningen, indicatief	96	1-4-2022	1-2-2024																			
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2i, OBA Next																						
Noordstrook, kavel 2i: bouwrijp maken	4	6-3-2023	31-3-2023																			
Noordstrook, kavel 2i, OBA Next: bouw tot inhuizing	173	11-12-2023	2-4-2027																			
Noordstrook, kavel 2i, OBA Next: inbouw, inhuizing t/m ople	35	5-4-2027	3-12-2027																			
Noordstrook, kavel 2i, OBA Next: opening en oplevering	0		3-12-2027																			
Noordstrook, kavel 2i: realisatie diagonaal	17	4-1-2027	30-4-2027																			
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2B, C, E, INDICATIEF																						
Noordstrook, kavel 2E: bouw woningen, indicatief	78	5-5-2025	30-10-2026																			
Noordstrook, kavels 2D+E: aanleg binnentuin en maaiveld	13	2-11-2026	29-1-2027																			
Noordstrook, kavel 2B: bouw sociale woningen, indicatief	78	1-1-2025	30-6-2026																			
Noordstrook, kavel 2C: bouw, indicatief	75	29-4-2027	6-10-2028																			
Noordstrook, kavels 2B+C: aanleg binnentuin/maaiveld	13	3-4-2028	3-7-2028																			
Kenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, INDICATIEF																						
Noordstrook, west. ontwikkelveld: 1e bouw woningen en ka	157	2-12-2024	3-12-2027																			
Kenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebied																						
VU, plot A1, Nieuwe Universiteitsgebouw: inbouw t/m gefas	72	3-1-2017 A	1-2-2021 A																			
Huidig W&N-gebouw: sloop bovenbouw	144	1-11-2024	3-8-2027																			
Huidig W&N-gebouw: functievrijmaken en sloop kelder	22	4-8-2027	3-1-2028																			
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken VU-grond	17	4-1-2028	1-5-2028																			
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp mk gemeentegrond, aanleg	21	4-1-2028	26-5-2028																			
SC Buitenveldert, aanleg nieuw sportpark, 4 velden + maaiv	78	29-5-2028	23-11-2029																			
Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, Middenstrook																						
VU, Schoolwerktuinenkavel, kavel 4.1, LAB-gebouw: uitvoe	126	1-5-2020 A	30-11-2023																			
B P-tankstation: bouwrijp maken, indicatief	52	27-8-2029*	23-8-2030																			
Gasredecorstation: sloop en bouwrijp maken	26	30-6-2025*	26-12-2025																			
Huidig SC Buitenveldert: sloop clubgebouw en bouwrijp ma	26	25-2-2030	26-8-2030																			
Vml terrein SC Buitenveldert + B P: vroegst mogelijke start l	156	27-8-2030	19-8-2033																			
Kenniskwartier, Amsterdam UMC-gebied																						
AUMC, renovatie bruggebouw	117	4-1-2021 A	31-3-2023																			
AUMC, RDC, Research en Diagnostiek Centrum en Atrium:	132	27-12-2021*	5-7-2024																			

