

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2022				2023				2024				2025				2026			
				Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
Zuidas Programma's																							
Bereikbaarheid, Infrastructuur & Verkeer																							
Zuidas Hoofdinfrastructuur																							
Kruising Mahlerlaan-Parnassusweg: uitvoering tijdelijke kruising	6	1-8-2022	9-9-2022	incl functievrijmaken, in afstemming met uitvoering De Boog																			
Kruising Ravellaan-Beethovenstraat: uitvoering	8	22-11-2021*	14-1-2022	o/v Projectgroep Ravel, irt oplevering Valley																			
Programma's																							
Groen, omgeving Gershwin																							
Mahlerplein Zuid: herinrichting t/m beplanting	27	25-1-2021 A	2-8-2021 A																				
Groen, omgeving RAI																							
Europaplein Oost, herinrichting groene verblijfsplek: verleggen	5	15-11-2021	17-12-2021																				
Europaplein Oost, herinrichting groene verblijfsplek: uitvoering	21	10-1-2022	3-6-2022	plaatsen kunstwerk: feb 2022																			
Zuidas Deelgebieden																							
Verdi																							
Verdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkeling																							
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, 200, 300, transformatie sloop	128	1-4-2020 A	16-9-2022	gebouw 200 + 300																			
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, transformatie gebouw 100, bouw	78	19-9-2022	15-3-2024	indicatief gebouw 100, incl maaiveld																			
Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad noordzijde, geb																							
Piet Kranenbergpad (kavel 1) : tijdelijke inrichting	26	4-9-2023	1-3-2024																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 1: sloop en bouwrijp maken	13	4-3-2024	31-5-2024																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 1, kantoor: nieuwbouw t/m oplevering	130	3-6-2024	27-11-2026																				
IJsbaanpad, nabij 4: tijdelijke inrichting	26	12-8-2024	7-2-2025																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 4: sloop en bouwrijp maken	13	10-3-2025	6-6-2025																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 4 school+ soc won: nieuwbouw	104	9-6-2025	4-6-2027																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 4. school: ingebruikname t/m oplevering	24	7-6-2027	19-11-2027																				
IJsbaanpad, nabij 2: tijdelijke inrichting	26	4-5-2026	30-10-2026																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 2: sloop en bouwrijp maken	13	30-11-2026	26-2-2027																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 2: nieuwbouw t/m oplevering	128	1-3-2027	10-8-2029																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 3: sloop en bouwrijp maken, inclusief maaiveld	39	2-7-2029*	29-3-2030																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 3: nieuwbouw t/m oplevering	119	1-4-2030	9-7-2032																				
Verdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkeling																							
Infinity: uitbreiden kantoor, bestaande erfpacht: bouw	78	19-6-2023	13-12-2024	indicatief																			
Verdi, deelplan 2, lokatie Sporthallen Zuid, gebiedsontwikkeling, indicatief																							
NO, Sporthallen Zuid, verplaatsing/stapeling: vroegste uitvoering	140	8-3-2027	9-11-2029																				
NO, Sporthallen Zuid, tijdelijke hallen: demonteren, sloop	13	12-11-2029	8-2-2030																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavels 1-5: functievrij/bouw	12	7-1-2030	29-3-2030																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavels 1-5: bouw incl maaiveld	104	1-4-2030	26-3-2032																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavel 6: functievrij/bouw	13	26-12-2033	24-3-2034																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavel 6: bouw incl maaiveld	104	27-3-2034	21-3-2036																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, school, kavel 7: functievrij/bouw	13	29-12-2031	26-3-2032																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, school, kavel 7: bouw incl maaiveld	104	29-3-2032	24-3-2034																				
Verdi, Jachthavengebied, gebiedsontwikkeling, indicatief																							
Jachthavengebied: uitvoering, indicatief	130	22-12-2025	16-6-2028	indicatief																			
Verdi, ZO-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatief																							
Pompstation Amstelveenseweg: sloop en bouwrijp maken, inclusief maaiveld	33	5-4-2027	19-11-2027																				
Pompstation Amstelveenseweg: wijziging erfpacht, woningbouw	104	22-11-2027	16-11-2029																				
Meerparc-terrein, transformatie-sloop en woningbouw, indicatief	128	24-2-2027	7-8-2029																				
Fred Roeskestraat																							
Fred Roeskestraat, gebiedsontwikkeling																							
Roeskestraat, kavel III, British School: verwijderen tijdelijke	24	1-12-2021*	13-5-2022																				
Roeskestraat, kavel III, British School: bouwrijp maken	8	3-4-2023	26-5-2023																				
Roeskestraat, kavel III: bouw sociale woningen tot steigerveld	78	29-5-2023	22-11-2024																				
Roeskestraat, kavel III, British School: inrichting en inhuizing	12	25-11-2024	14-2-2025																				
Roeskestraat, groene oever, uitvoering maaiveld fase 1	20	6-5-2024	20-9-2024																				
Roeskestraat, groene oever, uitvoering maaiveld fase 2	13	25-11-2024	21-2-2025																				
Omgeving Roeskestraat, Forum-gebouw, Edge Stadium: verbouwen	52	16-11-2020	30-12-2022	nabij Fred Roeskestraat																			
Parnas (Rechtbank)																							
Parnas, nieuwbouw rechtbank en openbare ruimte																							
Parnas, tijdelijke parkeergarage: sloop/demonteren	9	5-7-2021 A	3-9-2021 A																				
Parnas, Rechtbank-kavel, monument C1, MCA																							
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, monumentale gebouw: sloop	12	15-8-2022	4-11-2022																				
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA, monumentale gebouw	88	7-11-2022	12-7-2024	C1																			
Parnas, kavels C2 en C3, gebiedsontwikkeling																							
Parnas, kavels C2/C3 lokatie tijdelijke rechtbank : demonteer	36	2-7-2021 A	11-3-2022																				
Parnas, kavels C2/C3, lokatie tijdelijke rechtbank: bouwrijp maken	7	12-2-2024	29-3-2024																				
Parnas, kavels C2/C3: nieuwbouw incl maaiveld, indicatief	104	1-4-2024	27-3-2026	C2, C3, indicatief																			
Parnas, kavel F, lokatie tijdelijke garage																							
Parnas, kavel F, locatie tijdelijke parkeergarage: bouwrijp maken	8	5-1-2026	27-2-2026																				
Parnas, kavel F, locatie tijdelijke parkeergarage, indicatief, vroegste	104	5-3-2026	1-3-2028																				
Parnas, Westflank, lokatie Levvel, gebiedsontwikkeling																							
Parnas, kantorenbouwlokatie: sloop en bouwrijp maken, inclusief maaiveld	20	21-10-2024*	7-3-2025																				
Parnas, woningbouwlokatie: sloop en bouwrijp maken, inclusief maaiveld	26	1-3-2027	31-8-2027																				
Strawinsky																							
Strawinsky, 2Amsterdam																							
2Amsterdam, noordelijke toren: verbouw tot kantoor incl maaiveld	83	28-10-2015	1-10-2021	noordelijke toren, kantoor																			
E. van Beijnumstraat, fase 2: uitvoering definitief maaiveld	35	21-9-2020 A	1-10-2021	inpakken poeren: Q1 2022																			
Strawinsky, WTC-uitbreiding, Tower ten																							
Tower Ten, WTC-uitbreiding kantoorroimte: sloop toren D en E	113	7-1-2019 A	1-7-2022																				
Tower Ten, WTC-uitbreiding kantoorroimte, fase 1: maaiveld	13	4-7-2022	30-9-2022																				
Tower Ten, WTC-uitbreiding kantoorroimte, fase 2: maaiveld	12	3-10-2022	23-12-2022	maaiveldinrichting ca 3 mnd later gereed																			
Strawinskylaan																							
Strawinskylaan talud oostzijde: aanpassen	45	16-1-2023	24-11-2023																				
Strawinskylaan talud Strawinskyhuis: herstelwerkzaamheden	45	16-1-2023	24-11-2023																				
Strawinsky, Strawinskyhuis																							
Strawinskyhuis: interne verbouw	75	9-8-2021 A	13-1-2023																				
Strawinskyhuis: maaiveld rondom en nabij Thomaskerk	13	17-10-2022	13-1-2023																				
Strawinsky, AICS-kavel																							
AICS-kavel, schoolgebouw: sloop	17	28-2-2022	24-6-2022																				

