

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2023					2024				2025				2026				2027
				Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Zuidas Programma's																					
Bereikbaarheid, Infrastructuur & Verkeer																					
Zuidas Hoofdinfrastructuur																					
Kruising Mahlerlaan-Parnassusweg: uitvoering tijdelijke kruising en aanleg tramhaltes	17	17-10-2022	8-2-2023	incl functievrijmaken, in afstemming met uitvoering De Boog																	
Kruising Ravelaan-Beethovenstraat: uitvoering	0	22-11-2021	22-7-2022																		
Programma's																					
Groen, omgeving RAI																					
Europaplein Oost, herinrichting groene verblijfsplek: uitvoering incl kunstwerk	21	10-1-2022 A	11-11-2022	plaatsen kunstwerk: gestart, gereed okt 2022, start groen: eind okt 2022																	
Zuidas Deelgebieden																					
Verdi																					
Verdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkeling																					
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, 200, 300, transformatie sloop/bouw kantoren + afbouw t/m	128	1-4-2020 A	4-11-2022	200 + 300, oplevering ca 6 weken later																	
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, gebouw 100/2a, wijziging monument, bouw	52	10-4-2023	5-4-2024	100/2a																	
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, gebouw 100/2b, transformatie woningen: bouw + maaiveld	78	17-7-2023	10-1-2025	100/2b																	
Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, P. Kranenbergpad en kavels 1 en 2																					
Piet Kranenbergpad (kavel 1) : tijdelijke inrichting	26	15-1-2024	12-7-2024																		
Ijsbaanpad noordzone, kavel 1: sloop en bouwrijp maken	13	15-7-2024	11-10-2024																		
Ijsbaanpad noordzone, kavel 1, kantoor: nieuwbouw t/m oplevering	130	21-10-2024	16-4-2027																		
Ijsbaanpad noordzone, kavel 2: sloop en bouwrijp maken	13	25-11-2024*	21-2-2025																		
Ijsbaanpad noordzone, kavel 2: nieuwbouw t/m oplevering incl maaiveld	120	24-2-2025	11-6-2027	incl maaiveld																	
Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, Ijsbaanpad Noordzijde, kavels 3 en 4																					
Ijsbaanpad noordzone, kavel 3: sloop en bouwrijp maken	13	10-6-2030*	6-9-2030																		
Ijsbaanpad noordzone, kavel 3: nieuwbouw t/m oplevering incl maaiveld, op eigen grond	128	9-9-2030	18-2-2033																		
Ijsbaanpad noordzone, kavel 4: bouwrijp maken	4	18-5-2026	12-6-2026																		
Ijsbaanpad noordzone, kavel 4 school+ soc won: nieuwbouw tot oplevering, op te verwe	80	15-6-2026	24-12-2027																		
Ijsbaanpad noordzone, kavel 4. school: ingebruikname t/m oplevering	24	27-12-2027	9-6-2028																		
Verdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkeling																					
Infinity: uitbreiden kantoor, bestaande erfpacht: bouw	104	11-8-2025	6-8-2027																		
Verdi, deelplan 2, lokatie Sporthallen Zuid, gebiedsontwikkeling, indicatief																					
NO, Sporthallen Zuid, tijdelijke hallen: bouwrijp maken, bouw, inhuizen	35	12-1-2026	11-9-2026																		
NO, Sporthallen Zuid: gedeeltelijke sloop (hal 1 en hal 2)	26	28-9-2026	26-3-2027																		
NO, Sporthallen Zuid, verplaatsing/stapeling: bouw incl maaiveldinrichting	140	29-3-2027	30-11-2029																		
NO, Sporthallen Zuid, verplaatsing/stapeling: oplevering	0		30-11-2029																		
NO, Sporthallen Zuid, tijdelijke hallen: demonteren, sloop	13	3-12-2029	1-3-2030																		
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavels 1-5: functievrij/bouwrijp maken	12	4-1-2030	28-3-2030																		
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavels 1-5: bouw incl maaiveld	104	29-3-2030	25-3-2032																		
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavel 6: functievrij/bouwrijp maken	13	19-12-2033	17-3-2034																		
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavel 6: bouw incl maaiveld	104	24-3-2034	20-3-2036																		
NO, tpv Sporthallen Zuid, van Dethschool, kavel 7: functievrij/bouwrijp maken	12	22-12-2031	15-3-2032																		
NO, tpv Sporthallen Zuid, van Dethschool, kavel 7: bouw incl maaiveld	104	26-3-2032	23-3-2034																		
Verdi, Jachthavengebied, gebiedsontwikkeling, indicatief																					
Jachthavengebied, kantoor, voorzieningen: bouw, indicatief	130	11-1-2027	6-7-2029	indicatief																	
Verdi, ZO-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatief																					
Pompstation Amstelveenseweg: sloop en bouwrijp maken, indicatief	33	4-9-2028	20-4-2029																		
Pompstation Amstelveenseweg: wijziging erfpacht, woningen+kantoor: bouw incl maaiveld	104	23-4-2029	18-4-2031																		
Meerparc-terrein, sloop en transformatie tot woningbouw t/m oplevering	128	16-2-2024	30-7-2026																		
Fred Roeskestraat																					
Fred Roeskestraat, gebiedsontwikkeling																					
Roeskestraat, kavel III, British School: sloop Br School	12	21-2-2022 A	27-5-2022																		
Roeskestraat, kavel III, British School: bouwrijp maken	8	25-9-2023	17-11-2023																		
Roeskestraat, kavel III: bouw sociale woningen tot steigervrij	78	8-4-2024	3-10-2025																		
Roeskestraat, kavel III: inrichting en inhuizing	13	6-10-2025	2-1-2026																		
Omgeving Roeskestraat, Forum-gebouw, Edge Stadium: verbouw	52	16-11-2022 C	30-12-2022	nabij Fred Roeskestraat																	
Parnas (Rechtbank)																					
Parnas, Rechtbank-kavel C1, monumentale gebouw, MCA																					
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: voorbereiding sloop en verbouw	39	16-11-2022	11-8-2023																		
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: sloop gebouw F	12	14-8-2023	3-11-2023																		
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: verbouw, nieuwbouw incl maaiveld	88	6-11-2023	11-7-2025	C1																	
Parnas, kavels C2 en C3, gebiedsontwikkeling																					
Parnas, kavels C2/C3 lokatie tijdelijke rechtbank: demonteren en units verwijderen	36	2-7-2021 A	29-7-2022																		
Parnas, kavels C2/C3, lokatie tijdelijke rechtbank: bouwrijp maken	8	23-4-2025	17-6-2025																		
Parnas, kavels C2/C3: nieuwbouw incl maaiveld, indicatief	104	19-6-2025	16-6-2027	indicatief																	
Parnas, kavels C2/C3: maaiveld, indicatief	13	18-3-2027	16-6-2027	indicatief																	
Parnas, kavel F, tijdelijke sporthal																					
Parnas, kavel F, tijdelijke sporthal: bouwrijp maken, indicatief	13	29-1-2024	26-4-2024																		
Parnas, kavel F, tijdelijke sporthal: bouw t/m inhuizing	16	29-4-2024	16-8-2024																		
Strawinsky																					
Strawinsky, WTC-uitbreiding, Tower ten																					
Tower Ten, WTC-uitbreiding kantooruimte: sloop toren D en bouw Tower Ten	113	7-1-2019 A	28-10-2022																		
Tower Ten, WTC-uitbreiding kantooruimte, fase 1: maaiveld direct om Tower Ten	13	9-5-2022 A	5-8-2022 A																		
Tower Ten, WTC-uitbreiding kantooruimte, fase 2: maaiveld Tower Ten	12	8-8-2022 A	28-10-2022																		
Strawinskylaan																					
Strawinskylaan talud oostzijde: aanpassen	45	3-4-2023	9-2-2024																		
Strawinskylaan talud Strawinskyhuis: herstelwerkzaamheden	45	3-4-2023	9-2-2024																		
Strawinsky, maaiveldinrichting Prinses Irenestraat																					
Prinses Irenestraat, maaiveld: inrichting	52	18-12-2023	13-12-2024																		
Strawinsky, Strawinskyhuis																					
Strawinskyhuis: interne verbouw	75	9-8-2021 A	31-3-2023																		
Strawinskyhuis: maaiveld rondom en nabij Thomaskerk	13	2-1-2023	31-3-2023																		
Strawinsky, PI59 (vml AICS-kavel)																					
PI59, schoolgebouw: sloop, inpandig en buiten	21	25-4-2022 A	16-9-2022																		
PI59: verbouwing	65	19-9-2022 A	15-12-2023																		
PI59-maaiveld: inrichting rondom	13	18-9-2023	15-12-2023																		
PI59-maaiveld: aanleg sportveld	26	30-10-2023	26-4-2024																		
Beethoven																					
Beethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkeling																					
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: bouwrijp maken., slaan damwand, WKO-leiding, rest C. Nee	29	1-11-2022*	19-5-2023	nutsvoorzieningen, damwand, verleggen WKO, aanleg bouwweg																	

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2023				2024				2025				2026				2027		
				Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	
Ravellaan, maaiveldinrichting en aanleg gracht	52	27-3-2023*	22-3-2024																			
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley																						
Ravel, Valley: aanleg maaiveld west en zuidzijde	13	18-10-2021	22-7-2022																			
Ravel, Beethovenstraat, oostzijde en werkzaamheden fietspad	8	22-11-2021	22-7-2022																			
Ravel, Valley: aanleg maaiveld noordzijde	8	2-5-2022 A	1-11-2022																			
Ravel, ontwikkelveld 2, bouwrijp maken																						
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, Beethovenstraat ZO: omleggen K&L	3	29-8-2022 A	7-10-2022																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1: verwijderen tijdelijk MENZ-trace K&L en bouwrijp maken	18	10-10-2022	10-2-2023																			
Ravel, ontwikkelveld 2, overige fasen: bouwrijp maken	30	13-2-2023	8-9-2023																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavels A, B1, B2, C, D																						
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel A, woningen: bouw incl maaiveld	74	17-1-2024	16-6-2025																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B1, school & gymzaal: bouw tot inhuizing	70	3-5-2023	2-9-2024																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B1, huizen Alles in 1-school t/m oplevering + maai	0	3-9-2024	3-9-2024																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B1, huidige school tijdelijk IKC: sloop	8	3-9-2024	28-10-2024																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B2, soc woningen, KDV: bouw	91	4-9-2023	30-5-2025																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B2, soc woningen, KDV: gebruikname t/m oplever	13	3-3-2025	30-5-2025																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavels C, D, woningen: bouw incl maaiveld	104	2-7-2025	29-6-2027																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavels E, F (INDICATIEF)																						
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavel E: bouw woningen, indicatief	124	1-12-2026*	16-4-2029																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavel F + parkeerbak: bouw, indicatief	124	2-12-2026	16-4-2029																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavel F, parkeerbak: gebruikname	6	17-4-2029	28-5-2029																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H (INDICATIEF)																						
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H: bouw, indicatief	124	27-5-2030*	8-10-2032																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J (INDICATIEF)																						
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, tijdelijke studentenhuisvesting: sloop	26	31-7-2026	28-1-2027																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J: bouwrijp maken	26	29-1-2027	29-7-2027																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J: bouw, indicatief	78	25-11-2033	23-5-2035																			
Vivaldi																						
Vivaldi, Breevast-kavel																						
Breevast-kavel: bouwrijp maken en Vivaldistraat Zuid, Strozziilaan: omleggen K&L	21	4-12-2023*	26-4-2024																			
Breevast-kavel, woningen: bouw t/m oplevering	124	29-4-2024	11-9-2026																			
Breevast-kavel: definitieve inrichting openbare ruimte	13	15-6-2026	11-9-2026																			
Breevast-kavel, Boeigracht: aanleg, indicatief	20	14-9-2026	29-1-2027																			
Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, NSI-deelproject 1, Well House																						
Vivaldistraat midden, verleggen rijbaan en warmteleiding (in planning Ravel)	10	11-7-2022 A	14-10-2022																			
NSI-deelproject 1, bouwvoorbereiding, functievrij- en bouwrijp maken	11	7-2-2023	25-4-2023																			
NSI, deelproject 1, parkeergarage en funderring kantoor: bouw	70	26-4-2023	27-8-2024																			
NSI, deelproject 1, kantoor: bouw incl maaiveld rondom	87	28-8-2024	28-4-2026																			
Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, kavel 13																						
A10-zone, kavel 13, bouwrijp maken en K&L verwijderen	13	3-11-2025	30-1-2026																			
A10-zone, kavel 13: nieuwbouw kantoor incl maaiveld + parkeren EMA indicatief	130	2-2-2026	27-7-2028																			
Vivaldi, infrastructuur en openbare ruimte																						
Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting Strozziilaan, start na Breevast-woontoren	13	14-9-2026	11-12-2026																			
Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting Scarlattilaan, tegelijk met kavel 13 gereed	13	28-4-2028	27-7-2028																			
Entreegebied Station RAI, vergroenen en plaatsen plantenpotten	13	3-1-2022 A	30-9-2022																			
Entreegebied Station RAI, aanleg maaiveld Duikerdam, voetpad, inzaaien bij tramlus, fiets	13	4-4-2022 A	30-9-2022																			
Zuidasdok																						
Zuidasdok, uitvoering																						
Zuidasdok, uitvoering																						
Zuidasdok, werkzaamheden OVT, 11 daagse	2	22-7-2022 A	2-8-2022 A																			
Zuidasdok, OVT1: uitvoering	91	1-6-2022 A	1-4-2027																			
Zuidasdok, OVT2: uitvoering	170	17-11-2025*	16-2-2029																			
Zuidasdok, Tunnel Zuid: uitvoering	254	28-9-2026*	8-8-2031																			
Zuidasdok, OVT3 Zuid: uitvoering	78	11-8-2031*	7-2-2033																			
Zuidasdok, Tunnel Noord: uitvoering	332	28-9-2026*	4-2-2033																			
Zuidasdok, OVT3 Noord: uitvoering	66	7-2-2033	12-5-2034																			
Zuidasdok, Knooppunt Amstel: uitvoering	274	5-8-2025*	5-11-2030																			
Zuidasdok, Knooppunt De Nieuwe Meer: uitvoering	336	4-4-2024*	10-9-2030																			
Zuidas Omgeving																						
Projecten																						
Kabels en Leidingen																						
A.J. Ernststraat, herprofilering (Stadsdeel Zuid)	0	5-7-2021 A	28-10-2022																			
Projecten Hoofdnet Zuidas, vzw niet in deelgebieden																						
Wielingenstraat, groot onderhoud aan wegdek (V&OR)	31	24-10-2022	26-5-2023																			
Buitenveldertselaan, groot onderhoud (V&OR)	31	1-4-2022 A	1-11-2022																			
De Boelelaan Midden: uitvoering (olv V&OR)	78	20-11-2023	16-5-2025																			

ten zuiden van Kenniskwartier

bij RAI, incl herinrichting Diepenbrockstraat

bij Kenniskwartier

indicatief, hierna herplant bomen