



Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2021				2022				2023				2024				2025		
				Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Beethoven																						
Beethoven, fase 2																						
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: periode bouwrijp maken, snoek	24	13-1-2020 A	25-9-2020 A																			
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: dempen water	8	28-9-2020 A	20-11-2020																			
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: bomenkap, aanleg bouwweg, V	32	4-1-2021	13-8-2021																			
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: aanpassen kruispunt Beethove	1	12-4-2021*	16-4-2021																			
Beethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkeling																						
Beethoven, kavels 6 & 7: bouw parkeergarage	52	4-7-2022	30-6-2023																			
Beethoven, kavels 6 & 7: ruwbouw, afbouw t/m oplevering	78	3-7-2023	27-12-2024																			
Beethoven, kavel 2, gebiedsontwikkeling																						
Beethoven, kavel 2: ruwbouw, afbouw t/m oplevering incl m	104	5-1-2024	2-1-2026																			
Beethoven, herinrichting Beatrixpark																						
Beethoven, Beatrixpark, herinrichting rest incl bruggen, fiets	52	5-1-2026	1-1-2027																			
Beethoven, Convict & Kapel																						
Beethoven, Convict + Kapel, renovatie: bouwrijp maken	4	12-1-2021	8-2-2021																			
Beethoven, Convict + Kapel, renovatie: uitvoering incl maaiv	52	1-6-2021	30-5-2022																			
RAI																						
RAI, ontwikkeling																						
Herinrichting Wielingenstraat, vernieuwen wekdek door V&t	47	8-11-2021*	30-9-2022																			
RAI, omgeving																						
Europaplein Oost, herinrichting groene verblijfsplek: verleg	6	20-9-2021	29-10-2021																			
Europaplein Oost, herinrichting groene verblijfsplek: uitvoer	25	20-9-2021	11-3-2022																			
Herinrichting Boerenwetering: uitvoering	25	20-9-2021	11-3-2022																			
Kop Zuidas																						
Kop Zuidas, kavel G, woningen																						
Kop Zuidas, kavel G1, woningen markt: bouw incl huisaans	92	16-5-2018 A	1-9-2020 A																			
Kop Zuidas, kavel C2, Terrace Tower, Suitsupply																						
Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: nieuwbouw	91	19-3-2018 A	7-10-2020																			
Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: afbouw t/n	12	8-10-2020	1-1-2021																			
Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2																						
Kop Zuidas, kavel G1, SUD, maaiveld: uitvoering	13	2-3-2020 A	31-7-2020 A																			
Kop Zuidas, kavel C2, Suitsupply, maaiveld deel 1 en Gelres	15	22-10-2020	5-2-2021																			
Kop Zuidas, nabij kavel C2, extra linksaffer: uitvoering	14	21-6-2021*	24-9-2021																			
Kop Zuidas, Hogelandplein, fase 1: aanleg	26	1-2-2021	30-7-2021																			
Kop Zuidas, Hogelandplein, fase 2: maaiveldinrichting	21	27-9-2021	18-2-2022																			
Kop Zuidas, Rozenpad, verlagen fietspad: uitvoering	15	23-1-2023*	5-5-2023																			
Kop Zuidas, kavel J, A10-strook fase 1																						
Kop Zuidas, J, CrossOver, A10-strook, 1e fase: bouw incl r	117	26-2-2021	26-5-2023																			
Kop Zuidas, kavel J, voorplein: aanleg	13	15-8-2022*	11-11-2022																			
Tijdelijke initiatieven																						
Oldschool: sloop tbv bouwrijp maken kavels K en L	20	2-8-2021*	17-12-2021																			
Kop Zuidas, kavel K, A10-strook, fase 2																						
Kop Zuidas, kavel K, A10-strook 2e fase: bouwrijp maken	8	8-5-2023	30-6-2023																			
Kop Zuidas, K, A10-strook, 2e fase, kantoren: bouw +maaiv	104	3-7-2023	27-6-2025																			
Kop Zuidas, rondom kavel K, oeverpark, aanleg	13	31-3-2025	27-6-2025																			
Kop Zuidas, kavel L1, woongebouw (COD)																						
Kop Zuidas, kavel L1, woningen: bouw incl maaiveld	78	1-3-2021	26-8-2022																			
Kop Zuidas, rondom kavel L1, oeverpark, aanleg	13	30-5-2022	26-8-2022																			
Kop Zuidas, kavel L2, woningbouw driehoek (overig)																						
Kop Zuidas, kavel L2, A10-strook 2e fase: bouwrijp maken	8	5-2-2024	29-3-2024																			
Kop Zuidas, kavel L2, A10-strook 2e fase, woningen: bouw	104	30-12-2024	25-12-2026																			
Kop Zuidas, rondom kavel L2, oeverpark, aanleg	13	28-9-2026	25-12-2026																			
Kop Zuidas, oeverpark: bomenkap	4	20-1-2025*	14-2-2025																			
Kop Zuidas, Kleine Weteringpark, aanleg	26	28-12-2026	25-6-2027																			
Kenniskwartier																						
Kenniskwartier, herprofilering infrastructuur																						
Parnassusweg/Buitenveldertselaan, 21, inrichten kruising e	26	7-7-2025*	2-1-2026																			
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa House & Hourglass																						
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: inbouw t/m oplevering	22	3-2-2020 A	1-9-2020 A																			
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2A, the Puls																						
Noordstrook, kavel 2A: bouwrijp maken	4	3-12-2020	30-12-2020																			
Noordstrook, kavel 2A incl garage, de Puls/VORM: bouw	156	1-7-2021	28-6-2024																			
Noordstrook, kavel 2A: aanleg binnentuin en maaiveld	13	20-5-2024	16-8-2024																			
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2D, de Key																						
Noordstrook, kavel 2D: bouwrijp maken alle kavels OOV	13	6-1-2021	6-4-2021																			
Noordstrook, kavel 2D: bouw sociale woningen, indicatief	105	1-3-2022	29-2-2024																			
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2I, OBA Next																						
Noordstrook, kavel 2I: bouwrijp maken	4	10-7-2023	4-8-2023																			
Noordstrook, kavel 2I, OBA Next: bouw tot inhuizing	161	4-9-2023	1-10-2026																			
Noordstrook, kavel 2I, OBA Next: inbouw, inhuizing t/m ople	19	2-10-2026	11-2-2027																			
Noordstrook, kavel 2I: realisatie diagonaal	17	10-7-2026	5-11-2026																			
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2B, C, E, INDICATIEF																						
Noordstrook, kavel 2E: bouw woningen, indicatief	78	5-2-2024	1-8-2025																			
Noordstrook, kavels 2D+E: aanleg binnentuin en maaiveld	13	4-8-2025	31-10-2025																			
Noordstrook, kavel 2B: bouw, indicatief	78	23-9-2024	20-3-2026																			
Noordstrook, kavel 2C: bouw, indicatief	78	5-10-2026	31-3-2028																			
Noordstrook, kavels 2B+C: aanleg binnentuin/maaiveld	13	27-9-2027	27-12-2027																			
Kenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, INDICATIEF																						
Noordstrook, blaashal, periode tijdelijke sporthal Blaashal	0	1-1-2021*																				
Noordstrook, west. ontwikkelveld: 1e bouw woningen en ka	157	3-6-2024	4-6-2027																			
Kenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebied																						
VU, plot A1, Nieuwe Universiteitsgebouw: inbouw t/m gefase	72	3-1-2017 A	1-2-2021																			
Huidig W&N-gebouw: sloop bovenbouw	144	1-11-2023	31-7-2026																			
Huidig W&N-gebouw: functievrijmaken en sloop kelder	22	3-8-2026	31-12-2026																			
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken VU-grond	26	1-1-2027	1-7-2027																			
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp mk gemeentegrond, aanleg	30	1-1-2027	29-7-2027																			
SC Buitenveldert, aanleg nieuw sportpark, 4 velden + maaiv	78	2-8-2027	26-1-2029																			
Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, Middenstrook																						
VU, Schoolwerktuinen, tijdelijk fietsparkeren	174	4-9-2017 A	31-12-2020																			
VU, Schoolwerktuinenkavel, kavel 4.1, LAB-gebouw: uitvoer	126	1-5-2020 A	30-6-2023																			
B P-tankstation: bouwrijp maken, indicatief	52	6-11-2028*	2-11-2029																			
Gasreducerstation: sloop en bouwrijp maken	26	30-6-2025*	26-12-2025																			
Vml terrein SC Buitenveldert: sloop clubgebouw en bouwrijp ma	26	7-5-2029	5-11-2029																			
Vml terrein SC Buitenveldert + B P: vroegst mogelijke start l	1	6-11-2029	12-11-2029																			
Amsterdam UMC-gebied																						
AUMC, RDC, Research en Diagnostiek Centrum en Atrium:	131	9-5-2022*	8-11-2024																			
AUMC, tijdelijke CCA Zuidas: slopen, indicatief	16	18-8-2025*	5-12-2025																			

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2021				2022				2023				2024				2025		
				Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Gershwin																						
Groen																						
Mahlerplein Zuid: herinrichting t/m beplanting	26	7-12-2020*	4-6-2021																			
Gershwin, cluster I, Zuidschans																						
Gershwin, cluster I, kavel 1B, The George: bouw woningen	71	22-10-201€	28-8-2020 A																			
Gershwin, cluster I: inrichting openbare ruimte en bouw kad	8	31-8-2020 A	23-10-2020																			
Gershwin, cluster I, kavel 1B: verbreden Boelegrecht	10	26-10-2020	31-12-2020																			
Ravel																						
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley																						
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw woningen en kantoren	79	4-2-2019 A	15-6-2021																			
Ravel, Valley: aanleg maaiveld	13	17-3-2021	15-6-2021																			
Ravel, Beethovenstraat, oostzijde: werkzaamheden fietspad	157	1-1-2018 A	31-12-2020																			
Ravel, sportpark AFC																						
AFC, clubhuis: bouw tot inhuizing	60	2-9-2019 A	18-9-2020 A																			
AFC, clubhuis: inhuizing	9	21-9-2020 A	25-12-2020																			
AFC, toegangsweg vanaf Vivaldistraat: uitvoering	9	21-9-2020 A	23-10-2020																			
AFC, oud clubhuis: sloop	9	4-1-2021	5-3-2021																			
AFC, velden E, F: sloop en verwijderen	15	8-6-2020 A	10-7-2020 A																			
AFC, kademuur: aanleggen	13	7-4-2021	6-7-2021																			
AFC, veld 5: aanleggen	12	7-7-2021	28-9-2021																			
AFC, veld D: sloop en verwijderen	4	29-9-2021	26-10-2021																			
Ravel, infrastructuur en openbare ruimte																						
Ravellaan: ondergrondse infrastructuur fase 1: uitvoering	26	4-1-2021	2-7-2021																			
Ravellaan, ondergrondse infrastructuur fase 2: uitvoering	26	5-7-2021	31-12-2021																			
Ravellaan, bovengronds en indicatief aanleg gracht: uitvoer	52	3-1-2022	30-12-2022																			
Ravellaan, bovengronds: afrondende werkzaamheden	12	2-1-2023	24-3-2023																			
Ravellaan, parkeerbakken: uitvoering, indicatief	78	26-6-2024	23-12-2025																			
Ravel, tijdelijke functies																						
Studentenhuisvesting: einde gebruik, na 12 jaar+10 mnd	0	1-4-2027*																				
Tijdelijke school IKC: einde gebruik	0	1-5-2024*																				
Tijdelijke school IKC: sloop	8	1-5-2024	25-6-2024																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1 (INDICATIEF)																						
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1: verwijderen K&L en bouwrijp	42	3-1-2022	21-10-2022																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel A, woningen: bouw	78	6-3-2023	30-8-2024																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B1, school: bouw	78	28-11-2022	24-5-2024																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, huidige school: sloop	8	22-7-2024	13-9-2024																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B2, soc woningen, KD	78	23-1-2023	19-7-2024																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel C, woningen: bouw	78	28-2-2025	27-8-2026																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavels D, E, F (INDICATIEF)																						
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavels D, E, F: bouw woning	124	4-2-2028	20-6-2030																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H (INDICATIEF)																						
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H: bouw, indicatief	124	24-3-2031	5-8-2033																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J (INDICATIEF)																						
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, tijdelijke studentenhuisvesting	26	1-4-2027	29-9-2027																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: bouwrijp maken	26	7-11-2033	5-5-2034																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: bouw, indicatief	78	8-5-2034	2-11-2035																			
Vivaldi																						
Vivaldi, Breevast-kavel																						
Vivaldi, Vivaldistraat: sloop oud gemaa	16	1-7-2020 A	21-8-2020 A																			
Vivaldi, Vivaldistraat en Strozilaan: verwijderen parkeerplek	12	3-5-2021*	23-7-2021																			
Vivaldi, Vivaldistraat en Strozilaan: omleggen K&L	20	29-8-2022	13-1-2023																			
Breevast-kavel, woningen: bouw t/m oplevering	125	16-1-2023	6-6-2025																			
Breevast-kavel: definitieve inrichting openbare ruimte	14	3-3-2025	6-6-2025																			
Breevast-kavel, Boelegrecht: aanleg, indicatief	20	9-6-2025	24-10-2025																			
Vivaldi, Hotel van der Valk, kavel 14																						
A10-zone, kavel 14, Hotel vd Valk: inbouw t/m in gebruik en	26	2-12-2019 A	3-7-2020 A																			
Vivaldi, EMA, kavel 12																						
A10-zone, kavel 12, EMA, draaiplateau: bouw	13	16-12-201€	18-12-2020																			
Vivaldi, gebiedsontwikkeling, kavel 13																						
A10-zone, kavel 13, bouwrijp maken en K&L verwijderen	14	18-9-2023	22-12-2023																			
A10-zone, kavel 13: nieuwbouw kantoor incl maaiveld + par	104	8-4-2024	3-4-2026																			
Vivaldi, gebiedsontwikkeling, NSI																						
A10-zone, kavel NSI, parkeerkelder: sloop	8	6-6-2022	29-7-2022																			
A10-zone, kavel NSI, bouw parkeergarage en kantoorgebou	88	1-8-2022	5-4-2024																			
Vivaldi, infrastructuur en openbare ruimte																						
Vivaldi, nabij Breevast-kavel: onttrekken 73 parkeerplekker	4	17-4-2023*	12-5-2023																			
Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting, tegelijk met o	13	10-3-2025	6-6-2025																			
Zuidasdok																						
Zuidasdok, voorbereidende werkzaamheden door Zuidplus																						
Uitvoering																						
Afronden werkzaamheden trein/metro, buitendienststelling	0	2-4-2021*																				
Afronden werkzaamheden trein/metro, buitendienststelling	0	20-8-2021*																				
Afronden werkzaamheden trein/metro, buitendienststelling, i	0	3-12-2021*																				
Zuidasdok, uitvoering																						
Zuidasdok, bandbreedtes van mijlpalen																						
Zuidasdok, start uitvoering 1e deelproject	0	4-7-2022*																				
Zuidasdok, laatste deelproject gereed	261	5-1-2032*	31-12-2036																			
Zuidas: omgeving																						
Programma's																						
Projecten Hoofdnet Zuidas 2017-2020, vzw niet in deelgebieden																						
Amstelveenlijn, testfase (Amstelveen)	40	30-3-2020 A	31-12-2020																			
Amstelveenlijn, afronding en ingebruik (Amstelveen)	12	1-1-2021	25-3-2021																			
Wielingenstraat, groot onderhoud (V&OR)	104	4-1-2021*	30-12-2022																			
Buitenveldertseleen, groot onderhoud (V&OR)	104	4-1-2021*	30-12-2022																			
Stadionplein, bogen Amstelveenseweg, spoorvervang (N)	39	6-4-2020 A	1-1-2021																			
Zijligging Amstelveenseweg nabij A10, spoorvervang (M)	39	6-4-2020 A	1-1-2021																			
Amstelveenseweg - De Boelelaan, spoorvervang (MET)	39	6-4-2020 A	1-1-2021																			
Omgeving																						
Werken derden																						
Buitenveldertseln, ten Z v De Boeleln, groot onderhoud (V&O	31	1-4-2022*	1-11-2022																			
Uitbreiding Noord.uitbreiding station RAI, openbare ruimte																						
Station RAI, verwijderen tijdelijke fietsrekken	2	9-3-2020 A	3-4-2020 A																			
Station RAI, definitief maaiveld rondom noordelijke uitbreidin	5	20-7-2020 A	21-8-2020 A																			