

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2021				2022				2023				2024				2025			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Zuidas Programma's</b>																							
<b>Bereikbaarheid, Infrastructuur &amp; Verkeer</b>																							
<b>Zuidas Hoofdinfrastructuur</b>																							
Quick wins Fiets: Amstelveenseweg/Boelelaan, zuidelijke on	4	2-11-2020 A	27-11-2020 A																				
Quick wins Fiets: Parnassusweg/Boelelaan, fietsoversteek:	4	2-11-2020 A	27-11-2020 A																				
Quick wins Fiets: 3 fietsoverstekten Olympiaplein, Stadionw	4	1-2-2021*	26-2-2021																				
Quick wins Fiets: Europaplein/Rooseveltlaan, fietsoversteeg	4	1-2-2021*	26-2-2021																				
Quick wins Fiets: Europaplein/Kennedylaan, fietsoversteek:	4	1-2-2021*	26-2-2021																				
Quick wins Fiets: Wielingenstraat, fietsoversteek: uitvoering	4	21-12-2020	15-1-2021																				
Kruising Mahlerlaan-Parnassusweg: uitvoering tijdelijke kru	3	12-10-2020	30-10-2020 A																				
Kruising Ravellaan-Beethovenstraat: uitvoering	16	14-12-2020	11-6-2021																				
De Boelelaan Midden: uitvoering	78	20-3-2023	13-9-2024	indicatief, hierna herplant bomen																			
<b>Programma's</b>																							
<b>Groen, omgeving Gershwin</b>																							
Mahlerplein Zuid: herinrichting t/m beplanting	26	11-1-2021*	9-7-2021																				
<b>Groen, omgeving RAI</b>																							
Europaplein Oost, herinrichting groene verblijfsplek: verleg	6	20-9-2021	29-10-2021	tenkap in okt 2021																			
Europaplein Oost, herinrichting groene verblijfsplek: uitvoer	25	20-9-2021	11-3-2022																				
<b>Zuidas Deelgebieden</b>																							
<b>Verdi</b>																							
<b>Verdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkeling</b>																							
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, transformatie sloop/bouw kar	128	1-4-2020 A	16-9-2022																				
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, transformatie gebouw 100, b	76	29-4-2030	10-10-2031																				
<b>Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad noordzijde, gel</b>																							
IJsbaanpad: tijdelijke inrichting	26	11-4-2022	7-10-2022																				
Piet Kranenbergpad: tijdelijke inrichting	26	9-5-2022	4-11-2022																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 1: sloop en bouwrijp maken	13	14-11-2022	10-2-2023																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 1: nieuwbouw kantoor t/m opl	128	13-2-2023	25-7-2025																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 2A: sloop en bouwrijp maken	13	20-10-2025*	16-1-2026																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 2A school+ soc won: nieuwb	129	29-4-2030	15-10-2032																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 2B: sloop en bouwrijp maken	13	21-7-2025*	17-10-2025																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 2B: nieuwbouw t/m oplevering	129	29-4-2030	15-10-2032																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 3: sloop en bouwrijp maken	13	28-1-2030*	26-4-2030																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 3: nieuwbouw t/m oplevering	115	13-6-2033	24-8-2035																				
<b>Verdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkeling</b>																							
Infinity: uitbreiden kantoor, bestaande erfpacht: bouw	78	2-1-2023	28-6-2024																				
<b>Verdi, deelplan 2, lokatie Sporthallen Zuid, gebiedsontwikkeling, indicatief</b>																							
NO, Sporthallen Zuid, verplaatsing/stapeling: (gedeeltelijke)	26	9-10-2023*	5-4-2024																				
NO, Sporthallen Zuid, verplaatsing/stapeling: vroegste uitvo	130	8-4-2024	2-10-2026																				
NO, Sporthallen Zuid, tijdelijke hallen: demonteren, sloop	13	5-10-2026	1-1-2027																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, fase 1: functievrij/bouw	26	6-4-2026*	2-10-2026																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, fase 1, kavels 1-5: bou	104	5-10-2026	29-9-2028																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavel 6: functievrij/bou	13	2-7-2030*	30-9-2030																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavel 6: bouw incl maa	104	1-10-2030	27-9-2032																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, school, kavel 7: functievrij/bouwr	13	3-7-2028*	29-9-2028																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, school, kavel 7: bouw incl maaive	104	2-10-2028	27-9-2030																				
<b>Verdi, deelplan 3, gebiedsontwikkeling, indicatief</b>																							
Pompstation Amstelveenseweg: sloop en bouwrijp maken, i	33	12-3-2027*	28-10-2027																				
Pompstation Amstelveenseweg: wijziging erfpacht, woningb	104	29-10-2027	25-10-2029																				
Meerparc-terrein, transformatie-sloop en woningbouw, indic	128	23-9-2026	6-3-2029																				
<b>Verdi, deelplan 4, gebiedsontwikkeling, indicatief</b>																							
ZW, Bedrijventerrein: uitvoering, indicatief	130	29-6-2027	24-12-2029																				
ZW, Jachthavengebied: uitvoering, indicatief	130	29-6-2027	24-12-2029																				
<b>Fred Roeskestraat</b>																							
<b>Fred Roeskestraat, gebiedsontwikkeling</b>																							
Roeskestraat, kavel III, British School: sloop	12	15-11-2021	4-2-2022																				
Roeskestraat, kavel III, British School: bouwrijp maken	8	1-8-2022*	23-9-2022																				
Roeskestraat, kavel III: bouw sociale woningen tot inhuizing	65	26-9-2022	22-12-2023																				
Roeskestraat, groene oever, uitvoering maaiveld fase 1	20	9-5-2022	23-9-2022																				
Roeskestraat, groene oever, uitvoering maaiveld fase 2	13	25-12-2023	22-3-2024																				
Omgeving Roeskestraat, Forum-gebouw, Edge Stadium: v	52	16-11-2020	12-11-2021																				
<b>Parnas (Rechtbank)</b>																							
<b>Parnas, nieuwbouw rechtbank en openbare ruimte</b>																							
Parnas, nieuwbouw rechtbank (NACH): nieuwbouw kantoor	161	2-10-2017 A	13-11-2020 A																				
Parnas, nieuwbouw rechtbank: inrichting t/m ingebruikname	14	16-11-2020	4-3-2021																				
Parnas, nieuwbouw rechtbank openbare ruimte + Westflank	29	8-6-2020 A	16-4-2021																				
Parnassusweg, oversteek voetgangers: uitvoering (olv PG)	13	1-3-2021*	28-5-2021																				
Parnassusweg, hellingbaan/brug: uitvoering	28	27-4-2020 A	9-10-2020 A																				
<b>Parnas, Rechtbank-kavel, monument C1</b>																							
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, monumentale gebouw: sloop	12	4-11-2022	26-1-2023																				
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, monumentale gebouw: verb	88	27-1-2023	3-10-2024																				
<b>Parnas, kavels C2 en C3, gebiedsontwikkeling</b>																							
Parnas, kavels C2/C3 lokatie tijdelijke rechtbank: demonte	108	29-4-2022	23-5-2024																				
Parnas, kavels C2/C3, lokatie tijdelijke rechtbank: bouwrijp	8	24-5-2024	18-7-2024																				
Parnas, kavels C2/C3: nieuwbouw incl maaiveld, indicatief	104	28-5-2025	25-5-2027																				
<b>Parnas, kavel F, lokatie tijdelijke garage</b>																							
Parnas, kavel F, tijdelijke parkeergarage: sloop en bouwrijp	8	30-6-2025*	22-8-2025																				
Parnas, kavel F, locatie tijd. parkeergarage, indicatief, vroeg	104	25-8-2025	20-8-2027																				
<b>Parnas, Westflank, lokatie Levvel, gebiedsontwikkeling</b>																							
Parnas, woningbouwlokatie: sloop en bouwrijp maken, indic	26	14-12-2026	11-6-2027																				
<b>Strawinsky</b>																							
<b>Strawinsky, 2Amsterdam</b>																							
2Amsterdam, parkeergarage: afbouw	52	28-10-2018	4-9-2020 A																				
2Amsterdam, zuidelijke toren: verbouw tot hotel	95	1-10-2018 A	3-12-2020 A																				
2Amsterdam, noordelijke toren: verbouw tot kantoor incl de	83	28-10-2018	25-6-2021																				
E. van Beijnumstraat, fase 2: uitvoering definitief maaiveld	36	21-9-2020 A	23-7-2021																				
<b>Strawinsky, WTC-uitbreiding</b>																							

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2021				2022				2023				2024				2025			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
WTC-uitbreiding kantooruimte: sloop toren D en bouw Tow	113	7-1-2019 A	1-7-2022																				
WTC-uitbreiding kantooruimte: maaiveldinrichting	13	22-8-2022	18-11-2022																				
WTC-uitbreiding, Oostplein; uitvoering	13	31-3-2021	28-6-2021																				
<b>Strawinskylaan</b>																							
Strawinskylaan talud oostzijde incl fietsroute: uitvoering (na	45	4-7-2022	12-5-2023																				
<b>Strawinskyhuis</b>																							
Strawinskyhuis: verbouw incl maaiveld rondom	65	26-7-2021*	21-10-2022																				
Strawinskyhuis: maaiveld bij Pr Irenestraat t/m Freshfields	13	24-10-2022	20-1-2023																				
<b>AICS-kavel</b>																							
AICS-kavel, schoolgebouw: sloop	17	3-1-2022*	29-4-2022																				
AICS-kavel: verbouwing	65	2-5-2022	1-8-2023																				
Prinses Irenestraat, maaiveld : uitvoering	13	3-5-2023	1-8-2023																				
Prinses Irenestraat: aanleg kabels en leidingen	26	3-5-2023	31-10-2023																				
<b>Beethoven</b>																							
<b>Beethoven, fase 2</b>																							
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: dempen water	8	28-9-2020 A	20-11-2020 A																				
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: bomenkap, aanleg bouwweg, V	38	12-11-2020 C	4-8-2021																				
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: aanpassen kruispunt Beethove	1	12-4-2021*	16-4-2021																				
<b>Beethoven, kavels 6 &amp; 7, gebiedsontwikkeling</b>																							
Beethoven, kavels 6 & 7: bouw parkeergarage	52	6-6-2022	2-6-2023																				
Beethoven, kavels 6 & 7: ruwbouw, afbouw t/m oplevering	78	5-6-2023	29-11-2024																				
Beethoven, kavels 6 & 7: maaiveldinrichting	13	2-12-2024	28-2-2025																				
<b>Beethoven, kavel 2, gebiedsontwikkeling</b>																							
Beethoven, kavel 2: ruwbouw, afbouw t/m oplevering incl m	104	1-1-2024	29-12-2025																				
<b>Beethoven, herinrichting Beatrixpark</b>																							
Beethoven, Beatrixpark, herinrichting rest incl bruggen, fiets	52	30-12-2025	28-12-2026																				
<b>Beethoven, Convict &amp; Kapel</b>																							
Beethoven, Convict + Kapel, renovatie: bouwrijp maken	4	15-7-2021	11-8-2021																				
Beethoven, Convict + Kapel, renovatie: uitvoering incl maaiv	52	9-12-2021	7-12-2022																				
<b>RAI</b>																							
<b>RAI, ontwikkeling</b>																							
Herinrichting Wielingenstraat, vernieuwen wekdek door V&C	31	29-8-2022*	31-3-2023																				
<b>RAI, omgeving</b>																							
Herinrichting Boerenwetering: K&L-werk en maaiveld, uitvoer	25	8-11-2021	29-4-2022																				
<b>Kop Zuidas</b>																							
<b>Kop Zuidas, kavel C2, Terrace Tower, Suitsupply</b>																							
Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: nieuwbouw	91	19-3-2018 A	7-10-2020 A																				
Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: afbouw t/m	12	8-10-2020 A	1-1-2021																				
<b>Kop Zuidas, Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2</b>																							
Kop Zuidas, kavel C2, Suitsupply, maaiveld deel 2/3, Gelre-	15	22-10-2020 C	7-5-2021																				
Kop Zuidas, nabij kavel C2, extra linksafer: uitvoering	14	21-6-2021*	24-9-2021																				
Kop Zuidas, Hogelandplein, fase 1: aanleg	26	5-4-2021	1-10-2021																				
Kop Zuidas, Hogelandplein, fase 2: maaiveldinrichting	20	4-10-2021	18-2-2022																				
Kop Zuidas, Rozenpad, verlagen fietspad: uitvoering	15	23-1-2023*	5-5-2023																				
<b>Kop Zuidas, kavel J, A10-strook fase 1</b>																							
Kop Zuidas, J, CrossOver, A10-strook, 1e fase: bouw incl r	124	11-1-2021	26-5-2023																				
Kop Zuidas, kavel J, voorplein: aanleg	13	13-2-2023	15-5-2023																				
<b>Tijdelijke initiatieven</b>																							
Oldschool: sloop tbv bouwrijp maken kavels K en L2	20	25-10-2021	11-3-2022																				
<b>Kop Zuidas, kavel K, A10-strook, fase 2</b>																							
Kop Zuidas, kavel K, A10-strook 2e fase: bouwrijp maken	8	3-7-2023*	25-8-2023																				
Kop Zuidas, K, A10-strook, 2e fase, kantoren: bouw +maaiv	104	28-8-2023	22-8-2025																				
Kop Zuidas, rondom kavel K, oeverpark, aanleg	13	25-8-2025	21-11-2025																				
<b>Kop Zuidas, kavel L1, woongebouw (COD)</b>																							
Kop Zuidas, kavel L1, woningen: bouw incl maaiveld	78	1-3-2021	26-8-2022																				
Kop Zuidas, rondom kavel L1, oeverpark, aanleg	13	30-5-2022	26-8-2022																				
<b>Kop Zuidas, kavel L2, woningbouw driehoek (overig)</b>																							
Kop Zuidas, kavel L2, A10-strook 2e fase: bouwrijp maken	8	5-2-2024*	29-3-2024																				
Kop Zuidas, kavel L2, A10-strook 2e fase, woningen: bouw	104	10-3-2025	5-3-2027																				
Kop Zuidas, rondom kavel L2, oeverpark, aanleg	13	7-12-2026	5-3-2027																				
Kop Zuidas, oeverpark: bomenkap en aanleg diepriool	5	25-1-2021*	26-2-2021																				
Kop Zuidas, Kleine Weteringpark, aanleg	26	19-4-2027	15-10-2027																				
<b>Kenniskwartier</b>																							
<b>Kenniskwartier, herprofilering infrastructuur</b>																							
Parnassusweg/Buitenveldertselaan, 21, inrichten kruising e	26	7-7-2025*	2-1-2026																				
<b>Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2A, the Puls</b>																							
Noordstrook, blaashal, periode tijdelijke sporthal Blaashal	0	1-1-2021*																					
Noordstrook, kavels oostelijk ontwikkelveld: bouwrijp maken	13	12-7-2021	8-10-2021																				
Noordstrook, kavel 2A incl garage, de Puls, woningen/kantc	187	11-10-2021	12-5-2025																				
Noordstrook, kavel 2A: aanleg binnentuin en maaiveld	13	1-4-2025	30-6-2025																				
<b>Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2D, de Key</b>																							
Noordstrook, kavel 2D: bouwrijp maken alle kavels OOV	13	12-7-2021	8-10-2021																				
Noordstrook, kavel 2D: bouw sociale woningen, indicatief	105	1-3-2022	29-2-2024																				
<b>Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2i, OBA Next</b>																							
Noordstrook, kavel 2i: bouwrijp maken	4	1-11-2022*	28-11-2022																				
Noordstrook, kavel 2i, OBA Next: bouw tot inhuizing	161	2-1-2024	29-1-2027																				
Noordstrook, kavel 2i, OBA Next: inbouw, inhuizing t/m ople	16	1-2-2027	21-5-2027																				
Noordstrook, kavel 2i: realisatie diagonaal	17	26-10-2026	19-2-2027																				
<b>Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2B, C, E, INDICATIEF</b>																							
Noordstrook, kavel 2E: bouw woningen, indicatief	78	4-11-2024	1-5-2026																				
Noordstrook, kavels 2D+E: aanleg binnentuin en maaiveld	13	4-5-2026	31-7-2026																				
Noordstrook, kavel 2B: bouw sociale woningen, indicatief	78	1-1-2025	30-6-2026																				
Noordstrook, kavel 2C: bouw, indicatief	78	29-1-2027	27-7-2028																				
Noordstrook, kavels 2B+C: aanleg binnentuin/maaiveld	13	21-1-2028	21-4-2028																				
<b>Kenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, INDICATIEF</b>																							

