

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2022				2023				2024				2025				2026			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Zuidas Programma's																							
Bereikbaarheid, Infrastructuur & Verkeer																							
Zuidas Hoofdinfrastructuur																							
Kruising Mahlerlaan-Parnassusweg: uitvoering tijdelijke kru	14	12-9-2022	15-12-2022																				
Kruising Ravellaan-Beethovenstraat: uitvoering	0	22-11-2021	14-1-2022																				
Programma's																							
Groen, omgeving RAI																							
Europaplein Oost, herinrichting groene verblijfsplek: verleg	5	15-11-2021	17-12-2021 A																				
Europaplein Oost, herinrichting groene verblijfsplek: uitvoer	21	10-1-2022*	3-6-2022																				
Zuidas Deelgebieden																							
Verdi																							
Verdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkeling																							
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, 200, 300, transformatie sloop	128	1-4-2020 A	16-9-2022																				
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, gebouw 100, transformatie w	78	13-3-2023	6-9-2024																				
Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad noordzijde, geb																							
Piet Kranenbergpad (kavel 1) : tijdelijke inrichting	26	15-7-2024	10-1-2025																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 1: sloop en bouwrijp maken	13	13-1-2025	11-4-2025																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 1, kantoor: nieuwbouw t/m op	130	2-2-2026	28-7-2028																				
IJsbaanpad, nabij 4: tijdelijke inrichting	26	10-2-2025	8-8-2025																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 4: sloop en bouwrijp maken	13	8-9-2025	5-12-2025																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 4 school+ soc won: nieuwbou	104	8-12-2025	3-12-2027																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 4, school: ingebruikname t/m	24	6-12-2027	19-5-2028																				
IJsbaanpad, nabij 2: tijdelijke inrichting	26	15-3-2027	10-9-2027																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 2: sloop en bouwrijp maken	13	11-10-2027	7-1-2028																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 2: nieuwbouw t/m oplevering i	128	10-1-2028	21-6-2030																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 3: sloop en bouwrijp maken, i	13	28-1-2030*	26-4-2030																				
IJsbaanpad noordzone, kavel 3: nieuwbouw t/m oplevering i	115	29-4-2030	9-7-2032																				
Verdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkeling																							
Infinity: uitbreiden kantoor, bestaande erfpacht: bouw	104	5-2-2024	30-1-2026																				
Verdi, deelplan 2, lokatie Sporthallen Zuid, gebiedsontwikkeling, indicatief																							
NO, Sporthallen Zuid, tijdelijke hallen: bouwrijp maken en t	37	10-11-2025	24-7-2026																				
NO, Sporthallen Zuid: gedeeltelijke sloop (hal 1 en hal 2)	26	27-7-2026	22-1-2027																				
NO, Sporthallen Zuid, verplaatsing/stapeling: vroegste uitvo	140	25-1-2027	28-9-2029																				
NO, Sporthallen Zuid, tijdelijke hallen: demonteren, sloop	13	1-10-2029	28-12-2029																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavels 1-5: functievrij/t	12	7-1-2030	29-3-2030																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavels 1-5: bouw incl n	104	1-4-2030	26-3-2032																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavel 6: functievrij/bou	13	26-12-2033	24-3-2034																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavel 6: bouw incl maa	104	27-3-2034	21-3-2036																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, school, kavel 7: functievrij/bouwri	12	22-12-2031	15-3-2032																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, school, kavel 7: bouw incl maaive	104	29-3-2032	24-3-2034																				
Verdi, Jachthavengebied, gebiedsontwikkeling, indicatief																							
Jachthavengebied: uitvoering, indicatief	130	27-4-2026	20-10-2028																				
Verdi, ZO-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatief																							
Pompstation Amstelveenseweg: sloop en bouwrijp maken, i	33	14-2-2028	29-9-2028																				
Pompstation Amstelveenseweg: wijziging erfpacht, woningb	104	2-10-2028	27-9-2030																				
Meerparc-terrein, transformatie-sloop en woningbouw, indic	128	1-1-2024	12-6-2026																				
Fred Roeskestraat																							
Fred Roeskestraat, gebiedsontwikkeling																							
Roeskestraat, kavel III, British School: sloop Br School	12	14-2-2022*	6-5-2022																				
Roeskestraat, kavel III, British School: bouwrijp maken	8	17-7-2023	8-9-2023																				
Roeskestraat, kavel III: bouw sociale woningen tot steigervrij	78	11-9-2023	7-3-2025																				
Roeskestraat, kavel III, British School: inrichting en inhuizing	12	10-3-2025	30-5-2025																				
Roeskestraat, groene oever, uitvoering maaiveld fase 1	20	1-7-2024	15-11-2024																				
Roeskestraat, groene oever, uitvoering maaiveld fase 2	13	13-1-2025	11-4-2025																				
Omgeving Roeskestraat, Forum-gebouw, Edge Stadium: ve	52	16-11-2020	30-12-2022																				
Parnas (Rechtbank)																							
Parnas, Rechtbank-kavel, monument C1, MCA																							
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA, monumentale gebouw	12	24-8-2022	15-11-2022																				
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA, monumentale gebouw	88	16-11-2022	23-7-2024																				
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA, monumentale gebouw	13	24-4-2024	23-7-2024																				
Parnas, kavels C2 en C3, gebiedsontwikkeling																							
Parnas, kavels C2/C3 lokatie tijdelijke rechtbank : demonte	36	2-7-2021 A	29-4-2022																				
Parnas, kavels C2/C3, lokatie tijdelijke rechtbank: bouwrijp	7	25-12-2023	9-2-2024																				
Parnas, kavels C2/C3: nieuwbouw incl maaiveld, indicatief	104	12-2-2024	6-2-2026																				
Parnas, kavel F, lokatie tijdelijke garage																							
Parnas, kavel F, tijdelijke vestiging sporthallen Zuid: bouwri	13	10-6-2024	6-9-2024																				
Parnas, kavel F, tijdelijke vestiging sporthallen Zuid: bouw,	13	9-9-2024	6-12-2024																				
Strawinsky																							
Strawinsky, 2Amsterdam																							
2Amsterdam, noordelijke toren: verbouw tot kantoor incl me	83	28-10-201€	1-10-2021 A																				
E. van Beijnumstraat, fase 2: uitvoering definitief maaiveld	35	21-9-2020 A	1-10-2021 A																				
Strawinsky, WTC-uitbreiding, Tower ten																							
Tower Ten, WTC-uitbreiding kantooruimte: sloop toren D ei	113	7-1-2019 A	30-9-2022																				
Tower Ten, WTC-uitbreiding kantooruimte, fase 1: maaivek	13	2-5-2022	1-8-2022																				
Tower Ten, WTC-uitbreiding kantooruimte, fase 2: maaivek	12	1-8-2022	21-10-2022																				
Strawinskylaan																							
Strawinskylaan talud oostzijde: aanpassen	45	16-1-2023	24-11-2023																				
Strawinskylaan talud Strawinskyhuis: herstelwerkzaamhed	45	23-1-2023	1-12-2023																				
Strawinsky, Strawinskyhuis																							
Strawinskyhuis: interne verbouw	75	9-8-2021 A	13-1-2023																				
Strawinskyhuis: maaiveld rondom en nabij Thomaskerk	13	17-10-2022	13-1-2023																				
Strawinsky, AICS-kavel																							
AICS-kavel, schoolgebouw: sloop	29	3-1-2022*	22-7-2022																				
AICS-kavel: verbouwing	65	25-7-2022	24-10-2023																				
AICS-maaiveld: inrichting rondom en aanleg sportveld	13	26-7-2023	24-10-2023																				
Beethoven																							
Beethoven, fase 2, bouwrijp maken																							

