

| Activiteit | Duur in wk | Start | Gereed | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|--|------------|--------------|------------|---|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Zuidas Programma's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bereikbaarheid, Infrastructuur & Verkeer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuidas Hoofdinfrastructuur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kruising Mahlerlaan-Parnassusweg: uitvoering tijdelijke kru | 14 | 6-1-2023 | 12-4-2023 | incl functievrijmaken, in afstemming met uitvoering De Boeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kruising Ravellaan-Beethovenstraat: uitvoering | 0 | 22-11-2021 | 15-4-2022 | olv Projectgroep Ravel, irt oplevering Valley | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Groen, omgeving RAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Europaplein Oost, herinrichting groene verblijfsplek: uitvoer | 21 | 10-1-2022 A | 3-6-2022 | plaatsen kunstwerk: feb t/m apr 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuidas Deelgebieden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO-kwadrant, lokatie Tripolis, 200, 300, transformatie sloop | 128 | 1-4-2020 A | 16-9-2022 | 200 + 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO-kwadrant, lokatie Tripolis, gebouw 100, transformatie w | 78 | 23-1-2023 | 19-7-2024 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, P. Kranenbergpad en kavels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piet Kranenbergpad (kavel 1) : tijdelijke inrichting | 26 | 17-7-2023 | 12-1-2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ijsbaanpad noordzone, kavel 1: sloop en bouwrijp maken | 13 | 15-1-2024 | 12-4-2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ijsbaanpad noordzone, kavel 1, kantoor: nieuwbouw t/m op | 130 | 15-4-2024 | 9-10-2026 | incl maaiveld | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ijsbaanpad noordzone, kavel 2: sloop en bouwrijp maken | 13 | 1-1-2024* | 29-3-2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ijsbaanpad noordzone, kavel 2: nieuwbouw t/m oplevering | 120 | 15-4-2024 | 31-7-2026 | incl maaiveld | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, Ijsbaanpad Noordzijde, kav | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ijsbaanpad noordzone, kavel 3: sloop en bouwrijp maken | 13 | 10-6-2030* | 6-9-2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ijsbaanpad noordzone, kavel 3: nieuwbouw t/m oplevering | 128 | 9-9-2030 | 18-2-2033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ijsbaanpad noordzone, kavel 4: sloop en bouwrijp maken | 4 | 10-6-2025 | 7-7-2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ijsbaanpad noordzone, kavel 4 school+ soc won: nieuwbou | 80 | 8-7-2025 | 18-1-2027 | incl maaiveld | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ijsbaanpad noordzone, kavel 4. school: ingebruikname t/m | 24 | 19-1-2027 | 5-7-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infinity: uitbreiden kantoor, bestaande erfpacht: bouw | 104 | 12-2-2024 | 6-2-2026 | indicatief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdi, deelplan 2, lokatie Sporthallen Zuid, gebiedsontwikkeling, indicatief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO, Sporthallen Zuid, tijdelijke hallen: bouwrijp maken, bou | 37 | 10-11-2025 | 24-7-2026 | indicatief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO, Sporthallen Zuid: gedeeltelijke sloop (hal 1 en hal 2) | 26 | 27-7-2026 | 22-1-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO, Sporthallen Zuid, verplaatsing/stapeling: bouw incl maa | 140 | 25-1-2027 | 28-9-2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO, Sporthallen Zuid, tijdelijke hallen: demonteren, sloop | 13 | 1-10-2029 | 28-12-2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavels 1-5: functievrij/t | 12 | 7-1-2030 | 29-3-2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavels 1-5: bouw incl n | 104 | 1-4-2030 | 26-3-2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavel 6: functievrij/bou | 13 | 26-12-2033 | 24-3-2034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavel 6: bouw incl maa | 104 | 27-3-2034 | 21-3-2036 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO, tpv Sporthallen Zuid, school, kavel 7: functievrij/bouwri | 12 | 22-12-2031 | 15-3-2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO, tpv Sporthallen Zuid, school, kavel 7: bouw incl maaive | 104 | 29-3-2032 | 24-3-2034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdi, Jachthavengebied, gebiedsontwikkeling, indicatief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jachthavengebied: uitvoering, indicatief | 130 | 15-6-2026 | 8-12-2028 | indicatief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdi, ZO-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pompstation Amstelveenseweg: sloop en bouwrijp maken, i | 33 | 4-9-2028 | 20-4-2029 | indicatief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pompstation Amstelveenseweg: wijziging erfpacht, woningb | 104 | 23-4-2029 | 18-4-2031 | indicatief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meerparc-terrein, transformatie-sloop en woningbouw, indic | 128 | 1-1-2024 | 12-6-2026 | indicatief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fred Roeskestraat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fred Roeskestraat, gebiedsontwikkeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roeskestraat, kavel III, British School: sloop Br School | 12 | 21-2-2022 A | 27-5-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roeskestraat, kavel III, British School: bouwrijp maken | 8 | 13-9-2023 | 7-11-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roeskestraat, kavel III: bouw sociale woningen tot steigervrij | 78 | 8-11-2023 | 6-5-2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roeskestraat, kavel III, British School: inrichting en inhuizing | 13 | 7-5-2025 | 1-8-2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omgeving Roeskestraat, Forum-gebouw, Edge Stadium: ve | 52 | 16-11-2020 C | 30-12-2022 | nabij Fred Roeskestraat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parnas (Rechtbank) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parnas, Rechtbank-kavel, monument C1, MCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA, monumentale gebouw | 38 | 25-8-2022 | 19-5-2023 | C1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA, monumentale gebouw | 12 | 22-5-2023 | 11-8-2023 | C1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA, monumentale gebouw | 88 | 14-8-2023 | 18-4-2025 | C1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA, monumentale gebouw | 13 | 20-1-2025 | 18-4-2025 | C1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parnas, kavels C2 en C3, gebiedsontwikkeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parnas, kavels C2/C3 lokatie tijdelijke rechtbank : demonte | 36 | 2-7-2021 A | 29-7-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parnas, kavels C2/C3, lokatie tijdelijke rechtbank: bouwrijp | 8 | 1-2-2024 | 27-3-2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parnas, kavels C2/C3: nieuwbouw incl maaiveld, indicatief | 104 | 28-3-2024 | 25-3-2026 | C2, C3, indicatief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parnas, kavels C2/C3: maaiveld, indicatief | 13 | 25-12-2025 | 25-3-2026 | C2, C3, indicatief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parnas, kavel F, tijdelijke vestiging sporthal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parnas, kavel F, tijdelijke vestiging sporthal: bouwrijp make | 13 | 17-11-2023 | 15-2-2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parnas, kavel F, tijdelijke vestiging sporthal: bouw t/m inhuiz | 15 | 16-2-2024 | 30-5-2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strawinsky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strawinsky, WTC-uitbreiding, Tower ten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tower Ten, WTC-uitbreiding kantooruimte: sloop toren D ei | 113 | 7-1-2019 A | 30-9-2022 | maaiveldinrichting ca 2 mnd later gereed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tower Ten, WTC-uitbreiding kantooruimte, fase 1: maaivek | 13 | 9-5-2022 | 8-8-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tower Ten, WTC-uitbreiding kantooruimte, fase 2: maaivek | 12 | 8-8-2022 | 28-10-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strawinskylaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strawinskylaan talud oostzijde: aanpassen | 45 | 16-1-2023 | 24-11-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strawinskylaan talud Strawinskyhuis: herstelwerkzaamhed | 45 | 16-1-2023 | 24-11-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strawinsky, maaiveldinrichting Prinses Irenestraat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prinses Irenestraat, maaiveld: inrichting | 52 | 1-2-2024 | 29-1-2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strawinsky, Strawinskyhuis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strawinskyhuis: interne verbouw | 75 | 9-8-2021 A | 13-1-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strawinskyhuis: maaiveld rondom en nabij Thomaskerk | 13 | 17-10-2022 | 13-1-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strawinsky, PI59 (vml AICS-kavel) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AICS-kavel, schoolgebouw: sloop, in pandig en buiten | 30 | 1-4-2022* | 28-10-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AICS-kavel, PI59: verbouwing | 65 | 31-10-2022 | 30-1-2024 | PI59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AICS-maaiveld: inrichting rondom en aanleg sportveld | 26 | 2-8-2023 | 30-1-2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, fase 2, bouwrijp maken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, kavels 2, 6 & 7: bouwrijp maken, slaan damwe | 8 | 22-8-2022* | 14-10-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beethoven, kavels 6 & 7: bouw parkeergarage | 52 | 17-10-2022 | 16-10-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

