

**Uitvoeringsplanning Zuidas,
4e kwartaal 2023
peildatum: 1 januari 2024**

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2024				2025				2026				2027				2028	
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J (INDICATIEF)																					
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, tijdelijke studentenhuysvesting:sloop	26	31-3-2027	28-9-2027																		
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J: bouwrijp maken	26	29-9-2027	28-3-2028																		
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavel I: bouw, indicatief, incl maaiveld/Vivaldistraat Zuid	78	22-3-2034	17-9-2035																		
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavel J: bouw, indicatief	78	22-3-2034	17-9-2035																		
Vivaldi																					
Vivaldi, Breevast-kavel, bouwrijp maken																					
Breevast-kavel: verleggen tracé Vivaldistraat Zuid incl K&L en groene lus	52	8-12-2025	4-12-2026																		
Breevast-kavel: woonrijp maken Strozilaan en Vivaldistraat Zuid incl straatwerk	47	15-2-2027	7-1-2028																		
Vivaldi, Breevast-kavel, gebiedsontwikkeling																					
Breevast-kavel, woningen: bouw t/m oplevering	124	10-1-2028	24-5-2030																		
Breevast-kavel: definitieve inrichting openbare ruimte	13	25-2-2030	24-5-2030																		
Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, kavel 12, EMA																					
A10-zone, kavel 12, EMA, draaiplateau: bouw	16	27-11-2023	15-3-2024	indicatief																	
Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, kavel 13																					
A10-zone, kavel 13, bouwrijp maken en K&L verwijderen	13	29-3-2027	25-6-2027																		
A10-zone, kavel 13: nieuwbouw kantoor incl maaiveld + parkeren EMA indicatief	156	28-6-2027	21-6-2030	indicatief																	
Vivaldi, infrastructuur en openbare ruimte																					
Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting Strozilaan, start na Breevast-woontoren	14	27-5-2030	30-8-2030																		
Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting Scarlattilaan, tegelijk met kavel 13 gereed	13	25-3-2030	21-6-2030																		
Vivaldi, Strozilaan, plaatsen plantenbakken	21	24-2-2025*	18-7-2025																		
Zuidasdok																					
Zuidasdok, uitvoering																					
Zuidasdok, uitvoering, planning met bandbreedten																					
Zuidasdok, start uitvoering 1e deelproject	0	9-9-2022 A																			
Zuidasdok, Knooppunt Nieuwe Meer gereed	0	31-12-2031*																			
Zuidasdok, afrit S108 omgeklapt	0	29-12-2028*																			
Zuidasdok, OVT1 uitvoering	122	11-7-2022 A	29-12-2028																		
Zuidasdok, Brittenpassage open	0	31-12-2027*																			
Zuidasdok, OVT2 uitvoering	0	31-12-2031*																			
Zuidasdok, Minervapassage gereed	0	31-12-2031																			
Zuidasdok, zuidelijke A10-tunnel gereed & open	0	31-12-2035*																			
Zuidasdok, tramhalte A. Schonberglaan open	0	29-12-2034*																			
Zuidasdok, noordelijke A10-tunnel gereed & open	0	31-12-2035*																			
Zuidasdok, busstation Eduard van Beinumstraat open	0	30-12-2033*																			
Zuidasdok, Knooppunt Amstel: gereed	0	31-12-2036*																			
Zuidasdok, OVT3 Zuid gereed	0	31-12-2036*																			
Zuidasdok, OVT3 Noord en Vivaldipassage gereed	0	31-12-2036*																			
Zuidas Omgeving																					
Projecten																					
Projecten Hoofdnet Zuidas, vzw niet in deelgebieden																					
De Boelelaan Midden: uitvoering, indicatief	78	13-1-2025	10-7-2026	indicatief																	
Omgevingsprojecten Zuidas & Zuidasdok																					
Pamassusweg, tijdelijke eindhalte Amsteltram, fase 1: uitvoering	3	25-6-2025	15-7-2025																		
Pamassusweg, tijdelijke eindhalte Amsteltram, fase 2: uitvoering + TGBN	1	16-7-2025	24-7-2025																		
Pamassusweg, tijdelijke eindhalte Amsteltram, fase 3: uitvoering	3	22-9-2025*	9-10-2025																		
Pamassusweg, tijdelijke eindhalte Amsteltram, fase 4: uitvoering + fase 5 TGBN oost rijbaan	5	2-1-2026*	3-2-2026																		
Omgeving																					
Omgevingsprojecten Zuidas & Zuidasdok																					
Rozenoordpad nabij Kop Zuidas, kavel K: verlagen fietspad en inrichten talud	20	20-11-2028*	6-4-2029																		

indicatief

indicatief

planning Ravel, met verkeersomleiding

planning R

indicatief

indicatief

oostzijde tramlijn

voetgangsoversteek nabij de Boog, aanpassen oversteek Mahlerlaan

idem

start na oplevering bouwterrein De Boog

nieuwe maaiveld rijweg, fiets & oversteek oostzijde peron