Gemeente Amsterdam

Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas

Info bij: Claudine Kranenburg
c.kranenburg@amsterdam.nl

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed
Zuidas Programma's			
Bereikbaarheid, Infrastructuur & Verkeer			
Zuidas Hoofdinfrastructuur			
Quick wins Fiets: Europaplein: uitvoering	4	1-1-2024	26-1-2024
Quick wins Fiets: Amstelveenseweg/Boelelaan: uitvoering	4	1-1-2024	26-1-2024
Quick wins Fiets: 3 fietsoversteken Olympiaplein, Stadionweg, Parnassusweg: uitvoering	4	1-1-2024	26-1-2024
Quick wins Fiets: Boelelaan/Buitenveldertselaan uitvoering	4	1-1-2024	26-1-2024
Zuidas Deelgebieden			
Verdi			
Verdi, deelplan 1, Tripolis, gebouw 100, gebiedsontwikkeling			
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, gebouw 100/2a, monument, bouw	52	2-4-2024	31-3-2025
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, gebouw 100/2b, verbouw woningen: bouw + maaiveld	78	2-4-2024	29-9-2025
Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad kavels 1, 2 en 3			
IJsbaanpad, bij kavel 1, tijdelijke inrichting tbv bouwlogistiek: uitvoering	26	4-3-2024	30-8-2024
IJsbaanpad noordzone, kavel 1: sloop en bouwrijp maken	13	30-9-2024	27-12-2024
IJsbaanpad noordzone, kavel 1, kantoor: nieuwbouw t/m oplevering	130	30-12-2024	25-6-2027
IJsbaanpad, bij kavel 2, tijdelijke inrichting tbv bouwlogistiek: uitvoering	13	29-7-2024	25-10-2024
IJsbaanpad noordzone, kavel 2: sloop en bouwrijp maken	13	25-11-2024	21-2-2025
IJsbaanpad noordzone, kavel 2: nieuwbouw t/m oplevering incl maaiveld	120	24-2-2025	11-6-2027
IJsbaanpad, bij kavel 3 tijdelijke inrichting tbv bouwlogistiek: uitvoering	26	12-11-2029*	10-5-2030
IJsbaanpad noordzone, kavel 3: sloop en bouwrijp maken	13	10-6-2030	6-9-2030
IJsbaanpad noordzone, kavel 3: nieuwbouw t/m oplevering incl maaiveld, op eigen grond	128	9-9-2030	18-2-2033
Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad, kavel 4			
IJsbaanpad, bij kavel 4 tijdelijke inrichting tbv bouwlogistiek: uitvoering	26	19-5-2027	16-11-2027
IJsbaanpad noordzone, kavel 4: bouwrijp maken	4	15-12-2027	11-1-2028
IJsbaanpad noordzone, kavel 4 school+ soc won: nieuwbouw tot oplevering, op te verwerver	80	12-1-2028	24-7-2029
IJsbaanpad noordzone, kavel 4. school: ingebruikname t/m oplevering + woonrijp mk	24	25-7-2029	8-1-2030
Verdi, deelplan 1, Aida, Infinity uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkeling			
Infinity: uitbreiden kantoor: bouw incl maaiveldinrichting	118	20-11-2025	23-2-2028
Verdi, Jachthavengebied, gebiedsontwikkeling, indicatief			
Jachthavengebied, kantoor, voorzieningen: bouw, indicatief	130	16-1-2030	13-7-2032
Verdi, ZO-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatief			
Pompstation Amstelveenseweg: sloop en bouwrijp maken, indicatief	33	21-5-2030	6-1-2031
Pompstation Amstelveenseweg: woningen+kantoor: bouw incl maaiveld, indicatief	104	7-1-2031	3-1-2033
Meerparc-terrein, sloop en transformatie tot woningbouw t/m oplevering	128	12-8-2024	22-1-2027
Fred Roeskestraat			
Fred Roeskestraat, gebiedsontwikkeling			
Roeskestraat, kavel III, British School: bouwrijp maken	8	24-2-2025*	18-4-2025
Roeskestraat, kavel III: bouw sociale woningen tot steigervrij	120	12-5-2025	27-8-2027
Roeskestraat, kavel III: woonrijp maken, inrichting en inhuizing	14	30-8-2027	3-12-2027
Parnas (Rechtbank)			
Parnas, Rechtbank-kavel C1, monumentale gebouw, MCA			
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: voorbereiding sloop en verbouw	34	2-1-2023 A	3-11-2023
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: sloopwerkzaamheden	69	6-11-2023	28-2-2025
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: verbouw tot inrichting	222	30-3-2026*	28-6-2030
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: inrichting, opening 1 jan 2029	33	1-7-2030	14-2-2031
Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: woonrijp maken	20	30-9-2030	14-2-2031
Parnas, kavels C2 en C3, gebiedsontwikkeling			
Parnas, kavels C2/C3, lokatie tijdelijke rechtbank: bouwrijp maken	8	17-8-2026	9-10-2026
Parnas, kavels C2/C3: nieuwbouw incl woonrijp maken, indicatief	104	13-10-2026	6-10-2028
Parnas, kavels C2/C3: woonrijp maken, indicatief	13	10-7-2028	6-10-2028
Parnas, kavel F, tijdelijke sporthal			
Parnas, kavel F, tijdelijke voorziening: bouwrijp maken, indicatief	13	2-9-2024	29-11-2024
Parnas, kavel F, tijdelijke voorziening bouw t/m inhuizing, in gebruik tot 17 jan 2031	16	2-12-2024	21-3-2025
Parnas, kavel F, tijdelijke skatelane: uitvoering indicatief	13	1-7-2024	27-9-2024
Strawinsky			
Strawinsky, Prinses Irenestraat, herinrichting			
Prinses Irenestraaat, maaiveldinrichting: uitvoering	100	30-9-2024	28-8-2026
Strawinsky, Strawinskyhuis			
Strawinskyhuis: interne verbouw t/m inhuizing	75	9-8-2021 A	29-2-2024
Strawinskyhuis: inrichten maaiveld Thomaskerk	6	3-11-2023	15-12-2023
Strawinskyhuis: inrichten maaiveld rondom	13	5-1-2024	4-4-2024
Strawinskylaan			
Strawinskylaan talud oostzijde: aanpassen	26	1-3-2024	29-8-2024
Strawinskylaan talud Strawinskyhuis: herstelwerkzaamheden	26	1-3-2024	29-8-2024
Strawinsky, Pl59 (vml AICS-kavel)			
Pl59: verbouwing tot inhuizing	65	19-12-2022	1-3-2024
Pl59: inhuizing	43	4-3-2024	31-12-2024
Pl59: tijdelijk maaiveld	13	1-1-2025	1-4-2025
Pl59: Dakpark & pocketpark: uitvoering door G&S en Zuidas	26	1-1-2025	1-7-2025
Strawinsky, WTC Amsterdam Toren A			
Strawinsky, WTC Toren A: bouwplaats inrichting/sloop	48	16-9-2025	17-8-2026
Strawinsky, WTC Toren A, verbouw	113	18-8-2026	16-10-2028
Beethoven			
Beethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkeling			
Beethoven, kavels 6 & 7, parkeergarage: bouw	52	15-1-2024*	10-1-2025
Beethoven, kavels 6 & 7, woningen: ruwbouw, afbouw t/m oplevering	97	13-1-2025	20-11-2026
Beethoven, kavels 6 & 7: woonrijp maken, deels tijdelijk	13	24-8-2026	20-11-2026
Beethoven, kavel 2, Habitat Royale, gebiedsontwikkeling			
Beethoven, kavel 2, woningen, voorzieningen: bouw	104	18-10-2024	19-10-2026
Beethoven, kavel 2: woonrijp maken, deels tijdelijk	13	20-7-2026	19-10-2026
Beethoven, herinrichting Beatrixpark			
Beethoven, Beatrixpark, herinrichting rest incl bruggen, fietsroute naar RAI, indicatief	52	27-9-2027	22-9-2028
Beethoven, Kapel & Convict, tijdelijke ontwikkeling			
Beethoven, Kapel & Convict: saneren	8	5-6-2023 A	28-7-2023 A
Beethoven, Kapel & Convict, opvang Oekraïnse vluchtelingen: uitvoering, in gebruik t/m 30 s	11	30-10-2023*	12-1-2024
RAI			



Grijs: vroegste balk
Blauw: voortgangsbalk
Geel: targetplanning: 2e kwartaal 2023,
peildatum 1 juli 2023

disclaimer: aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Uitvoeringsplanning Zuidas,
3e kwartaal 2023
peildatum: 1 oktober 2023

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed
RAI, omgeving			
Herinrichting Wielingenstraat, vernieuwen wekdek door V&OR: uitvoering	31	24-10-2022	19-9-2023 A
Kop Zuidas			
Kop Zuidas, Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2			
Kop Zuidas, Hogelandplein, fase 2: maaiveldinrichting	22	23-1-2023 A	11-8-2023 A
Kop Zuidas, kavel L1, woongebouw The Newton			
Kop Zuidas, kavel L1, woningen: bouw	132	1-11-2021 A	8-12-2023
Kop Zuidas, kavel L1, woonrijp maken	21	11-9-2023 A	8-12-2023
Kop Zuidas, kavel K			
Kop Zuidas, kavel K: verwijderen Japanse duizendknoop	13	30-10-2023*	26-1-2024
Kop Zuidas, kavel K: bouwrijp maken	20	24-8-2026*	8-1-2027
Kop Zuidas, kavel K, kantoren: bouw, indicatief	130	11-1-2027	6-7-2029
Kop Zuidas, kavel K: afbouw en woonrijp maken	13	9-4-2029	6-7-2029
Kop Zuidas, kavel L2, woningbouwdriehoek (overig)			
Kop Zuidas, kavel L2: bouwrijp maken	20	19-2-2029*	6-7-2029
Kop Zuidas, kavel L2, woningen: bouw incl maaiveld	130	9-7-2029	2-1-2032
Kop Zuidas, Kleine Weteringpark, aanleg	26	5-1-2032	2-7-2032
Kenniskwartier			
Kenniskwartier, herprofilering infrastructuur			
Parnassusweg/Buitenveldertselaan, 21, inrichten kruising en herprofilering	26	1-9-2025*	27-2-2026
Gustav Mahlerlaan, verkeersregime naar 30 km aanpassen	2	18-12-2023*	29-12-2023
Kenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2A, the Pulse			
Noordstrook, kavel 2A incl garage, the Pulse, woningen/kantoor: bouw	170	16-8-2021 A	14-6-2024
Noordstrook, kavel 2A, openbare ruimte binnenhof, tijdelijke OR + ontsluitingsweg: uitvoering	15	26-2-2024	10-6-2024
Noordstrook, kavel 2A, brug, fase 1 en 2: uitvoering	19	19-2-2024	28-6-2024
Kenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2D, Stepstone			
Noordstrook, kavel 2D: bouw sociale woningen incl tijdelijke openbare riumte	96	1-4-2022 A	29-12-2023
Kenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2B, DUWO			
Noordstrook, kavel 2B, woningen, voorzieningen: bouwrijp maken	6	20-1-2025*	28-2-2025
Noordstrook, kavel 2B: bouw studentenwoningen incl ruimte binnenhof en tijdelijke OR	69	3-3-2025	26-6-2026
Kenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2i			
Noordstrook, kavel 2I: onderzoek naar invulling	114	30-5-2022 A	1-1-2027
Kenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2C			
Noordstrook, kavel 2C: bouw, indicatief	78	2-6-2027	28-11-2028
Noordstrook, kavels 2C+D: aanleg binnenhof en OR	13	30-8-2028	28-11-2028
Noordstrook, aanleg gracht en kademuur	13	29-11-2028	27-2-2029
Kenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2E			
Noordstrook, kavel 2E: bouw woningen incl ruimte binnenhof, indicatief	78	2-4-2026	1-10-2027
Kenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, kavel 1			
Noordstrook, west. ontwikkelveld: kavel 1: nieuwbouw, indicatief	156	4-1-2028	1-1-2031
Kenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, kavel 2			
Noordstrook, west. ontwikkelveld, kavel 2, nieuwbouw, indicatief	105	2-1-2031	3-1-2033
Kenniskwartier. westelijk ontwikkelveld, kavel 3			
Noordstrook, west. ontwikkelveld, kavel 3, nieuwbouw, indicatief	78	4-1-2033	3-7-2034
Kenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, kavel 4			
Noordstrook, west. ontwikkelveld, kavel 4, nieuwbouw, indicatief	79	4-7-2034	4-1-2036
Kenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebied			
VU, Milieustraat (achter ACTA): uitvoering	8	6-11-2023	29-12-2023
VU, Campusplein, herinrichting: uitvoering fase 4	49	2-10-2023	6-9-2024
VU, Campusplein, herinrichting: uitvoering fase 6	26	9-9-2024	7-3-2025
VU, Hoofdgebouw VU, voorplein, herinrichting: uitvoering	34	2-12-2024	25-7-2025
Huidig W&N-gebouw: slopen 1e gedeelte	98	3-6-2024*	17-4-2026
Huidig W&N-gebouw: slopen 2e gedeelte incl kelder	84	20-4-2026	26-11-2027
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken VU-grond	26	29-11-2027	26-5-2028
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp mk gemeentegrond, aanleg kademuur, waterberging	26	29-11-2027	26-5-2028
SC Buitenveldert, aanleg nieuw sportpark, 4 velden + maaiveld	78	29-5-2028	23-11-2029
SC Buitenveldert, inbouw clubhuis en verhuizing	13	26-11-2029	26-2-2030
Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, Middenstrook			
VU, Schoolwerktuinenkavel, kavel 4.1, Onderzoeksgebouw: realisatie incl tijdelijke OR	126	1-5-2020 A	26-1-2024
VU, Schoolwerktuinenkavel, kavel 4.1, Gassendepot: realisatie	30	3-7-2023 A	26-1-2024
VU, Schoolwerktuinenkavel, kavel 4.2, Innovation Centre: bouw t/m ingebruikname + openb	93	27-1-2025*	6-11-2026
B P-tankstation: bouwrijp maken, indicatief	52	27-8-2029*	27-8-2030
Gasredeceerstation: sloop en bouwrijp maken	26	26-6-2028*	22-12-2028
Huidig SC Buitenveldert: sloop clubgebouw en bouwrijp maken	26	27-2-2030	28-8-2030
Vml terrein SC Buitenveldert + B P: bouw in fasen, indicatief	157	29-8-2030	29-8-2033
Kenniskwartier, Amsterdam UMC-gebied			
AUMC, RDC, Research en Diagnostiek Centrum en Atrium: bouw incl maaiveld	109	1-9-2022 A	1-10-2024
AUMC, RDC, Research en Diagnostiek Centrum en Atrium: inhuizing incl CCA en Patholog	30	2-10-2024	29-4-2025
AUMC, Pathologiegebouw: sloop na inhuizing in RDC	35	30-4-2025	31-12-2025
AUMC, tijdelijke CCA Zuidas: slopen na inhuizing, indicatief	35	30-4-2025	31-12-2025
Zuidas, naast ACTA en O2: vergroenen	13	1-7-2025*	29-9-2025
Mahler			
Openbare ruimte			
Mahler, voetgangersstromen C.Debussy, B. Brittenstr, E. van Beinumstr: uitvoering	26	23-6-2025	22-12-2025
De Boog, kantoor The CubeHouse			
De Boog: bouwrijp maken, K&L, aanpassingen Parnassusweg en Brittenpassage	30	6-3-2023 A	13-10-2023
De Boog: nieuwbouw kantoor t/m turnkey oplevering, incl maaiveld	112	1-11-2023	19-12-2025
De Boog: inhuizing	4	5-1-2026	30-1-2026
ABN AMRO, gebiedsontwikkeling fase 1, Toren Mahler 1			
ABN, Toren Mahler1, demontage Circle	26	8-3-2024*	5-9-2024
ABN, Toren Maher1, aanpassen kelderbak Circle	13	6-9-2024	5-12-2024
ABN, verplaatsen kiosk: uitvoering	1	1-8-2024*	7-8-2024
ABN, Toren Mahler1, nieuwbouw	156	3-2-2025*	28-1-2028
Gershwin			
Gershwin, cluster I, Zuidschans			
Gershwin, cluster I, nabij kavel 1B, de Kunstbrug, uitvoering t/m landhoofd (V&OR)	13	1-5-2023 A	28-7-2023 A
Gershwin, cluster I, nabij kavel 1B, de Kunstbrug, plaatsen brug t/m oplevering (V&OR)	13	31-7-2023 A	27-10-2023
Ravel			
Ravel, tijdelijke functies			
Studentenhuisvesting: einde gebruik	0	31-3-2027*	
Tijdelijke school IKC: einde gebruik	0	27-6-2025*	
Ravel, infrastructuur en openbare ruimte			
Ravellaan, maaiveldinrichting, aanleg gracht, kruising Beethovenstraat	100	30-10-2023*	26-9-2025
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley			
Ravel, Valley: aanleg maaiveld noordzijde en oeverafwerking	95	19-6-2023 A	2-10-2023
Ravel, ontwikkelveld 2, bouwrijp maken			
Ravel, ontwikkelveld 2, koppelveld D: uitvoering	25	7-10-2024*	28-3-2025



Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed
Ravel, ontwikkelveld 2, kruising Beethovenstraat-Ravellaan: uitvoering	20	31-3-2025	15-8-2025
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel A, Tic Tac Toe, woningen			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel A, woningen: bouw incl maaiveld	74	4-3-2024	31-7-2025
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B1, school			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B1, school & gymzaal: bouw tot inhuizing	72	22-3-2024	7-8-2025
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B1, inhuizen Alles in 1-school t/m oplevering + wrm A, E	13	6-6-2025	4-9-2025
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B1, huidige school tijdelijk IKC: sloop	8	1-6-2026*	24-7-2026
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B2, Ravelly, woningen			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B2, soc woningen, KDV: bouw + woonrijp maken	106	22-5-2024	4-6-2026
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B2, soc woningen, KDV: ingebruikname t/m oplevering	13	5-6-2026	3-9-2026
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavels C, D, woningen			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel C, woningen: bouw incl maaiveld	104	17-4-2026	13-4-2028
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel D, woningen: bouw incl maaiveld	104	17-4-2026	13-4-2028
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavels E, F (INDICATIEF)			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavel E: bouw woningen, indicatief	124	31-3-2027	14-8-2029
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavel F: bouw, indicatief	124	31-3-2027	14-8-2029
Ravell, ontwikkelveld 2, fase 2, kavel F: ingebruikname	6	15-8-2029	25-9-2029
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H (INDICATIEF)			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavel G: bouw, indicatief incl maaiveld/Vivaldistraat Midden	124	23-9-2030*	4-2-2033
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavel H: bouw, indicatief incl maaiveld/Vivaldistraat Midden	124	23-9-2030*	4-2-2033
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J (INDICATIEF)			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, tijdelijke studentenhuisvesting:sloop	26	31-3-2027	28-9-2027
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J: bouwrijp maken	26	21-9-2033	21-3-2034
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavel I: bouw, indicatief, incl maaiveld/Vivaldistraat Zuid	78	22-3-2034	17-9-2035
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavel J: bouw, indicatief	78	22-3-2034	17-9-2035
Vivaldi			
Vivaldi, Breevast-kavel, bouwrijp maken			
Breevast-kavel: verleggen tracé Vivaldistraat Zuid incl K&L en groene lus	52	8-9-2025	4-9-2026
Breevast-kavel: woonrijp maken Strozzilaan en Vivaldistraat Zuid incl straatwerk	52	7-9-2026	3-9-2027
Vivaldi, Breevast-kavel, gebiedsontwikkeling			
Breevast-kavel, woningen: bouw t/m oplevering	125	6-9-2027	25-1-2030
Breevast-kavel: definitieve inrichting openbare ruimte	13	29-10-2029	25-1-2030
Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, kavel 12, EMA			
A10-zone, kavel 12, EMA, draaiplateau: bouw	25	6-11-2023*	26-4-2024
Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, kavel 13			
A10-zone, kavel 13, bouwrijp maken en K&L verwijderen	13	29-3-2027	25-6-2027
A10-zone, kavel 13: nieuwbouw kantoor incl maaiveld + parkeren EMA indicatief	156	28-6-2027	21-6-2030
Vivaldi, infrastructuur en openbare ruimte			
Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting Strozzilaan, start na Breevast-woontoren	14	28-1-2030	3-5-2030
Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting Scarlattilaan, tegelijk met kavel 13 gereed	13	6-5-2030	2-8-2030
Vivaldi, Strozzilaan, plaatsen plantenbakken	21	24-2-2025*	18-7-2025
Zuidasdok			
Zuidasdok, uitvoering			
Zomerwerken			
Zuidasdok, HRL-afsluiting zuidelijke rijbaan	1	7-8-2023 A	14-8-2023 A
Zuidasdok, HRR-afsluiting noordelijke rijbaan	0	8-9-2023 A	8-9-2023 A
Zuidasdok, HRR-afsluiting noordelijke rijbaan	0	22-9-2023 A	22-9-2023 A
Zuidasdok, uitvoering, planning met bandbreedten			
Zuidasdok, start uitvoering 1e deelproject	0	9-9-2022 A	
Zuidasdok, Knooppunt Nieuwe Meer gereed	0	31-12-2031*	
Zuidasdok, afrit S108 omgeklapt	0	29-12-2028*	
Zuidasdok, OVT1 uitvoering	122	11-7-2022 A	29-12-2028
Zuidasdok, Brittenpassage open	0	31-12-2027*	
Zuidasdok, OVT2 uitvoering	0	31-12-2031*	
Zuidasdok, Minervapassage gereed	0	31-12-2031	
Zuidasdok, zuidelijke A10-tunnel gereed & open	0	31-12-2035*	
Zuidasdok, tramhalte A. Schonberglaan open	0	29-12-2034*	
Zuidasdok, noordelijke A10-tunnel gereed & open	0	31-12-2035*	
Zuidasdok, busstation Eduard van Beinumstraat open	0	30-12-2033*	
Zuidasdok, Knooppunt Amstel: gereed	0	31-12-2036*	
Zuidasdok, OVT3 Zuid gereed	0	31-12-2036*	
Zuidasdok, OVT3 Noord en Vivaldipassage gereed	0	31-12-2036*	
Zuidas Omgeving			
Projecten			
Projecten Hoofdnet Zuidas, vzv niet in deelgebieden			
Wielingenstraat, groot onderhoud aan wegdek (V&OR)	31	24-10-2022	19-9-2023 A
De Boelelaan Midden: uitvoering (olv V&OR)	78	13-1-2025	10-7-2026
Omgevingsprojecten Zuidas & Zuidasdok			
Parnassusweg, tijdelijke eindhalte Amsteltram, fase 1: uitvoering	3	25-6-2025	15-7-2025
Parnassusweg, tijdelijke eindhalte Amsteltram, fase 2: uitvoering + TGBN	1	16-7-2025	24-7-2025
Parnassusweg, tijdelijke eindhalte Amsteltram, fase 3: uitvoering	3	22-9-2025*	9-10-2025
Parnassusweg, tijdelijke eindhalte Amsteltram, fase 4: uitvoering + fase 5 TGBN oost rijbaan	5	2-1-2026*	3-2-2026
Omgeving			
Omgevingsprojecten Zuidas & Zuidasdok			
Rozenoordpad nabij kavel K: verlagen fietspad en inrichten talud	20	20-11-2028*	6-4-2029