

Ministerie van Infrastructuur  
en Waterstaat

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal  
Binnenhof 4  
2513 AA DEN HAAG

**Ministerie van  
Infrastructuur en  
Waterstaat**

Rijnstraat 8  
2515 XP Den Haag  
Postbus 20901  
2500 EX Den Haag

T 070-456 0000  
F 070-456 1111

**Ons kenmerk**

IENW/BSK-2021/120087

**Bijlage(n)**

1

Datum 30 april 2021  
Betreft Aanbieding tweede Halfjaarlijkse rapportage 2020 en  
geharde raming van het tekort Zuidasdok

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de tweede halfjaarlijkse rapportage 2020 van Zuidasdok. Met de halfjaarlijkse rapportages wordt u geïnformeerd over de voortgang van het programma in het afgelopen halfjaar, zoals de ontwikkeling van de prognose eindstand en de planning.

In de tweede helft 2020 is de raming van het programma Zuidasdok gehard. De resultaten hiervan, zoals opgenomen in de halfjaarlijkse rapportage, zijn aan de bestuurders voorgelegd. De bestuurders hebben daarop besloten tot validatie van de raming door een extern bureau. De reviewers concluderen dat de raming een voldoende betrouwbaar, volledig en realistisch beeld geeft van de te verwachten realisatiekosten. De reviewers verwachten wel dat het ontwerp en risicoprofiel op enkele onderdelen moeten worden aangepast. Hiermee rekening houdende wordt het budgettekort berekend op ca. €1,2 mld. Rijk en regio zijn in gesprek over de invulling van het advies om een eenmalige extra budgetbijdrage te doen, buiten de Bestuursovereenkomst uit 2012 om. Over de uitkomsten wordt u nader geïnformeerd.

De raming kent een forse bandbreedte die samenhangt met de fase, de lange looptijd, de complexiteit van Zuidasdok en de bijbehorende onzekerheden. De gezamenlijke opdrachtgevers hebben vorig jaar besloten om de onderlinge afhankelijkheden binnen het project te verminderen door het project in werkpakketten uit te voeren in plaats van één integraal werk. Deze ingreep en het project meer te beschouwen als programma wordt door de reviewers ondersteund.

Voor een goede beheersing van het programma met opnieuw aan te besteden deelprojecten wordt het risicodossier aangepast aan de nieuwe situatie en versterkt. De raming van ieder deelproject wordt voorafgaand aan de aanbesteding gereviewed en zo nodig bijgesteld. De prognose eindstand zal periodiek worden gemonitord.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

**Ministerie van  
Infrastructuur en  
Waterstaat**

**Ons kenmerk**

IENW/BSK-2021/120087